



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.**  
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 09037693 PM projektu: Mikušová Zdeňka  
Číslo projektu: 1191875 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/09.04377 Právník projektu: Kuncířová Magda  
Číslo EDS/SMVS: 115D222000785  
Datum: 26.03.2013  
Č. j.: SFZP 034956/2009

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	8
Období monitorovací zprávy:	30.6.2012 - 31.10.2012
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.06.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	25.1.2012
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	20.06.2011
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



15787848	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (\$27)	21.2.2011	30.11.2011	40 484 735	OK
Popis:		Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II Nemocnice Jihlava-interní pavilon Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy 2. interního pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava, které sestávají zejména z těchto činností: ? zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech ? vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přízdívek ostění ? výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků a prosklených stěn, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních desek ? barevné řešení fasády ? nová skladba podlahy lodžii, včetně opravy zábradlí ? kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících prvků ? osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů ? provedení okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu			
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Podzimek a synové s.r.o.		31.05.2011	Stavební práce	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
15787850	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (\$27)	28.2.2011	30.11.2011	14 842 238	OK
Popis:		Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II Nemocnice Pelhřimov-pavilon ambulantních služeb Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy 1. pavilon ambulantních služeb v areálu Nemocnice Pelhřimov, které sestávají zejména z těchto činností: ? zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech ? vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přízdívek ostění ? výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních desek ? barevné řešení fasády ? nová skladba podlahy lodžii, včetně výměny zábradlí ? kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících prvků ? osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů ? provedení okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu			
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Vlastimil Zelený		20.06.2011	Stavební práce	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:		-			

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečené výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	55 326 973,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	24 625 000,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	24 625 000,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	24 625 000,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	24 625 000,00
	v %	44,51
Výdaje ERDF/FS	v Kč	14 775 000,00
	v %	60,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	9 850 000,00
	v %	40,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	11.07.2012
Kontrolu provedl:	Mikušová Zdeňka



Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Nemocnice Jihlava - stavba je kompletně dokončená. Byla předána fotodokumentace (umístěn informační panel). Střecha zateplena MV tl. 280 mm. Obvodové stěny zatepleny MV tl. 160 mm. Vyměněny výplně, dodány certifikáty. Bude dodána fotodokumentace o umístění strvalé informační tabule. Nemocnice Pelhřimov - stavba je kompletně dokončená. Byla předána fotodokumentace (umístěn informační panel). Střecha zateplena MV tl. 280 mm. Obvodové stěny zatepleny MV tl. 160 mm. Vyměněny výplně, dodány certifikáty. Bude dodána fotodokumentace o umístění strvalé informační tabule.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků
Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE  ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012**

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2012)**

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**7. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	33 737 279,00 Kč	40 484 735,00 Kč	40 484 735,00 Kč	33 737 278,96 Kč	40 484 734,71 Kč	16 075 000,00 Kč
SO2	12 368 532,00 Kč	14 842 238,00 Kč	14 842 238,00 Kč	12 368 532,00 Kč	14 842 237,72 Kč	8 550 000,00 Kč
Celkem	46 105 811,00 Kč	55 326 973,00 Kč	55 326 973,00 Kč	46 105 810,96 Kč	55 326 972,43 Kč	24 625 000,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Probíhá průběžné měření spotřeby energie na zateplených objektech a zpracování získaných dat nutných pro ZVA.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Probíhá průběžné měření spotřeby energie na zateplených objektech a zpracování získaných dat nutných pro ZVA.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m <sup>2</sup>	0,0000	12 652,0000
Snížení emisí CO <sub>2</sub>	t/rok	0,0000	251,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	4 519,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2012
Zpracovatel monit. zprávy:	Marek Brom
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.10.2012	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mikušová Zdeňka
Datum ověření monit. zprávy:	26.3.2013