



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných**
 Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 13150393 PM projektu: Urban Lukáš
 Číslo projektu: 21550271 FM projektu: Schestauber Karel
 Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/13.18385 Právník projektu: Kysela Bohdan
 Číslo EDS/SMVS: 115D222003392
 Datum: 17.01.2014
 Č. j.: SFZP 025065/2013

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	1
Období monitorovací zprávy:	21.6.2013 - 31.10.2013
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina - Hospital Jihlava - clinic of long-term sick

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	02.08.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	20.2.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	02.08.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



26435062	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	6.6.2013	20.11.2013	19 331 528,7	OK
Popis:	Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
PSJ, a.s.	30.07.2013		Stavební práce	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26476353	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	1.5.2013	10.7.2013	132 422,4	OK
Popis:	Zpracování žádosti do OPŽP včetně kompletní stavebně-technické dokumentace.				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.	22.05.2013		Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26476417	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	1.5.2013	20.11.2013	108 900	OK
Popis:	Výkon autorského dozoru projektanta.				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.	22.05.2013		Služby	Technický dozor	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	19 572 851,10	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	12 415 000,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	12 415 000,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	12 415 000,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	12 415 000,00
	v %	63,43
Výdaje ERDF/FS	v Kč	10 552 750,00
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	1 738 100,00
	v %	14,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	124 150,00
	v %	1,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2013)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

**8. Stav realizace projektu**

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO2	90 000,00 Kč	108 900,00 Kč	108 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO3	109 440,00 Kč	132 422,40 Kč	132 422,40 Kč	109 440,00 Kč	132 422,40 Kč	0,00 Kč
SO1	15 976 470,00 Kč	19 331 528,70 Kč	19 331 528,70 Kč	10 094 785,00 Kč	10 094 785,00 Kč	6 589 627,56 Kč
Celkem	16 175 910,00 Kč	19 572 851,10 Kč	19 572 851,10 Kč	10 204 225,00 Kč	10 227 207,40 Kč	6 589 627,56 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Veškeré stavební práce jsou dokončeny. Jedná se o zateplení obvodových konstrukcí, stropů a podlah a výměny otvorových výplní.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Proběhne administrativní ukončení akce, budou připraveny podklady pro ZVA.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	0,0000	9 093,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	0,0000	61,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	1 105,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Marek Brom
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.10.2013	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Urban Lukáš
Datum ověření monit. zprávy:	20.1.2014