



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10078786 PM projektu: Šittnerová Tereza
Číslo projektu: 2456415 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09201 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122001648
Datum: 08.01.2014
Č. j.: 00700/HBR/2010

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	9
Období monitorovací zprávy:	31.8.2013 - 31.12.2013
Anglický název projektu:	Revitalization of parks in the facilities established by the Vysočina region - The Havlíčkův Brod Hospital

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	28.2.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655534	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	2 615 165	OK
Popis:	Realizace akce - Nemocnice Havlíčkův Brod				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
GREEN PROJECT s.r.o.	17.09.2012	Služby	Realizace		

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26358481	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	18.7.2013	18.7.2013	19 296	OK
Popis:	AD				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
Ing. Doležel Vít	18.07.2013	Služby	Projektová příprava		

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360492	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	24 576	OK
Popis:	Technický dozor				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
AS PROJECT CZ s.r.o.	21.11.2012	Služby	Technický dozor		
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 659 037,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 727 424,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 727 424,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 727 424,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 727 424,00
	v %	64,96
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 209 196,80
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	431 856,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	86 371,20
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2013)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
1	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč
2	2 179 303,78 Kč	2 615 165,00 Kč	2 615 165,00 Kč	865 345,30 Kč	1 038 414,36 Kč	1 038 414,36 Kč
3	20 480,00 Kč	24 576,00 Kč	24 576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	2 219 079,78 Kč	2 659 037,00 Kč	2 659 037,00 Kč	884 641,30 Kč	1 057 710,36 Kč	1 057 710,36 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byly dokončeny sadové úpravy (zejména výsadby dřevin ap.).
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Dokončení realizace prací - stavební prvky (altán, mobiliář ap.).

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	0,0000	0,1130
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	151,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	2 596,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2013	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	