



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10078526 PM projektu: Šittnerová Tereza
Číslo projektu: 2447007 FM projektu: Navrátil Lukáš
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09179 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122001613
Datum: 08.01.2014
Č. j.: 00702/HBR/2010

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	9
Období monitorovací zprávy:	31.8.2013 - 31.12.2013
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Special Needs Home - Křižanov

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655545	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	1 094 189	OK
Popis:	Realizace akce - Ústav soc. péče-Křižanov				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		17.09.2012	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26351070	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	185 402	OK
Popis:	Zpracování žádosti o dotaci, včetně PD				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		05.12.2009	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360233	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	34 992	OK
Popis:	AD s prvky TDI a kontrola BOZP				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		21.11.2012	Služby	Technický dozor	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	1 314 583,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 027 128,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 027 128,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 027 128,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 027 128,00
	v %	78,13
Výdaje ERDF/FS	v Kč	718 989,60
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	256 782,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	51 356,40
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2013)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování-publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S1	911 824,00 Kč	1 094 189,00 Kč	1 094 189,00 Kč	685 740,69 Kč	826 396,40 Kč	568 727,00 Kč
S2	29 160,00 Kč	34 992,00 Kč	34 992,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S3	155 800,00 Kč	185 402,00 Kč	185 402,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	1 096 784,00 Kč	1 314 583,00 Kč	1 314 583,00 Kč	685 740,69 Kč	826 396,40 Kč	568 727,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byly dokončeny sadové úpravy, zejména výsadby keřů, výsadby stromů, založení trávníků.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Dokončení realizace, zejména umístění pamětní desky k zajištění publicity a propagace.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	129,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	3 606,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Marek Jan Jones
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.12.2013	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	