



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	10078456	PM projektu:	Šittnerová Tereza
Číslo projektu:	2456645	FM projektu:	Horáček Vilém
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/10.09178	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D122001647		
Datum:	08.01.2014		
Č. j.:	00698/HBR/2010		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	9
Období monitorovací zprávy:	31.8.2013 - 31.12.2013
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Children's Home - Nová Ves u Chotěboře

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655552	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	1 813 023	OK
Popis:	Realizace -Dětský domov-Nová Ves u Chotěboře				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		17.09.2012		Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26351087	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	354 683	OK
Popis:	Zpracování žádostí o dotaci, včetně PD				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.		05.12.2009		Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360272	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	37 843	OK
Popis:	Výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru a kontrola BOZP				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.		21.11.2012		Služby	Technický dozor
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:		-			

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		



Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		2 205 549,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		1 609 471,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		1 609 471,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		1 609 471,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 609 471,00	0,00
	v %	72,97	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 126 629,70	0,00
	v %	70,00	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	402 367,75	0,00
	v %	25,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	80 473,55	0,00
	v %	5,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2013)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování-publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	1 510 853,00 Kč	1 813 023,00 Kč	1 813 023,00 Kč	83 978,00 Kč	100 773,60 Kč	100 773,60 Kč
SO2	298 053,00 Kč	354 683,00 Kč	354 683,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO3	31 536,00 Kč	37 843,00 Kč	37 843,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	1 840 442,00 Kč	2 205 549,00 Kč	2 205 549,00 Kč	83 978,00 Kč	100 773,60 Kč	100 773,60 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Probíhala realizace arboristických zásahů a sadových úprav.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude pokračovat realizace arboristických zásahů a sadových úprav, zejména dokončení kácení dřevin, ošetření stromů a zahájení výsadeb dřevin.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	139,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	1 812,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2013	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	