



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b**
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 09035943 PM projektu: Mikušová Zdeňka
Číslo projektu: 1220724 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/09.04709 Právník projektu: Houšková Alžběta
Číslo EDS/SMVS: 115D222001079
Datum: 13.03.2014
Č. j.: SFZP 036043/2009

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	12
Období monitorovací zprávy:	31.10.2013 - 28.2.2014
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina II.b

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.06.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	3.1.2013
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	04.04.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16410725	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	21.3.2011	30.11.2012	17 735 490	OK
<p>Popis: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava, které sestávají zejména z těchto činností: zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech,vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přízdívek ostění,výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků a prosklených stěn, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních desek, barevné řešení fasády, nová skladba podlahy lodžii, včetně opravy zábradlí, kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících prvků, osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů, provedení okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu.</p>					
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
PSJ, a.s.			22.06.2011	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
16410758	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	21.3.2011	30.11.2012	5 628 792	OK
<p>Popis: Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b Nemocnice Třebíč-porodnický pavilon. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy porodnického pavilonu v areálu Nemocnice Třebíč, které sestávají zejména z těchto činností: zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech,vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přízdívek ostění,výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků a prosklených stěn, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních desek, barevné řešení fasády, nová skladba podlahy lodžii, včetně opravy zábradlí, kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících prvků, osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů, provedení okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu.</p>					
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Lawstav, s.r.o.			21.06.2011	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	12010020	226 290	226 290	226 290	12.12.2012	OK



1	12010023	1 033 100	1 033 100	121 336	12.12.2012	OK
1	12010026	302 250	302 250	302 250	12.12.2012	OK
1	12010029	481 500	481 500	481 500	12.12.2012	OK
1	12010038	1 661 572	1 661 572	1 167 000	12.12.2012	OK
1	211200120	1 210 474	1 210 474	1 210 474	12.12.2012	OK
1	211200143	1 610 204	1 610 204	1 610 204	12.12.2012	OK
1	211200185	2 676 252	2 676 252	2 676 252	12.12.2012	OK
1	211200249	2 714 314	2 714 314	794 146	12.12.2012	OK
1	211200319	1 727 017	1 727 017	1 727 017	12.12.2012	OK
CELKEM		13 642 973	13 642 973	10 316 469		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	23 364 282,00	13 148 401,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	14 836 105,00	10 316 469,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	14 836 105,00	10 316 469,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	14 836 105,00	10 316 469,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	14 836 105,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	8 901 663,00
	v %	60,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	5 934 442,00
	v %	40,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	11.07.2012
Kontrolu provedl:	Mikušová Zdeňka



Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Nemocnice Jihlava - stavební práce začaty v dubnu 2012. faktury zatím nebyly předány. Informační panel umístěn. Probíhá zateplování obvodové stěny MV tl. 120 mm. Střecha připravena na zateplení. Okna částečně vyměněna. Certifikáty k výplním budou dodány s první fakturací. V řešení jsou některé stavební změny (jiná krytina střecha, způsob výměny prosklené stěny) Nemocnice Třebíč - stavební práce začaty v dubnu 2012. faktury zatím nebyly předány. Informační panel umístěn. Probíhá výměna okenních výplní. Certifikáty k výplním budou dodány s první fakturací.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků
Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 28.02.2014)



Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	14 779 575,00 Kč	17 735 490,00 Kč	17 735 490,00 Kč	14 779 575,00 Kč	17 281 555,80 Kč	11 159 639,00 Kč
SO 3	4 690 660,00 Kč	5 628 792,00 Kč	5 628 792,00 Kč	4 690 660,00 Kč	5 535 509,20 Kč	3 676 466,00 Kč
Celkem	19 470 235,00 Kč	23 364 282,00 Kč	23 364 282,00 Kč	19 470 235,00 Kč	22 817 065,00 Kč	14 836 105,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Stavební práce jsou dokončeny, probíhá sledování spotřeby energií a shromažďování podkladů pro zpracování ZVA.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude probíhat sledování spotřeby energií a shromažďování podkladů pro zpracování ZVA, která bude následně vypracována.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	0,0000	12 244,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	0,0000	158,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	2 168,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	28.02.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 28.2.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mikušová Zdeňka
Datum ověření monit. zprávy:	14.3.2014