



## Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou**  
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 08009123 PM projektu: Fajfr Tomáš  
Číslo projektu: 134151 FM projektu: Schestauber Karel  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01053 Právník projektu: Barešová Lucie  
Číslo EDS/SMVS: 115D222000302  
Datum: 01.07.2014  
Č. j.: SFZP 002770/2008

### 1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	21.01.2009	21.01.2009
Termín ukončení realizace projektu:	01.11.2009	07.09.2009
Termín předložení podkladů ZVA	01.11.2010	01.11.2010
Doba trvání projektu ve dnech	229	

**2. Veřejné zakázky**

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
386173	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	19.9.2008	1.9.2009	20 166 224	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
PKS INPOS a.s.			06.01.2009	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
558071	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	10.8.2007	22.10.2007	10 346	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Energetická agentura Vysočiny			30.08.2007	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
564297	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	21.2.2007	24.10.2007	208 674	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Milan Melichar			23.10.2007	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
792835	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	3.5.2008	3.5.2008	11 900	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Milan Melichar			03.05.2008	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
921975	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	18.3.2009	1.9.2009	97 580	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Michal Zlatuška			18.03.2009	Služby	Technický dozor



Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-
---	---

### **3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí**

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

### **4. Kontroly na místě**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	3



## 5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2009

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:	
- zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Závěrečná monitorovací zpráva:**

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**6. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
ZŽ	8 694,00 Kč	10 346,00 Kč	10 346,00 Kč	8 694,00 Kč	10 346,00 Kč	10 346,00 Kč
AEA	10 000,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč	10 000,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč
ZD	175 356,30 Kč	208 674,00 Kč	208 674,00 Kč	175 356,30 Kč	208 674,00 Kč	208 674,00 Kč
SO 1	16 946 407,00 Kč	20 166 224,00 Kč	20 166 224,00 Kč	16 842 518,66 Kč	20 042 598,00 Kč	11 538 910,00 Kč
TD	82 000,00 Kč	97 580,00 Kč	97 580,00 Kč	82 000,00 Kč	97 580,00 Kč	8 694,00 Kč
Celkem	17 222 457,30 Kč	20 494 724,00 Kč	20 494 724,00 Kč	17 118 568,96 Kč	20 371 098,00 Kč	11 778 524,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Práce byly provedeny dle projektové dokumentace. Stavba byla převzata dne 7.9.2009.
---	---

## 8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m2	5 328,0000	5 328,0000
Snížení emisí CO2	t/rok	104,0000	124,7400
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	1 157,0000	1 236,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

## 9. Finanční řízení projektu

### 9.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Cena s DPH (bez víceprací)	Způsobilé výdaje	Datum splatnosti podpory
-	092009	14 637,00 Kč	14 637,00 Kč	0,00 Kč	-
-	112009	14 637,00 Kč	14 637,00 Kč	0,00 Kč	-
-	132009	14 637,00 Kč	14 637,00 Kč	0,00 Kč	-
-	142009	14 637,00 Kč	14 637,00 Kč	0,00 Kč	-
-	172009	24 395,00 Kč	24 395,00 Kč	0,00 Kč	-
-	2092100115	5 634 984,00 Kč	5 634 984,00 Kč	0,00 Kč	-
-	2092100146	262 105,00 Kč	262 105,00 Kč	0,00 Kč	-



Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Cena s DPH (bez víceprací)	Způsobilé výdaje	Datum splatnosti podpory
1	02/2008	85 680,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč	11.12.2009
1	10100060	98 175,00 Kč	10 346,00 Kč	10 346,00 Kč	11.12.2009
1	13/2007	1 071 000,00 Kč	112 869,91 Kč	112 869,91 Kč	11.12.2009
1	20/2007	909 066,00 Kč	95 804,09 Kč	95 804,09 Kč	11.12.2009
1	2092100019	716 988,00 Kč	716 988,00 Kč	716 988,00 Kč	11.12.2009
1	2092100027	665 205,00 Kč	665 205,00 Kč	526 495,00 Kč	11.12.2009
1	2092100045	2 883 097,00 Kč	2 883 097,00 Kč	2 861 760,00 Kč	11.12.2009
1	2092100063	2 858 983,00 Kč	2 858 983,00 Kč	2 847 498,00 Kč	11.12.2009
1	2092100077	3 259 402,00 Kč	3 259 402,00 Kč	3 226 524,00 Kč	11.12.2009
1	2092100097	3 761 834,00 Kč	3 761 834,00 Kč	1 359 645,00 Kč	11.12.2009
2	082009	14 637,00 Kč	14 637,00 Kč	8 694,00 Kč	11.12.2009
CELKEM		22 304 099,00 Kč	20 371 098,00 Kč	11 778 524,00 Kč	

**9.2 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Struktura financování dle skutečnosti*
Celkové výdaje na projekt	v Kč	20 494 724,00	20 371 098,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	8 716 200,00	8 592 574,00
Celkové způsobilé výdaje	v Kč	11 778 524,00	11 778 524,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	11 778 524,00	11 778 524,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	10 011 745,00	10 011 744,99
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	588 926,00	588 925,99
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné**	v Kč	1 177 853,00	1 177 853,02
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé**	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů***	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

\* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

\*\* výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

\*\*\* u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

## Přílohy

### Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
<b>Přílohy požadované úsekem řízení projektů</b>					
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Vysočina	Originál	26.08.2010	-	30.12.2010





Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Soupis faktur včetně jejich věcné náplně					
KPL	Vysočina	Originál	26.10.2010	-	30.12.2010
Protokol o předání staveniště					
KPL	PKS INPOS a.s., Vysočina	Kopie	21.01.2009	-	30.12.2010
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	PKS INPOS a.s., Vysočina	Kopie	07.09.2009	-	30.12.2010
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					
KPL	MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební	Kopie	03.09.2009	SÚ/1425/09/Skř-4- Souh	30.12.2010
Stanovisko projektanta k realizované akci					
KPL	Milan Melichar	Originál	24.09.2010	-	22.11.2012
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům					
KPL	Jaroslav Miklík, EAV	Originál	27.10.2010	-	22.11.2012
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory					Není vyžadována

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



## 10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	31.03.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP