



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c**
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 09036023 PM projektu: Mikušová Zdeňka
Číslo projektu: 1231386 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/09.04903 Právník projektu: Barešová Lucie
Číslo EDS/SMVS: 115D222001139
Datum: 14.07.2014
Č. j.: SFZP 036420/2009

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	13
Období monitorovací zprávy:	28.2.2014 - 30.6.2014
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina II.c

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.06.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	15.11.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	24.04.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



17292795	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	27.9.2011	30.11.2013	9 476 111	OK
Popis:		Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c. Gymnázium Havl. Brod-budova přístavby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy přístavby, které sestávají zejména z těchto činností: zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech,vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přízdívek ostění,výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků a prosklených stěn, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních desek,barevné řešení fasády,nová skladba podlahy lodžii, včetně opravy zábradlí,kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících prvků,osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů, provedení okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu.			
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		26.01.2011	Stavební práce	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
17292812	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	27.9.2011	30.11.2013	21 252 006	OK
Popis:		Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c. OA a hotelová škola Bratříků Havl. Brod - areál školy na Kyjovské. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy přístavby, které sestávají zejména z těchto činností: zateplení obvodových stěn, stávajícího cihelného a nového pórobetonového zdiva fasádním kontaktním zateplovacím systémem, včetně výměny veškerých klempířských fasádních prvků za poplastovaný plech,vyzdění meziokenních pilířů, části obvodového zdiva a přízdívek ostění,výměna exteriérových výplňových okenních a dveřních prvků a prosklených stěn, včetně parapetních plechů a vnitřních parapetních desek,barevné řešení fasády,nová skladba podlahy lodžii, včetně opravy zábradlí,kompletní oprava střešních konstrukcí a výměnou celé skladby střešního pláště a souvisejících prvků,osazení aktivního hromosvodu a úprava hromosvodových svodů, provedení okapového chodníku z betonové dlažby kolem objektu.			
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
KELTEX spol. s r. o.		19.01.2012	Stavební práce	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:		-			

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečené výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	30 728 117,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	15 778 493,76	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	15 778 493,76	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	15 778 493,76	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	15 778 493,76
	v %	51,35
Výdaje ERDF/FS	v Kč	13 411 719,00
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	1 577 850,76
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	788 924,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.06.2014)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	17 710 005,00 Kč	21 252 006,00 Kč	21 252 006,00 Kč	9 071 559,06 Kč	10 885 870,82 Kč	7 058 954,06 Kč
SO1	7 896 759,00 Kč	9 476 111,00 Kč	9 476 111,00 Kč	7 896 759,00 Kč	9 476 110,88 Kč	3 803 705,76 Kč
Celkem	25 606 764,00 Kč	30 728 117,00 Kč	30 728 117,00 Kč	16 968 318,06 Kč	20 361 981,70 Kč	10 862 659,82 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Stavební práce na objektu Gymnázia Havlíčkův Brod byly ukončeny. Vzhledem k neplnění závazků stavební firmy, která prováděla zateplování objektu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské, byly stavební práce přerušeny a firma odstoupila od realizace. Proběhlo výběrové řízení na dokončení stavby. Dne 11.6.2014 bylo staveniště předáno firmě ACG Real s.r.o. Stav realizace: Jsou vyměněna okna a dveře u všech objektů, včetně zapravení vnitřního ostění osazení parapetů a maleb. Jsou provedeny střechy na objektu tělocvičny, školy a spojovacího krčku mezi školou a DM, vnější omítky na objektu tělocvičny.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Budou provedeny vnější omítky na objektu školy a kuchyně. Bude dokončen rozpracovaný zateplovací systém na části objektu školy a krčku. Bude zahájena instalace kompletního zateplovacího systému na DM.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	0,0000	16 101,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	0,0000	120,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	2 064,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.06.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.6.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Mikušová Zdeňka
Datum ověření monit. zprávy:	12.7.2014