



OPERAČNÍ PROGRAM
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
 vzduch a přírodu

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon**
 Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo:	12119263	PM projektu:	Sova Josef
Číslo projektu:	17488853	FM projektu:	Schestrauber Karel
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/3.2.00/12.13900	Právník projektu:	Barešová Lucie
Číslo EDS/SMVS:	115D222002880		
Datum:	09.04.2014		
Č. j.:	SFZP 042207/2012		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	4
Období monitorovací zprávy:	30.11.2013 - 31.3.2014
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina - Hospital Jihlava - diagnostic pavilion

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.04.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.11.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	07.04.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



26583866	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	25.4.2013	5.11.2013	18 754 868,11	OK
Popis:	Veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
POZEMSTAV Prostějov,a.s.		10.07.2013	Stavební práce	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	18 754 868,11	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	9 600 000,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	9 600 000,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	9 600 000,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	9 600 000,00
	v %	51,19
Výdaje ERDF/FS	v Kč	8 160 000,00
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	960 000,00
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	480 000,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	16.04.2014
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	0,00 Kč	178 269,30 Kč	178 269,30 Kč	127 970,00 Kč
Celkem	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	0,00 Kč	178 269,30 Kč	178 269,30 Kč	127 970,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:	7.4.2014 bylo formálně předáno staveniště a byly provedeny sondy do střešního pláště, aby bylo ověřeno skutečné složení podkladových ploch pro zateplení.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	V první fázi budou opraveny vady fasády, vyrovnány její nerovnosti, opraveny a dozděny atiky. Budou připraveny místa pro ukotvení přechodů mezi izolací pláště a střechy.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	0,0000	7 091,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	0,0000	78,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	1 415,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.03.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.3.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Sova Josef
Datum ověření monit. zprávy:	12.5.2014