



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon**
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 12119263 PM projektu: Sova Josef
Číslo projektu: 17488853 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/12.13900 Právník projektu: Brožiková Ivana
Číslo EDS/SMVS: 115D222002880
Datum: 11.08.2014
Č. j.: SFZP 042207/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	5
Období monitorovací zprávy:	31.3.2014 - 31.7.2014
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina - Hospital Jihlava - diagnostic pavilion

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.04.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.11.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	07.04.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



26583866	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	25.4.2013	5.11.2013	18 754 868,11	OK
Popis:	Veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
POZEMSTAV Prostějov, a.s.		10.07.2013	Stavební práce	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	18 754 868,11	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	9 600 000,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	9 600 000,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	9 600 000,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	9 600 000,00
	v %	51,19
Výdaje ERDF/FS	v Kč	8 160 000,00
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	960 000,00
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	480 000,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	16.04.2014
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.07.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	0,00 Kč	3 498 771,00 Kč	4 426 251,12 Kč	1 570 320,09 Kč
Celkem	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	0,00 Kč	3 498 771,00 Kč	4 426 251,12 Kč	1 570 320,09 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	V prostoru střechy byly opraveny atiky a instalována izolace cca na 10% plochy. Bylo vyměněno cca 90% oken a na cca 80% obvodového pláště je instalována izolace.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Budou pokračovat práce na dokončení kompletního zateplovacího systému.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	0,0000	7 091,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	0,0000	78,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	1 415,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.07.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.7.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Sova Josef
Datum ověření monit. zprávy:	