



## Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 10078786 PM projektu: Piskáčková Tereza  
Číslo projektu: 2456415 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/10.09201 Právník projektu: Moravcová Daniela  
Číslo EDS/SMVS: 115D122001648  
Datum: 01.06.2015  
Č. j.: 00700/HBR/2010

### 1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	01.09.2012	08.01.2013
Termín ukončení realizace projektu:	31.08.2014	28.02.2014
Termín předložení podkladů ZVA	30.11.2014	06.10.2014
Doba trvání projektu ve dnech	416	



## 2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
16655534	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	2 615 165	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
GREEN PROJECT s.r.o.			17.09.2012	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26358481	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	18.7.2013	18.7.2013	19 296	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Ing. Doležel Vít			18.07.2013	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360492	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	24 576	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.			21.11.2012	Služby	Technický dozor
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

## 3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

## 4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



## 5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Závěrečná monitorovací zpráva:**

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tiskové zprávy, označování písemností logem OPŽP.



- komentáře a doplňující informace k publicitě

Pamětní deska o podpoře z OPŽP je umístěna ve vstupní hale budovy Nemocnice Havlíčkův Brod.

## 6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

## 7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
1	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč	19 296,00 Kč
2	2 179 303,78 Kč	2 615 165,00 Kč	2 615 165,00 Kč	2 168 231,60 Kč	2 601 877,84 Kč	1 666 219,04 Kč
3	20 480,00 Kč	24 576,00 Kč	24 576,00 Kč	18 952,00 Kč	22 743,00 Kč	22 743,00 Kč
Celkem	2 219 079,78 Kč	2 659 037,00 Kč	2 659 037,00 Kč	2 206 479,60 Kč	2 643 916,84 Kč	1 708 258,04 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:

Realizace probíhala dle technické dokumentace REVITALIZACE PARKŮ V ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD vypracované firmou Ing. Vít Doležel, Tyršova 10, 586 01 Jihlava (tato dokumentace uvádí rozsah a druh zásahů, opatření a úprav) a v souladu se změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2.

## 8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	0,1130	0,1130
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	144,0000	151,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	2 610,0000	2 596,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	2 659 037,00	2 643 916,84
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	931 613,00	935 658,80
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	1 727 424,00	1 708 258,04
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 727 424,00	1 708 258,04
Dotace ERDF/FS	v Kč	1 209 196,80	1 195 780,62
	v %	70,00	70,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	86 371,20	85 412,89
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	431 856,00	427 064,53
	v % CZVV	25,00	25,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

\* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

\*\* včetně případných způsobilých víceprací

\*\*\* výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

\*\*\*\* u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

## Přílohy

### Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	25.08.2014	-	06.01.2015
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Originál	08.01.2013	-	06.01.2015
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina	Originál	28.02.2014	-	06.01.2015
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR	Ověřená kopie	18.08.2014	1083/ZV/2014	06.01.2015
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
KPL	OŽP, MěÚ Havlíčkův Brod	Ověřená kopie	09.09.2014	OŽP/2328/2014/Be	06.01.2015
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
1	Kraj Vysočina	Originál	30.09.2014	-	06.01.2015

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



## 10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	28.05.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP