



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon**  
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo:	12119263	PM projektu:	Sova Josef
Číslo projektu:	17488853	FM projektu:	Schestauber Karel
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/3.2.00/12.13900	Právník projektu:	Brožíková Ivana
Číslo EDS/SMVS:	115D222002880		
Datum:	16.06.2015		
Č. j.:	SFZP 042207/2012		

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	30.11.2014 - 31.3.2015
Anglický název projektu:	Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina - Hospital Jihlava - diagnostic pavilion

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.04.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.11.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	01.04.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26583866	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	25.4.2013	5.11.2013	18 754 868,11	OK
Popis:	Veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
POZEMSTAV Prostějov,a.s.		10.07.2013	Stavební práce	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	000620	147 330	147 330	127 970	13.10.2014 0:00:00	OK
2	000737	2 002 123	2 002 123	1 442 350,09	11.11.2014 0:00:00	OK
3	000038	917 801	917 801	917 801	11.12.2014 0:00:00	OK
3	000118	1 032 755	1 032 755	1 032 755	11.12.2014 0:00:00	OK
3	000184	1 880 391	1 880 391	1 880 391	11.12.2014 0:00:00	OK
3	000255	6 801 624	6 801 624	2 532 617,21	11.12.2014 0:00:00	OK
CELKEM		12 782 024	12 782 024	7 933 884,3		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	18 754 868,11	15 466 249,04
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	9 600 000,00	9 600 000,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	9 600 000,00	9 600 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	9 600 000,00	9 600 000,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	9 600 000,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	8 160 000,00
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	960 000,00
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	480 000,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	16.04.2014
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2015)**

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**7. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	18 754 868,11 Kč	15 413 194,00 Kč	18 649 964,74 Kč	9 600 000,00 Kč
Celkem	15 499 891,00 Kč	18 754 868,11 Kč	18 754 868,11 Kč	15 413 194,00 Kč	18 649 964,74 Kč	9 600 000,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:	Stavební práce byly ukončeny, dne 5.11.2014 proběhlo převzetí stavby. Práce byly provedeny dle schválené projektové dokumentace, vč. všech dodatků. Veškeré faktury související s projektem byly uhrazeny.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Během roku 2015 proběhne na základě měření kontrola skutečných úspor energie na vytápění.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m <sup>2</sup>	0,0000	7 091,0000
Snížení emisí CO <sub>2</sub>	t/rok	0,0000	78,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	1 415,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.03.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.3.2015	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Sova Josef
Datum ověření monit. zprávy:	16.6.2015