



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod**
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 08008853 PM projektu: Fajfr Tomáš
Číslo projektu: 134613 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/08.01287 Právník projektu: Barešová Lucie
Číslo EDS/SMVS: 115D222000488
Datum: 30.06.2014
Č. j.: SFZP 003119/2007

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	24.01.2009	24.01.2009
Termín ukončení realizace projektu:	01.09.2009	31.08.2009
Termín předložení podkladů ZVA	01.09.2010	31.08.2010
Doba trvání projektu ve dnech	219	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
386167	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	10.9.2008	1.9.2009	14 279 999	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
STAVOKOMP SERVICE s.r.o.			18.12.2008	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
558033	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	10.8.2007	22.10.2007	5 447	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Energetická agentura Vysočiny			30.08.2007	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
564177	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	22.2.2007	30.11.2007	109 851	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Milan Melichar			09.05.2007	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
792762	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	3.5.2008	3.5.2007	11 900	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Milan Melichar			03.05.2008	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
--------------------------------------	-----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní
-------------------------------------	-----------

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	2



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2008

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO ANO
---	------------



Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - na projekt se nevztahují nové podmínky publicity	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity: - umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Zveřejnění tiskové zprávy s fotografiemi a logy EU a OPŽP na webových stránkách krajského úřadu. Článek v Novinách Kraje Vysočina.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti



Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
ZŽ	4 577,00 Kč	5 447,00 Kč	5 447,00 Kč	4 577,00 Kč	5 447,00 Kč	5 447,00 Kč
AEA	10 000,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč	10 000,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč
SO 1	11 999 999,00 Kč	14 279 999,00 Kč	14 279 999,00 Kč	11 999 999,00 Kč	14 279 999,00 Kč	10 867 302,00 Kč
ZD	92 311,77 Kč	109 851,00 Kč	109 851,00 Kč	92 311,77 Kč	109 851,00 Kč	109 851,00 Kč
Celkem	12 106 887,77 Kč	14 407 197,00 Kč	14 407 197,00 Kč	12 106 887,77 Kč	14 407 197,00 Kč	10 994 500,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Projekt byl až na drobné odchylky vynucené skutečným stavem některých stavebních konstrukcí, zrealizován dle projektové dokumentace předložené SFŽP se žádostí. Všechny instalované stavební prvky slouží svému účelu a jsou bez závad. Budova nadále slouží svému účelu - střední škola.
---	---

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m2	3 978,0000	3 978,0000
Snížení emisí CO2	t/rok	47,4000	46,2472
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	812,1000	817,9100
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-	-	-

9. Finanční řízení projektu

9.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Cena s DPH (bez víceprací)	Způsobilé výdaje	Datum splatnosti podpory
-	2009289	1 681 194,00 Kč	1 681 193,50 Kč	0,00 Kč	-
-	2009324	2 786 610,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-
-	2009336	3 237,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-



Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Cena s DPH (bez víceprací)	Způsobilé výdaje	Datum splatnosti podpory
1	02/2008	85 680,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč	30.11.2009
1	10100060	98 175,00 Kč	5 447,00 Kč	5 447,00 Kč	30.11.2009
1	13/2007	1 071 000,00 Kč	59 417,43 Kč	59 417,43 Kč	30.11.2009
1	2009124	1 873 139,00 Kč	1 873 139,00 Kč	1 873 139,00 Kč	30.11.2009
1	2009160	3 089 637,50 Kč	3 089 637,50 Kč	3 089 637,50 Kč	30.11.2009
1	2009190	4 368 110,50 Kč	4 368 110,50 Kč	4 004 084,00 Kč	30.11.2009
1	2009223	3 267 918,50 Kč	3 267 918,50 Kč	1 900 441,50 Kč	30.11.2009
1	20/2007	909 066,00 Kč	50 433,57 Kč	50 433,57 Kč	30.11.2009
CELKEM		19 233 768,00 Kč	14 407 197,00 Kč	10 994 500,00 Kč	



9.2 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Struktura financování dle skutečnosti*
Celkové výdaje na projekt	v Kč	14 407 197,00	14 407 197,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	3 412 697,00	3 412 697,00
Celkové způsobilé výdaje	v Kč	10 994 500,00	10 994 500,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	10 994 500,00	10 994 500,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	9 345 325,00	9 345 325,00
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	549 725,00	549 725,00
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné**	v Kč	1 099 450,00	1 099 450,00
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé**	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů***	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

*** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Vysočina	Originál	26.08.2010	-	30.12.2010



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Soupis faktur včetně jejich věcné náplně					
KPL	Vysočina	Originál	27.08.2010	-	30.12.2010
Protokol o předání staveniště					
KPL	Vysočina, STAVKOMP SERVICE s.r.o.	Kopie	24.01.2009	-	30.12.2010
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Vysočina, STAVOKOMP SERVICE s.r.o.	Kopie	31.08.2009	-	30.12.2010
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko projektanta k realizované akci					
KPL	Milan Melichar	Originál	24.09.2010	-	02.06.2014
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům					
KPL	Jaroslav Miklík, EAV Jihlava	Originál	27.08.2010	-	30.12.2010
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory					Není vyžadována

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	09.06.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP