



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče - Věž**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11094336 PM projektu: Piskáčková Tereza  
Číslo projektu: 16026886 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/11.12081 Právník projektu: Dvořáková Ludmila  
Číslo EDS/SMVS: 115D122002193  
Datum: 07.11.2014  
Č. j.: 00810/HBR/2011/AOPK

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	30.6.2014 - 31.10.2014
Anglický název projektu:	Revtalisation of Parks within Vysocina council facilities II. Special Needs Home - Věž

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.11.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



27416483	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	25.5.2010	31.12.2010	250 478	OK
Popis:	Zpracování tří žádostí o dotaci (na tři akce ravitalizací parků Domov důchodců Ždírec, Ústav sociální péče Věž a Ústav sociální péče Křižanov)				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.			23.06.2010	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27416860	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	3.10.2013	30.5.2015	70 000	OK
Popis:	autorský dozor				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.			29.11.2013	Služby	Technický dozor

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27734205	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	24.7.2013	5.11.2014	1 580 498	OK
Popis:	Realizace akce				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			30.10.2013	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 230 226,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 759 020,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 759 020,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 759 020,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 759 020,00
	v %	78,87
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 231 314,00
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	439 755,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	87 951,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	V uplynulém období byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2014)**

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**7. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	1 306 197,00 Kč	1 580 498,00 Kč	1 580 498,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 1	208 732,00 Kč	250 478,00 Kč	250 478,00 Kč	206 400,00 Kč	247 680,00 Kč	0,00 Kč
SO 1	57 851,24 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	1 902 030,24 Kč	2 230 226,00 Kč	2 230 226,00 Kč	206 400,00 Kč	247 680,00 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Pokračovala realizace sadových úprav, zejména proběhlo ošetřování dřevin řezem a instalovány bezpečnostní vazby, konzervace dutin ap. Byly vysázeny stromy a keře. Byly vysázeny květinové záhony a plošné výsadby keřů jako náhrad trávniku (hedera, Vinca ap.). Založeny trávničky.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Budou dokončeny veškeré zbývající práce na sadových úpravách, zejména výsadby rostlin a ošetření stromů. Bude zajištěna publicita - tiskové zprávy, pamětní deska.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	0,0000	1,7660
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	177,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	20 553,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.10.2014	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Piskáčková Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	