



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice-Třebíč**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13148756 PM projektu: Lavická Markéta  
Číslo projektu: 20081270 FM projektu: Horáček Vilém  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/12.17451 Právník projektu: Kuncířová Magda  
Číslo EDS/SMVS: 115D122003263  
Datum: 19.12.2014  
Č. j.: 04742/ZV/2012

### 1. Identifikační údaje

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Číslo monitorovací zprávy:  | 4  |
| Období monitorovací zprávy: | 31.7.2014 - 30.11.2014   |
| Anglický název projektu:    | Permanent protection amphibian on communication II/351 Kamenice-Třebíč |

### 2. Časový harmonogram

|   |            |
|---|------------|
| Datum předpokládáného zahájení realizace projektu:  | 03.02.2014 |
| Předpokládané datum ukončení projektu:  | 31.12.2014 |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu:   | 17.04.2014 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO        |

### 3. Veřejné zakázky

| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|
|-------|-----|----------------|----------------|------------|------|



|   |   |                   |                  |                   |    |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|----|
| 28055028  | VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie | 28.2.2014         | 15.12.2014       | 956 958,75        | OK |
| Popis:  | Realizace projektu (opakované VŘ).  |                   |                  |                   |    |
| Dodavatelé  |   | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |    |
| NaturaServis s.r.o.                                   |   | 17.04.2014        | Služby           | Realizace         |    |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | -   |                   |                  |                   |    |

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o platbu | Číslo faktury | Cena s DPH (včetně víceprací) | Uhrazeno dle BV | Způsobilé výdaje | Datum proplacení dotace | Stav |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------|
| CELKEM                 |               | 0                             | 0               | 0                |                         |      |

**Přehled financování projektu:**

| Ukazatel  | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč  | 956 958,75                         | 0,00                                    |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč  | 941 864,00                         | 0,00                                    |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč  | 941 864,00                         | 0,00                                    |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 941 864,00                         | 0,00                                    |
| Způsobilé veřejné výdaje  | v Kč                               | 941 864,00                              |
|   | v %                                | 98,42                                   |
| Výdaje ERDF/FS  | v Kč                               | 800 584,40                              |
|   | v %                                | 85,00                                   |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)  | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů   | v Kč                               | 94 186,40                               |
|   | v %                                | 10,00                                   |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí  | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)  | v Kč                               | 47 093,20                               |
|   | v %                                | 5,00                                    |
| Jiné veřejné výdaje   | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |
| Soukromé výdaje   | v Kč                               | 0,00                                    |
|   | v %                                | 0,00                                    |

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

|   |    |
|---|----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | NE |
| Byl v rámci projektu proveden audit?                | NE |



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

|  |  |
|--|--|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE   |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | Tisková zpráva na www. stránkách Kraje Vysočina. |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

|  |    |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

|  |    |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | -  |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2014)**

|  |  |
|--|--|
| Zajištění povinné publicity:<br>- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE   |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | tisková zpráva <a href="http://m.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4061913&amp;n=kr-aj-vybuoval-prvni-trvalou-migracni-cestu-pro-objizivelniky-v-regionu&amp;p1=1013">http://m.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4061913&amp;n=kr-aj-vybuoval-prvni-trvalou-migracni-cestu-pro-objizivelniky-v-regionu&amp;p1=1013</a> |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -  |

## 7. Nesrovnalosti

|  |    |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|



## 8. Stav realizace projektu

| kód    | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 01     | 790 875,00 Kč           | 956 958,75 Kč         | 956 958,75 Kč               | 790 875,00 Kč                       | 956 958,75 Kč                     | 924 924,00 Kč    |
| Celkem | 790 875,00 Kč           | 956 958,75 Kč         | 956 958,75 Kč               | 790 875,00 Kč                       | 956 958,75 Kč                     | 924 924,00 Kč    |

|  |   |
|--|---|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:       | Realizace byla ukončena 3.11.2014, kdy předání díla zhotovitelem.                   |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | Do konce roku proběhne předání majetku do správy PO Krajská správa a údržba silnic. |

## 9. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele  | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|--|----------|---|--|
| Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy | počet    | 1,0000  | 1,0000   |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům:        |          | -   |  |

## 10. Finální údaje

|  |               |
|--|---------------|
| Datum zpracování monit. zprávy:  | 30.11.2014    |
| Zpracovatel monit. zprávy:   | Iveta Vlčková |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 30.11.2014 |               |

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Stav monit. zprávy:          | potvrzena       |
| Monit. zprávu ověřil:        | Lavická Markéta |
| Datum ověření monit. zprávy: | 19.12.2014      |