



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11097496 PM projektu: Kapková Květoslava  
Číslo projektu: 16048759 FM projektu: Schestauber Karel  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/11.10866 Právník projektu: Dvořáková Ludmila  
Číslo EDS/SMVS: 115D122002332  
Datum: 06.11.2014  
Č. j.: 00740/HBR/2011

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	30.6.2014 - 31.10.2014
Anglický název projektu:	Implementation of Natura 2000 in Vysocina region - ponds with population of Bombina bombina

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	03.10.2012
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.9.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	03.10.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



17692256	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	30.9.2015	723 203	OK
Popis:	Veřejná zakázka na získání podkladů pro vyhlášení EVL za ZCHÚ				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Občanské sdružení Ametyst - program ochrana přírody		03.10.2012	Služby	Realizace	
HRDLIČKA spol.s r.o.		01.10.2012	Služby	Realizace	
MDP GEO, s.r.o.		03.10.2012	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	Nadlimitní otevřené řízení (§27)- veřejná zakázka pro získání podkladů pro vyhlášení EVL za ZCHÚ.				

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	213001012	285 560	285 560	285 560	10.12.2013 0:00:00	OK
2	213001016	40 159,9	40 159,9	40 159,9	16.4.2014 0:00:00	OK
CELKEM		325 719,9	325 719,9	325 719,9		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	723 203,00	325 719,90
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	723 203,00	325 719,90
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	723 203,00	325 719,90
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	723 203,00	325 719,90
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	325 719,90
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	309 433,90
	v %	95,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	16 286,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infotabule s bannerem OPŽP a logy.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	V rámci projektu budou na územích umístěny infopanely zajišťující propagaci a publicitu a současně ponosou informace a bannery o subjektech zprostředkujících podporu. Dále se plánuje v dalším monitorovacím období zveřejnění tiskových zpráv informujících veřejnost o probíhajícím projektu.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2014)**

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na lokalitách budou umístěny infotabule s bannery OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

**7. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S3	106 688,00 Kč	129 093,00 Kč	129 093,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S2	205 000,00 Kč	248 050,00 Kč	248 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S1	286 000,00 Kč	346 060,00 Kč	346 060,00 Kč	269 190,00 Kč	325 719,90 Kč	325 719,90 Kč
Celkem	597 688,00 Kč	723 203,00 Kč	723 203,00 Kč	269 190,00 Kč	325 719,90 Kč	325 719,90 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	V současnosti probíhají na lokalitách geodetické práce.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Dokončení geodetických prací do 31.3.2015.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	počet	0,0000	2,0000
Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	ha	0,0000	101,9800
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Iveta Vlčková
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.10.2014	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Kapková Květoslava
Datum ověření monit. zprávy:	