



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.**
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 09037693 PM projektu: Ledvinová Jitka
Číslo projektu: 1191875 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/09.04377 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D222000785
Datum: 22.03.2016
Č. j.: SFZP 034956/2009

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	20.06.2011	20.06.2011
Termín ukončení realizace projektu:	25.01.2012	25.01.2012
Termín předložení podkladů ZVA	25.04.2013	02.04.2013
Doba trvání projektu ve dnech	219	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
15787848	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	21.2.2011	30.11.2011	40 484 735	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Podzimek a synové s.r.o.			31.05.2011	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
15787850	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.2.2011	30.11.2011	14 842 238	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Vlastimil Zelený			20.06.2011	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízení:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva na webu krajského úřadu, článek o dokončení akce v Novinách Kraje Vysočina
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
-----	-------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------



SO1	33 737 279,00 Kč	40 484 735,00 Kč	40 484 735,00 Kč	33 737 278,96 Kč	40 484 734,71 Kč	16 075 000,00 Kč
SO2	12 368 532,00 Kč	14 842 238,00 Kč	14 842 238,00 Kč	12 368 532,00 Kč	14 842 237,72 Kč	8 550 000,00 Kč
Celkem	46 105 811,00 Kč	55 326 973,00 Kč	55 326 973,00 Kč	46 105 810,96 Kč	55 326 972,43 Kč	24 625 000,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:

Obě budovy zateplené z OPŽP jsou nadále v majetku Kraje Vysočina a nadále slouží svému účelu - pavilony nemocnice. Podpořené prvky zateplení jsou nepoškozené a funkční.

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	12 652,0000	12 652,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	278,6000	251,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	5 011,0000	4 519,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	55 326 973,00	55 326 972,43
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	30 701 973,00	30 701 972,43
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	24 625 000,00	24 625 000,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	24 625 000,00	24 625 000,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	14 775 000,00	14 775 000,00
	v %	60,00	60,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	9 850 000,00	9 850 000,00
	v % CZVV	40,00	40,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
KPL	Kraj Vysočina	Originál	11.03.2013	-	13.01.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	29.06.2011	-	19.01.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	30.11.2011	-	19.01.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					
KPL	MěÚ Pelhřimov	Kopie	25.01.2012	OV/1/2012-5	19.01.2016
Stanovisko projektanta k realizované akci					
KPL	Milan Melichar	Originál	31.01.2012	-	13.01.2016
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům					
KPL	Energetická agentura Vysočiny, Jaroslav Miklík	Originál	31.10.2012	-	13.01.2016
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory					Není vyžadována
Ostatní					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	30.11.2011	-	19.01.2016
Zápis o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	20.06.2011	-	19.01.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	21.03.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP