



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c**
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 09036023 PM projektu: Bajer Pavel
Číslo projektu: 1231386 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/09.04903 Právník projektu: Brožíková Ivana
Číslo EDS/SMVS: 115D222001139
Datum: 31.10.2016
Č. j.: SFZP 036420/2009

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	01.04.2013	09.04.2013
Termín ukončení realizace projektu:	31.03.2015	15.12.2014
Termín předložení podkladů ZVA	30.06.2016	08.02.2016
Doba trvání projektu ve dnech	615	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
17292795	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	27.9.2011	30.11.2013	9 476 111	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.			26.01.2011	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
17292812	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	27.9.2011	30.11.2013	12 086 158,82	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
KELTEX spol. s r. o.			19.01.2012	Stavební práce	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
30848326	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	10.4.2014	15.11.2014	9 797 632	-
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
ACG-Real s.r.o.			10.06.2014	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Dne 17.11.2013 byla u projektu provedena administrativní kontrola v IS, tato kontrola nahrazuje kontrolu na místě.	



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2010

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE ANO
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Zveřejnění tiskové zprávy s fotografiemi a logy EU a OPŽP na webových stránkách krajského úřadu. Článek v Novinách Kraje Vysočina.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	10 071 798,66 Kč	12 086 158,82 Kč	12 086 158,82 Kč	10 071 798,66 Kč	12 086 158,82 Kč	8 012 576,89 Kč
SO1	7 896 759,00 Kč	9 476 111,00 Kč	9 476 111,00 Kč	7 896 759,00 Kč	9 476 110,88 Kč	3 803 705,76 Kč



SO 1	8 097 217,00 Kč	9 797 632,00 Kč	9 797 632,00 Kč	8 097 217,00 Kč	9 729 754,77 Kč	3 962 211,11 Kč
Celkem	26 065 774,66 Kč	31 359 901,82 Kč	31 359 901,82 Kč	26 065 774,66 Kč	31 292 024,47 Kč	15 778 493,76 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Projekty byly až na drobné odchylky vynucené skutečným stavem některých stavebních konstrukcí, zrealizovány dle projektové dokumentace předložené SFŽP se žádostí. Všechny instalované stavební prvky slouží svému účelu a jsou bez závad. Budovy nadále slouží svému účelu - střední škola.
---	--

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)	m ²	16 101,0000	16 101,0000
Snížení emisí CO ₂	t/rok	188,0000	120,0000
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	3 021,0000	2 064,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	31 359 901,82	31 292 024,47
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	15 581 408,06	15 513 530,71
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	15 778 493,76	15 778 493,76
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	15 778 493,76	15 778 493,76
Dotace ERDF/FS	v Kč	13 411 719,00	13 411 718,98
	v %	85,00	85,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	788 924,00	788 923,99
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	1 577 850,76	1 577 850,79
	v % CZVV	10,00	10,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Kopie	12.01.2016	-	19.10.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	24.04.2013	-	19.10.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	20.11.2013	-	19.10.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					
KPL	MěÚ Havlíčkův Brod	Kopie	16.12.2013	ST/1314/2013/soc h	19.10.2016
Stanovisko projektanta k realizované akci					
KPL	AS Project CZ s.r.o.	Kopie	14.12.2015	-	19.10.2016
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům					
KPL	Energetická agentura Vysočiny	Kopie	28.01.2016	-	19.10.2016
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory					
KPL	ČÚZK	Kopie	02.02.2016	-	19.10.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	09.04.2013	-	19.10.2016
Protokol o převzetí stavby					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	28.11.2013	-	19.10.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	11.06.2014	-	19.10.2016
Protokol o převzetí stavby					
KPL	Kraj Vysočina	Kopie	14.11.2014	-	19.10.2016



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu - OA					
KPL	MěÚ Havlíčkův Brod	Kopie	15.12.2014	ST/1396/2014/soc h	19.10.2016
Stanovisko projektanta k realizované akci - OA					
KPL	AS Project CZ s.r.o.	Kopie	15.12.2015	-	19.10.2016
Doklad prokazující vlastnictví předmětu podpory - OA					
KPL	ČÚZK	Kopie	02.02.2016	-	19.10.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.

10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	26.10.2016
---------------------------------	------------

Zpracovatel monit. zprávy:	Milan Křížek
----------------------------	--------------

Podpis a razítko statutárního zástupce:

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP