



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita - EVL V Lisovech**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11097926 PM projektu: Heislerová Anna
Číslo projektu: 16110562 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/11.12342 Právník projektu: Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS: 115D122002411
Datum: 03.08.2015
Č. j.: 00830/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	9
Období monitorovací zprávy:	31.3.2015 - 31.7.2015
Anglický název projektu:	Biodiverzita - EVL V Lisovech

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.07.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	24.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
24890708	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	7.8.2013	31.5.2015	987 441	OK
Popis:	Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-neinvestiční (nestavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		24.10.2013	Služby	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
24891049	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	23.7.2013	31.12.2014	4 501 252	OK
Popis:	Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-investiční (stavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Miroslav Zámečník		25.11.2013	Stavební práce	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27479278	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	16.4.2010	31.12.2010	506 400	OK
Popis:	Zpracování 5 samostatných žádostí o dotaci, včetně všech potřebných příloh				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Wetland s.r.o.		17.05.2010	Služby	Projektová příprava	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27479332	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2013	31.5.2015	91 000	OK
Popis:	Hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině		04.09.2013	Služby	Technický dozor	



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27479971	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	17.10.2013	30.5.2015	88 061	OK
Popis:	Výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru a kontrola BOZP				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			25.11.2013	Služby	Technický dozor
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	FV-27/2011	884 772	884 772	150 284	12.12.2014 0:00:00	OK
1	FV-42/2011	589 848	589 848	128 700	12.12.2014 0:00:00	OK
1	20140625	46 000	46 000	12 000	12.12.2014 0:00:00	OK
2	FV-1/2015	88 040	88 040	61 725	9.4.2015 0:00:00	OK
2	201400029	3 905 622	3 905 622	3 880 518	9.4.2015 0:00:00	OK
2	201400030	595 631	595 631	446 722,25	9.4.2015 0:00:00	OK
CELKEM		6 109 913	6 109 913	4 679 949,25		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	6 174 154,00	5 107 692,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	5 838 055,00	4 679 949,25
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	5 838 055,00	4 679 949,25
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	5 838 055,00	4 679 949,25
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	4 679 949,25
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	3 977 956,86
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	467 994,93
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	233 997,46
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	U příležitosti zahájení realizace byla vydána tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.07.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Při příležitosti ukončení realizace projektu bude vydána tisková zpráva

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	3 720 043,00 Kč	4 501 252,00 Kč	4 501 252,00 Kč	3 720 043,00 Kč	4 501 252,00 Kč	4 327 240,25 Kč
SO 01	816 067,00 Kč	987 441,00 Kč	987 441,00 Kč	816 067,00 Kč	987 441,00 Kč	925 731,00 Kč
SO 01	72 760,00 Kč	88 061,00 Kč	88 061,00 Kč	72 760,00 Kč	88 040,00 Kč	61 725,00 Kč
SO 01	422 000,00 Kč	506 400,00 Kč	506 400,00 Kč	422 000,00 Kč	506 400,00 Kč	278 984,00 Kč
so 02	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč
Celkem	5 121 870,00 Kč	6 174 154,00 Kč	6 174 154,00 Kč	5 093 870,00 Kč	6 146 133,00 Kč	5 656 680,25 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Realizace projektu je dokončena - poslední fázi bylo provedení poslední etapy asanačního kosení v jarních měsících
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude podána žádost o stanovisko k ZVA na AOPK

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	9,5000	9,4900
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.07.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.7.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Heislerová Anna
Datum ověření monit. zprávy:	