

Váš dopis značky/ze

Číslo jednací
KUJI 25000/2015

Vyřizuje/telefon
Tomáš Pípal / 564 602 386

V Jihlavě dne
7. 4. 2015

**Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stavba II/112
Bácovice – most ev. č. 112-049**

Vážený pane,

dne 24. 3. 2015 byla do datové schránky Kraje Vysočina doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci stavby II/112 Bácovice – most ev. č. 112-049.

K Vaší žádosti sdělujeme:

1. Na základě uzavřené smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, byl stanoven termín zprovoznění stavby II/112 Bácovice – most ev. č. 112-049 v termínu do 27. 10. 2014. V tomto termínu zhotovitel – společnost HOCHTIEF CZ a.s. stavbu nezprovoznil. Most ev. č. 112-049 byl zhotovitelem stavby zprovozněn dne 7. 11. 2014. Na základě uvedeného, byla Krajem Vysočina uplatněna smluvní pokuta za prodlení s plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 uzavřené smlouvy o dílo, v tomto případě konkrétně s prodlením termínu zprovoznění stavby.

Částka představující úhradu smluvní pokuty byla uhrazena vzájemným zápočtem na základě uzavřené dohody o vzájemném započtení pohledávek dle odstavce 11.3. smlouvy o dílo. Kopie dohody o vzájemném započtení pohledávek je přílohou.

2. Dílo – stavba II/112 Bácovice most – ev. č. 112-049 bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 19. 12. 2014, převímací řízení bylo na základě výzvy zhotovitele, po předložení dokladů, zahájeno dne 12. 12. 2014. Objednatel si vyhradil právo na prostudování předaných dokladů. Z uvedeného vyplývá že, nárok na uplatnění smluvní sankce za nedodržení termínu dle odst. 3.1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků „Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 12. 12. 2014“ nevznikl.

S pozdravem

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Přílohy: dle textu