



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11097456 PM projektu: Bartáková Tereza
Číslo projektu: 16144526 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/11.10825 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122001944
Datum: 09.07.2013
Č. j.: 00739/HBR/2011

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	3
Období monitorovací zprávy:	28.2.2013 - 30.6.2013
Anglický název projektu:	Implementation of Natura 2000 in Vysocina region - marking the site boundaries, the basic protection

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	10.05.2012
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2013
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.05.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



17620696	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	7.3.2012	31.5.2013	554 400	OK
Popis:	Předmětem veřejné zakázky je provedení označení hranic 14 území chráněného institutem základní ochrany dle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nacházejících se na území Kraje Vysočina (resp. bude označena pouze část hranic EVL na území Kraje Vysočina). Předmětem zakázky je též zajištění publicity a propagace a informovanosti veřejnosti. Provedení označení bude spočívat v umístění celkem 396 tabulí s textem "EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA" a 25 tabulí publicity a propagace. Konkrétní počty pro jednotlivá území jsou součástí zadávací dokumentace.				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	10.05.2012	Služby	Realizace		
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	554 400,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	554 400,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	554 400,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	554 400,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	554 400,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	526 680,00
	v %	95,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	27 720,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	31.05.2013
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci akce. Na těchto budou umístěny loga orgánů zprostředkujících finanční podporu a banner OPŽP. Rovněž bude v nejbližších dnech v tisku umístěn článek informující veřejnost o dané akci.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.06.2013)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	V rámci zajištění publicity k projektu byla v uplynulém období vydána tisková zpráva medializovaná jak na webových stránkách Kraje Vysočina, tak i v periodikách - noviny Krajského úřadu Kraje Vysočina a Zpravodaj Krajského úřadu Kraje Vysočina.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Na jednotlivých lokalitách byly současně se značením malými tabulkami "evropsky významná lokalita" umístěny i panely publicity a propagace s bannerem OPŽP a logy subjektů podílejících se na finanční podpoře.

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	462 000,00 Kč	554 400,00 Kč	554 400,00 Kč	444 300,00 Kč	537 603,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	462 000,00 Kč	554 400,00 Kč	554 400,00 Kč	444 300,00 Kč	537 603,00 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:	V uplynulém období bylo dodavatelem dokončeno značení jednotlivých lokalit, bylo provedeno převzetí dokumentace i prací v terénu a zahájeno profinancování. Současně byla zajištěna publicita projektu formou tiskových zpráv.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	V dalším období se předpokládá profinancování akce ze strany SFŽP a zajištění dokumentů k ZVA.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet realizovaných opatření v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000	počet	14,0000	14,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.06.2013
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 30.6.2013	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Bartáková Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	