

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2HutVPM00101

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/30.01360

Název projektu: III/13035 Ho íce - most ev. . 13035-2

Kontaktní osoba: Kremlá ková Mirka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 1

Typ zprávy: Hlášení o pokroku


P edpokládané datum p edložení: 06.12.2013

Sledované období: 10.05.2013 - 09.11.2013

3. Indikátory hlášení



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!


Kód nár. íselníku: 00.07.
Název indikátoru: Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 00.11.
Název indikátoru: Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,08
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Stavba III/13035 Ho ice - most ev. . 13035-2
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 21 200 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 10 982 396,02
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 17.12.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 09.04.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 09.04.2013
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
HASTRA s.r.o.	SK2020446098	5 491 198,01	5 491 198,01
		Organiza ní složka zahrani ní právnícké osoby	
GRIV s.r.o.	28083580	5 491 198,01	5 491 198,01
		Spole nost s ru ením omezeným	

Oficiální adresa zahrani ního dodavatele:

HASTRA s.r.o. - Dolné Rudiny , 23528, Žilina, 01001, SVK

Dodatky V :

Po adí: 001
 Datum podpisu: 22.04.2013
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 10 982 396,02

Popis zm n ešených dodavatelem:


Dodatkem . 1 Smlouvy o dílo se m ní termín p edání staveníšt a zajišt ní závazk zhotovitele.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění publicity projektu
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 88 200,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.10.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Na stránkách Kraje Vyso ina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie

(<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

Aktuální stav: Beze zm ny

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno stálou vysv tlující tabulkou (pam tní deskou) dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: Beze zm ny

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace ozna ena velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV. Po et billboard na most bude up esn n po komunikaci s odd lením komunikace ÚRR.

Aktuální stav: Beze zm ny. Fotodokumentace billboard bude pravd podobn doložena v následujícím monitorovacím hlášení.

6. Rovné p íležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	12 326 659,71	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	3	35 294,11	105 882,33	0,00	0,86	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	12 220 777,38	0,00	99,14	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	12 220 777,38	12 220 777,38	0,00	99,14	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobitelné výdaje celkem	0	0,00	2 552 921,80	0,00	20,71
03.01	Další doplňkové výdaje	1	120 000,00	120 000,00	0,00	0,97
03.02	Projektová dokumentace	1	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	9,13
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	240 000,00	240 000,00	0,00	1,95
03.04	Pořízení staveb	1	1 067 921,80	1 067 921,80	0,00	8,66
04	Způsobitelné výdaje	0	0,00	12 326 659,71	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	14 879 581,51	0,00	120,71

9. Pohled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	14 879 581,51
Celkové způsobilé výdaje:	12 326 659,71
Celkové nezpůsobilé výdaje:	2 552 921,80
Celkové způsobilé investiční výdaje:	12 326 659,71
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	1 848 998,96
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	10 477 660,75
z toho EU:	10 477 660,75



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.01.2015
ástka dotace:	10 477 660,75
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	20 311 199,28
Aktuální stav:	10 477 660,75

12. P ílohy



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Název přílohy: dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem
číslo přílohy: 21
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: SOD dodatek - III13035 Horice - most.pdf
Popis:

Součástí přílohy jsou dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem ze dne 9. 4. 2013 a dodatku č. 1 SOD ze dne 22. 4. 2013. Dokumenty k zadávacímu řízení nebyly předány ke kontrole ROP JV před podpisem SOD, protože SOD byla podepsána ještě před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV.

Název přílohy: Popis realizace projektu
číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: priloha-mz-III 13035_Horice-most.doc
Popis:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu za sledované období.



13. Ústní prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



1. Popis realizace projektu za sledované období (10. 5. 2013 – 9. 11. 2013)

V rámci monitorovacího hlášení je popisováno sledované období od 10. 5. 2013, což je datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, do 9. 11. 2013, což je období 6 měsíců po podpisu Smlouvy dle pokynů Příručky pro žadatele a příjemce.

Dne 9. 4. 2013 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavebních prací, Sdružení GRIV-HASTRA - Hořice. Vedoucím účastníkem sdružení je společnost GRIV s. r. o. a druhým účastníkem sdružení je společnost HASTRA s. r. o. Dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen dne 22. 4. 2013 a upravoval termín předání staveniště a zajištění závazků zhotovitele.

2. Další plán realizace projektu (10. 11. 2013 – 9. 5. 2014)

V uvedeném období budou realizovány tyto práce:

- předání staveniště zhotoviteli,
 - bude opětovně svoláno jednání s investorem a zhotovitelem stavby „modernizace dálnice D1“ k projednání harmonogramů provádění prací na D1 a mostě ev. č. 13035-2. Předpokládá se zahájení a dokončení prací v termínech dle původní smlouvy s realizací v r. 2014 tj. zahájení prací březen/duben 2014 v závislosti na klimatických podmínkách s dokončením prací v listopadu 2014.
- Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a časovým harmonogramem zhotovitele s ohledem na probíhající modernizaci dálnice D1. Bude zpracována Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), která bude zpracovávána postupně dle jednotlivých objektů. Budou také osazeny informativní tabule (billboardy) pro zajištění publicity projektu na začátku a konci úseku stavby.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Realizací projektu bude dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů:	1
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem:	0,08 km
Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb:	2

4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis změny v projektu:

Úprava harmonogramu a finančního plánu projektu z důvodu probíhajících prací na modernizaci dálnice D1.

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 30.8.2013

Přijatá opatření:

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 2

Popis změny v projektu:

Úprava rozpočtu projektu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 20.11.2013

Přijatá opatření:

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 3

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

5. Jiné peněžní příjmy projektu

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – **ANO*** **NE*** (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky)

Typ příjmu:		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Celkem		
Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu:		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Projekt celkem		

* Nehodící se škrtněte.

6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006

RELEVANTNÍ POUZE PRO ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: **ANO*** **NE***

(V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočít finanční mezery v systému eCBA)

* Nehodící se škrtněte.

7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>

8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)