



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11098526 PM projektu: Šittnerová Tereza
Číslo projektu: 16026966 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/11.12146 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122002238
Datum: 05.03.2014
Č. j.: 00829/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	5
Období monitorovací zprávy:	31.10.2013 - 28.2.2014
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities II. Nursing Home Ždírec

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.11.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



27410351	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	3.10.2013	30.5.2015	70 000	OK
Popis:	Autorský dozor				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.		29.11.2013		Služby	Technický dozor

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27410658	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	25.10.2010	31.12.2010	227 440	OK
Popis:	Zpracování tří žádostí o dotaci (na tři akce ravitalizací parků Domov důchodců Ždírec, Ústav sociální péče Věž a Ústav sociální péče Křižanov				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.		23.06.2010		Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27734410	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	24.7.2013	5.11.2014	786 917	OK
Popis:	realizace akce				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		30.10.2013		Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2014	2015	celkem
Celkové výdaje na projekt	1 000 000	2 321 464	3 321 464
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	324 309	752 871	1 077 180
Celkové způsobilé výdaje projektu	675 691	1 568 593	2 244 284
Dotace ERDF	472 984	1 098 015	1 570 999
Dotace SFZP	33 785	78 430	112 214
VZ žad. veřejné	168 923	392 148	561 071



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 28.02.2014)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	V uplynulém období byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	57 851,24 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 1	189 533,30 Kč	227 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 1	650 345,00 Kč	786 917,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	897 729,54 Kč	1 084 357,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:	Bylo předáno místo provádění díla zhotoviteli (10. 2. 2014) a zahájeny realizační práce sadových úprav - konkrétně odstraňování náletových keřů a kácení stromů ve ztížených podmínkách.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude pokračováno v realizaci sadových úprav, dokončeno odstraňování dřevin a zahájeno ošetřování stromů (vazby a řezy).

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládáné a regenerované zeleně	ha	0,0000	0,5790
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	73,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	4 230,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Datum zpracování monit. zprávy:	28.02.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 28.2.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	