



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11097456 PM projektu: Duben Jan
 Číslo projektu: 16144526 FM projektu: Schestauber Karel
 Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.1.00/11.10825 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
 Číslo EDS/SMVS: 115D122001944
 Datum: 12.05.2014
 Č. j.: 00739/HBR/2011

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	10.05.2012	11.06.2012
Termín ukončení realizace projektu:	30.11.2013	31.05.2013
Termín předložení podkladů ZVA	28.02.2014	20.01.2014
Doba trvání projektu ve dnech	354	

2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
17620696	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	7.3.2012	31.5.2013	554 400	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			10.05.2012	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
--------------------------------------	-----------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní
-------------------------------------	-----------

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	31.05.2013
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci akce. Na těchto budou umístěny loga orgánů zprostředkujících finanční podporu a banner OPŽP. Rovněž bude v nejbližších dnech v tisku umístěn článek informující veřejnost o dané akci.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	V rámci zajištění publicity k projektu byla v uplynulém období vydána tisková zpráva medializovaná jak na webových stránkách Kraje Vysočina, tak i v periodikách - noviny Krajského úřadu Kraje Vysočina a Zpravodaj Krajského úřadu Kraje Vysočina.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Na jednotlivých lokalitách byly současně se značením malými tabulkami "evropsky významná lokalita" umístěny i panely publicity a propagace s bannerem OPŽP a logy subjektů podílejících se na finanční podpoře.

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-



Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy dne 24. 5. 2013 informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování-publicita OPŽP. Dále proběhla výstava 5. - 10. 12. 2013 se slavnostní vernisáží 5. 12. 2013 jejichž účelem bylo rovněž informovat veřejnost o realizovaném projektu a subjektech zajišťujících financování.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	462 000,00 Kč	554 400,00 Kč	554 400,00 Kč	444 300,00 Kč	537 603,00 Kč	537 603,00 Kč
Celkem	462 000,00 Kč	554 400,00 Kč	554 400,00 Kč	444 300,00 Kč	537 603,00 Kč	537 603,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Realizace projektu proběhla v souladu s projektovou dokumentací předloženou v rámci 27. Výzvy OPŽP a ve smyslu následné změny projektu, projednané se SFŽP ČR dne 6.3.2013 pod č.j.:SFZP 023541/2013. Dílo bylo posléze převzato od dodavatele 31.5.2013 bez vad a nedodělků.
---	---

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet realizovaných opatření v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000	počet	14,0000	14,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	



9. Finanční řízení projektu

9.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Cena s DPH (bez víceprací)	Způsobilé výdaje	Datum splatnosti podpory
1	57/2013	537 603,00 Kč	537 603,00 Kč	537 603,00 Kč	24.10.2013
CELKEM		537 603,00 Kč	537 603,00 Kč	537 603,00 Kč	

9.2 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Struktura financování dle skutečnosti*
Celkové výdaje na projekt	v Kč	554 400,00	537 603,00
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje	v Kč	554 400,00	537 603,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	554 400,00	537 603,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	526 680,00	510 722,85
	v %	95,00	95,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	27 720,00	26 880,15
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné**	v Kč	0,00	0,00
	v % CZVV	0,00	0,00
Vlastní zdroje soukromé**	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů***	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

*** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy



Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	03.02.2014	KUJI 7296/2014	04.02.2014
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina	Originál	11.06.2012	-	29.01.2014
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Kraj vysočina	Originál	31.05.2013	-	29.01.2014
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
1	AOPK ČR Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod	Originál	20.11.2013	11566/ZV/2013	29.01.2014
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
1	Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP	Kopie	28.11.2013	KUJI81503/2013	29.01.2014
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
KPL	Krajský úřad Kraje Vysočina	Kopie	08.11.2012	-	29.01.2014

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	24.03.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP