

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 211J8PM00301

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01330

Název projektu: II/150 Havlí k v Brod - Okrouhlice

Kontaktní osoba: Kremlá ková Mirka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 3

Typ zprávy: Hlášení o pokroku

P edpokládané datum p edložení: 30.05.2014

Sledované období: 31.10.2013 - 30.04.2014


3. Indikátory hlášení

Kód nár. íselníku: 00.07.
Název indikátoru: Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 00.11.
Název indikátoru: Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 00.12.
Název indikátoru: Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,61
Datum dosažené hodnoty:
Aktuální stav:




PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód nár. íselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,61
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 íslo ISVZ: 7202011010796
 Název V : Stavby - 04, komunikace
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 75 600 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 68 121 469,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 19.02.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 19.02.2013
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Skanska Transbeton, s.r.o.	60471778	68 121 469,00	0,00
		Spole nost s r.o.	



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p í podání projektové žádosti: Na stránkách Kraje Vyso ína (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie (<http://www.krvysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

Aktuální stav: Na stránkách Kraje Vyso ína (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p í podání projektové žádosti: Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: Beze zm ny

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p í podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace ozna ena (na jejím za átku a konci) dv ma kusy velkoplošných billboard dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: P ed zahájením stavebních prací byly osazeny na za átku a konci úseku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou ozna ovat místo stavby až do ukon ení stavebních prací, poté bude osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboard je sou ástí p ílohy monitorovací zprávy.

6. Rovné p íležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 39

Název environmentálního kritéria: P ísp je projekt ke snížení zatížení transitzní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: P eložka a rekonstrukce silnice II/150 v úseku Horní Chlístov - Okrouhlice, umožní plynulejší pr jezd vozidel a odstraní se prudké zatá ky. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav: Beze zm ny

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nenod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Beze zm ny




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	71 930 312,00	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	88 235,27	88 235,27	0,00	0,12	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	5 406 394,00	0,00	7,52	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	5 406 394,00	5 406 394,00	0,00	7,52	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	66 435 682,73	0,00	92,36	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	66 264 172,73	66 264 172,73	0,00	92,12	
02.05.02	Jiné	1	171 510,00	171 510,00	0,00	0,24	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!


02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	20 617 285,99	36 500,00	28,66
03.01	Další dopl kové výdaje	1	400 000,00	400 000,00	36 500,00	0,56
03.02	Projektová dokumentace	1	2 922 717,00	2 922 717,00	0,00	4,06
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	480 000,00	480 000,00	0,00	0,67
03.04	Po ízení staveb - dle emailu ze dne 13.3.2012	1	10 501 242,40	10 501 242,40	0,00	14,60
03.05	Jiné	1	140 000,00	140 000,00	0,00	0,19
03.06	Výdaje na povinnou publicitu	1	1 630,65	1 630,65	0,00	0,00
03.07	Korekce za V na stavební práce a publicitu	1	6 171 695,94	6 171 695,94	0,00	8,58
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	71 930 312,00	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	92 547 597,99	36 500,00	128,66
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	71 930 312,00	0,00	100,00

9. P ehled financování**Výdaje projektu (v K)**

Celkové zdroje:	92 547 597,99
Celkové zp sobilé výdaje:	71 930 312,00
Celkové nezp sobilé výdaje:	20 617 285,99
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	71 930 312,00
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	9 948,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	10 788 054,61
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	61 132 309,39
z toho EU:	61 132 309,39



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán


Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.10.2013
částka dotace:	20 975 310,36
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	15 729 368,81
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

Po adí žádosti o platbu:	02
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.08.2014
částka dotace:	26 000 000,00
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

Po adí žádosti o platbu:	03
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	29.01.2015
částka dotace:	19 402 940,58
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	66 378 250,94
Aktuální stav:	61 132 309,39

12. P ílohy

Název p ílohy: Popis realizace projektu

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: priloha-mz-hlášení02-II150 HB-Okrouhlice.doc

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

Název p ílohy: Ú etní deníky

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Ú etní deníky 2013-2014 - 1330.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: Zápisy z kontrolních dn

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:


P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Zápisy z KD.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn za sledované období.



Název p ílohy: Zápisy ze stavebního deníku
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Zápisy z KD.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
Sou ástí p ílohy jsou zápisy ze stavebních deník .

Název p ílohy: Fotodokumentace zajišt ní publicity projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: publicita II150.zip
Doloženo: Ano
Popis:
Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy).

Název p ílohy: Fotodokumentace realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: realizace II150.zip
Doloženo: Ano
Popis:
Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací projektu za sledované období.



Název p ílohy: Realiza ní dokumentace stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je další ást realiza ní dokumentace stavby (SO 101).

Název p ílohy: Rozhodnutí

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je rozhodnutí o zm n stavby p ed jejím dokon ením ze dne 16. 4. 2014 a nabytí právní
moci ze dne 6. 5. 2014.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Estné prohlášení


Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



1. Popis realizace projektu za sledované období (31. 10. 2013 – 30. 4. 2014)

V rámci monitorovacího hlášení je popisováno sledované období od 31. 10. 2013 do 30. 4. 2014. Ve sledovaném období byly realizovány tyto práce:

- osazení obrubníků u zastávkového zálivu
- provedení zámkové dlažby a usazení odvodňovacích rigolů
- položeny podkladní asfaltové vrstvy
- ohumusování svahů
- výstavba SO 203 (osazení a smontování tubusu) a gabionové zdi

Stavební práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a s časovým harmonogramem zhotovitele. Na projekt se zpracovává realizační dokumentace stavby (viz příloha MH). Dne 11. 2. 2014 jsme požádali poskytovatele dotace o souhlas se změnou stavby oproti DSP u stavebních objektů SO 101, SO 106, SO 203 a SO 801. Dle informací poskytovatele dotace ze dne 31. 3. 2014 změny navržené projektantem neovlivní cíle, účel projektu, ani hodnoty indikátorů. Stavební úřad vyhověl žádosti příjemce dotace a dne 16. 4. 2014 vydal rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením (viz příloha Rozhodnutí).

Čestné prohlášení k nemožnosti zastavení majetku:

Dle předpisů ROP JV platí, že v případě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se neuvádějí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly pořízeny z dotace.

Z pohledu příjemce, Kraje Vysočina, je doložení čestného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. třídy může pouze příslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvoří dle § 5 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silniční síť. S ohledem na předchozí sdělení je zřejmé, že příjemci, Kraji Vysočina, žádná banka zástavní právo ke stavbě silnice II. a III. třídy nezřídí, neboť by zástavu nemohla nikdy realizovat.

V rámci tohoto monitorovacího hlášení se nedokládá čestné prohlášení k nemožnosti zastavení majetku pořízeného z dotace včetně přílohy (nutné od projektu s reg. č. vyšším než xx.903), protože dosud nebyly uplatňovány způsobilé výdaje související s výkupem pozemků dle stanovené administrativní ceny pozemků určené znaleckým posudkem (předpoklad uplatnění je v následující žádosti o platbu).

Jiné peněžní příjmy:

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy (dále jen „JPP“). Vykazování všech JPP za projekt včetně dokladů k evidenci těchto materiálů bude předloženo poskytovateli dotace nejpozději v poslední žádosti o platbu. V současné době nejsou ještě všechny relevantní doklady za celý projekt k dispozici.

2. Další plán realizace projektu (1. 5. 2014 – 30. 8. 2014)

V uvedeném období budou realizovány tyto práce:

- dokončení výstavby SO 203 a gabionové zdi
- terénní úpravy a dokončovací práce
- pokládka dalších vrstev komunikace
- provedení napojení obce Chlístov
- provedení napojení stavby na silnici II/150

Zprůjezdnění stavby je dle SOD stanoveno k 30. 9. 2014. Kompletní dokončení všech SO a kompletní předání díla vč. dokladové části je stanoveno k 21. 11. 2014.

Stále se připravuje veřejná zakázka na dodatečné stavební práce, které spočívají ve větším množství odstraňovaných pařezů ze stavby a v jejich odvozu na skládku oproti původně plánovanému odvozu na KSÚSV. Dále se jedná o provedené sanace pod SO 201 a SO 202 z důvodu nevhodného podloží. Současně bude dořešen změnový výkaz výměr pro změnu stavby u objektu SO 101 a SO 203 a s tím spojená veřejná zakázka, která bude přiřčena k výše uvedené.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Realizací projektu bude dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů:	1
Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb:	2
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem:	1,61 km
Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů:	1
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí:	1,61 km

4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis změny v projektu:

Úprava finančního plánu z důvodu výše skutečně realizovaných výdajů.

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 29.11.2013

Přijatá opatření:

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 4.

5. Jiné peněžní příjmy projektu

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – **ANO*** **NE*** (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky)

Typ příjmu:		Výše příjmu (Kč)
1	Bude předloženo poskytovateli dotace za celý projekt nejpozději v poslední žádosti o platbu.	
2		
3		
Celkem		9 948,00 (vytěžená dřevní hmota ŽOP č. 1)

Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu:

Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Projekt celkem		

* Nehodící se škrtněte.

6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006

RELEVANTNÍ POUZE PRO ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: **ANO*** **NE***

(V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočet finanční mezery v systému eCBA)

* Nehodící se škrtněte.

7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly	Kontrola u příjemce dotace	Číslo kontroly	Č.3/CZ.1.11/1.1.00/21.01330
Datum zahájení	17.2.2014	Datum ukončení	26.2.2014
Výsledek kontroly	Ověřením údajů v ŽOP č. 1 byly zjištěny závažné nedostatky. Na základě výše uvedených zjištění budou způsobilé výdaje projektu v Žádosti o platbu č. 1 poníženy o částku 6 171 695,94 Kč.		
Nápravná opatření splněna	<p style="text-align: center;">ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena</p> <p>Ano – pokračena výše dotace</p>		

8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>

8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)