

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2IY9NPM00301

### 1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	11.1 Dostupnost dopravy
Oblast podpory:	11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Jihovýchod
P íjemce:	Kraj Vyso ína
Registra ní íslo projektu:	CZ.1.11/1.1.00/21.01331
Název projektu:	II/353 D1 - Rytí sko - Jamné, 2. stavba
Kontaktní osoba:	Kremlá ková Mirka
Adresa:	Jihlava, Žižkova, 1882, 58601
E-mail:	kremlackova.m@kr-vysocina.cz
Telefon:	564602181

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí:	3
Typ zprávy:	Hlášení o pokroku
P edpokládané datum p edložení:	30.05.2014
Sledované období:	31.10.2013 - 30.04.2014


### 3. Indikátory hlášení



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.07.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.08.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	00.12.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	
<b>Kód nár. íselníku:</b>	61.01.00
<b>Název indikátoru:</b>	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
<b>Jednotka:</b>	km
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	1,76
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Aktuální stav:</b>	




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Kód nář. íselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,76
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : Stavby - 04, komunikace  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 115 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 107 649 888,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
EUROVIA CS, a.s.	45274924	53 824 944,00	54 099 629,00
		Akciová spole nost	
STRABAG a.s.	60838744	53 824 944,00	54 099 629,00
		Akciová spole nost	

### Dodatky V :


Po adí: 001  
 Datum podpisu: 22.04.2014  
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 108 199 258,00  
 Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatek .1 SOD eší:

- založení mostu SO 201, geodetické zam ení, geodetický a geotechnický monitoring
- úpravy SO 412 dle požadavk vlastníka a správce vedení
- úpravy SO 141 dle požadavk Policie R



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Internetové stránky

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Na stránkách Kraje Vyso ína ([www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz)) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:  
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie  
(<http://www.krvysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

**Aktuální stav:** Na stránkách Kraje Vyso ína (<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>) je k dispozici publicita projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie.

**Zp sob zajišt ní publicity:** Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** Beze zm ny

**Zp sob zajišt ní publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**


**Stav p i podání projektové žádosti:** Stavba bude po dobu realizace ozna ena (na jejím za átku a konci) dv ma kusy velkoplošných billboard dle Pravidel publicity ROP JV.

**Aktuální stav:** P ed zahájením stavebních prací byly osazeny na za átku a konci úseku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou ozna ovat místo stavby až do ukon ení stavebních prací, poté bude osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboard je sou ástí p ílohy monitorovací zprávy.

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo:** 39

**Název environmentálního kritéria:** P ísp je projekt ke snížení zatížení transitzní a nákladní dopravou ?

### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Výstavba p eložky v úseku komunikace II/353 v obchvatu obce Jamné mezi m sty Jihlava a Ž ár nad Sázavou umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

**Aktuální stav:** Beze zm ny

**íslo:** 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?


### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

**Aktuální stav:** Beze zm ny



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




## 8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	122 361 016,87	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	82 767,62	82 767,62	0,00	0,07	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	2 300 418,00	0,00	1,88	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	2 300 418,00	2 300 418,00	0,00	1,88	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	119 977 831,25	0,00	98,05	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	99 500 886,25	99 500 886,25	0,00	81,32	
02.05.02	Jiné	1	20 476 945,00	20 476 945,00	0,00	16,73	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	33 728 380,13	100 000,00	27,56
03.01	Další dopl kové výdaje	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,41
03.02	Projektová dokumentace	1	1 855 669,00	1 855 669,00	0,00	1,52
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,41
03.04	Po ízení staveb - RDS, DSPS	1	1 796 850,00	1 796 850,00	0,00	1,47
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	3 029 775,57	3 029 775,57	0,00	2,48
03.06	Po ízení staveb - ostatní	1	9 911 359,18	9 911 359,18	0,00	8,10
03.07	Nájemné	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,08
03.08	Jiné	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,08
03.09	SO 702 Protihluková ze v km 1,49 až 1,54 vpravo	1	1 239 517,00	1 239 517,00	0,00	1,01
03.10	Výdaje na povinnou publicitu (billboard EU)	1	27 663,78	27 663,78	0,00	0,02
03.11	Korekce v žádostech o platbu	1	14 667 545,60	14 667 545,60	0,00	11,99
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	122 361 016,87	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	156 089 397,00	100 000,00	127,56
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	1	43 275,08	43 275,08	0,00	0,04
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	122 317 741,79	0,00	99,96



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





**9. P ehled financování**

	Výdaje projektu (v K )
Celkové zdroje:	156 089 397,00
Celkové zp sobilé výdaje:	122 361 016,87
Celkové nezp sobilé výdaje:	33 728 380,13
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	122 361 016,87
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	43 275,08
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	18 347 661,28
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	103 970 080,51
z toho EU:	103 970 080,51

**10. Finan ní plán**

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.10.2013
ástka dotace:	68 379 553,43
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	55 912 139,67
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00


Po adí žádosti o platbu:	02
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.09.2014
ástka dotace:	48 057 940,84
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K ):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	116 437 494,27
Aktuální stav:	103 970 080,51

**12. P ílohy**

Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Název přílohy: kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s n kterým z předložených monitorovacích hlášení předloženo)  
číslo přílohy: 34  
Požadovaná příloha: Příloha  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
Příloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:


Součástí přílohy je dodatek č. 1 SOD v etně souvisejících dokladech předložených v tištěné podobě.

Název přílohy: estné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku  
číslo přílohy: 35  
Požadovaná příloha: estná prohlášení  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
Příloha: priloha-k-cestnemu-prohlaseni-priemce-k-nemoznosti-zastaveni-majetku-web2\_1331-MH02.docx  
Doloženo: Ano  
Popis:

Dle předpisu ROP JV platí, že v případě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se neuvádějí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly pořízeny z dotace.

Z pohledu příjemce, Kraje Vysočina, je doložení estného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastník silnice II. a III. třídy může pouze příslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvoří dle § 5 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silniční síť. S ohledem na předchozí sdělení je zřejmé, že příjemci, Kraji Vysočina, žádná banka zástavní právo ke stavbám silnice II. a III. třídy nezíská, nebo by zástavu nemohla nikdy realizovat.


V rámci tohoto monitorovacího hlášení se dokládá estné prohlášení k nemožnosti zastavení majetku pořízeného z dotace v etně přílohy (nutné od projektu s reg. č. vyšším než xx.903), protože v předchozí žádosti o platbu byly uplatněny způsobilé výdaje související s výkupem pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy dle stanovené administrativní ceny pozemků určené znaleckým posudkem. Na pozemcích k. ú. Jamné u Jihlavy probíhala komplexní pozemková úprava a byla vyhotovena digitální katastrální mapa, která parcelní čísla pozemků změnila. V příloze estné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku proto budou uvedena aktuální parcelní čísla pozemků. Dokládáme také výpis z katastru nemovitostí k LV 409 v tištěné podobě.



**Název p ílohy:** Popis realizace projektu  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** priloha-mz-hlášení02-II353 D1-Rytí sko-Jamné,2.st.doc  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

**Název p ílohy:** Ú etní deníky  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** Ú etní deníky 2013-2014 - 1331.zip  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy je odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .

**Název p ílohy:** Zápisy z kontrolních dn  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** Zápisy z KD.zip  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn .



**Název p ílohy:** Zápisy ze stavebního deníku  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** Zápisy ze SD.zip  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy jsou zápisy ze stavebních deník .

**Název p ílohy:** Fotodokumentace zajišt ní publicity projektu  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** publicita II353.zip  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy).

**Název p ílohy:** Fotodokumentace realizace projektu  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :**  
**Po et vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ  
**P íloha:** realizace II353.zip  
**Doloženo:** Ano  
**Popis:**  
Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací projektu za sledované období.



Název p ílohy: Realiza ní dokumentace stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná

p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je další ást realiza ní dokumentace stavby (SO 801).



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### 13. **estné prohlášení**


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 1. Popis realizace projektu za sledované období (31. 10. 2013 – 30. 4. 2014)

V rámci monitorovacího hlášení (MH) je popisováno sledované období od 31. 10. 2013 do 30. 4. 2014. Ve sledovaném období byly realizovány tyto práce:

- dokončení zemních prací,
- položení dlažby z lomového kamene na propustcích, provedení odvodňovacích žlabů CURB KING
- dokončení prací pod mostem na úpravě koryta
- položení podkladních a asfaltových vrstev
- rozproštění ornice, úprava svahů
- dokončení montáže kanalizace
- výstavba protihlukové zdi
- zpevnění svahů retenční nádrže lomovým kamenem aj. (podrobněji viz zápisy z kontrolních dnů a ve stavebních denících)

Stavební práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a s časovým harmonogramem zhotovitele. Na projekt se zpracovává realizační dokumentace stavby (viz příloha MH). Dne 22. 4. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na dodatečné stavební práce, které spočívají zejména v provedení založení mostu SO 201, úpravách SO 412 dle požadavků vlastníka a správce vedení a úpravách stavebního objektu SO 141 dle požadavků Policie ČR (viz příloha MH).

### Jiné peněžní příjmy:

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy (dále jen „JPP“). Jedná se o vytěženou dřevní hmotu, kterou si odkoupí zhotovitel stavby dle ocenění ve znaleckém posudku. Dále se jedná o frézovaný materiál, směrové sloupky, dopravní značky aj., které přijme Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen „KSÚSV“) a bude je evidovat dle platné směrnice KSÚSV. Vykazování všech JPP za projekt včetně dokladů k evidenci těchto materiálů bude předloženo poskytovateli dotace nejpozději v poslední žádosti o platbu. V současné době nejsou ještě všechny relevantní doklady za celý projekt k dispozici.

## 2. Další plán realizace projektu (1. 5. 2014 – 30. 9. 2014)

V uvedeném období budou realizovány tyto práce:

- terénní úpravy a dokončovací práce všech stavebních objektů dle SOD zejména SO 101, SO 104, SO 304, SO 702 a SO 321
- předčasné užívání stavby pravděpodobně od 13. 6. 2014
- kompletní dokončení stavby dle SOD v termínu do 31. 7. 2014
- předání dokladů nutných k vyúčtování stavebních prací
- proplacení závěrečné faktury

- příprava závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu

Bude uzavřen dodatek č. 2 SOD na prodloužení termínu na předčasné užívání stavby z důvodu odstraňování škod způsobených přívalem deštěm. V současné době se připravují podklady pro uzavření dodatku č. 3 SOD na dodatečné stavební práce.

### **3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)**

Realizací projektu bude dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů:	1
Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér:	1
Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů:	1
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem:	1,76 km
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí:	1,76 km

### **4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření**

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:



### 5. Jiné peněžní příjmy projektu

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – **ANO\*** **NE\*** (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky)

Typ příjmu:		Výše příjmu (Kč)
1	Bude předloženo poskytovateli dotace za celý projekt nejpozději v poslední žádosti o platbu.	
2		
3		
Celkem		43 275,08
Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu:		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Projekt celkem		

\* Nehodící se škrtněte.

### 6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006

**RELEVANTNÍ POUZE PRO ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU**

Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: **ANO\*** **NE\***

(V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočít finanční mezery v systému eCBA)

\* Nehodící se škrtněte.

<b>7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána</b>			
Název kontroly	Kontrola u příjemce dotace	Číslo kontroly	Č.3/CZ.1.11/1.1.00/21.01330
Datum zahájení	10.2.2014	Datum ukončení	7.3.2014
Výsledek kontroly	Ověřením údajů v ŽOP č. 1 byly zjištěny závažné nedostatky. Na základě výše uvedených zjištění budou způsobilé výdaje projektu v Žádosti o platbu č. 1 poníženy o částku odpovídající položkám – celkem 14 667 545,60 Kč.		
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Ano – pokračena výše dotace		

**8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>**

**8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)**

**8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)**