



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION  
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007 - 2013  
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie  
Evropský fond  
pro regionální rozvoj

## ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2. ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

<b>Zkratka projektu:</b>	II/406 Telč - průtah
<b>Číslo projektu:</b>	M00254
<b>Vedoucí partner:</b>	Kraj Vysočina
<b>Adresa (tel./e-mail):</b>	Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 192
<b>Kontaktní osoba:</b>	Radek Žižka
<b>Kontakt:</b>	<a href="mailto:zizka.r@kr-vysocina.cz">zizka.r@kr-vysocina.cz</a>
<b>Typ zprávy:</b>	Průběžná zpráva
<b>Monitorovací období (č./od do):</b>	č. 2 od 01/08/2013 - 31/01/2014

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu		
Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období	Berichtsperiode/Monitorovací období	
	Anfang/Počátek	Ende/Konec
1	10.10.2012	31.7.2013

<p><b>2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána: Česky</b> LP - stavební práce dle smlouvy s dodavatelem - dokončení stavebních prací na 1. etapě stavby (ul. Hradecká) - zajištění dočasné publicity projektu (billboardy) PP01 - kontrola harmonogramu projektu</p>
---

<p><b>2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána: Německy</b> LP - Bauarbeiten nach dem Liefervertrag - der Abschluß der Bauarbeiten in der Hradecká Str. (1. Etappe) - Sicherstellung der einstweiligen Projektpublizität (Billboards) PP01 - die Harmonogrammkontrolle der Projektdurchführung</p>
---

<b>3. Plnění časového plánu: Česky</b>		
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:		
Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
provedení výběrových řízení (M1)	30.4.2013	14.5.2013
realizace stavebních prací, závěrečné vyúčtování, odstranění případných vad a nedodělků, proplacení závěrečné faktury (M2)	31.12.2014	probíhá
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy): - časový plán je v souladu s harmonogramem projektu		

**ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.****ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

**Zkratka projektu:** II/406 Telč - průtah**Číslo projektu:** M00254

3. Plnění časového plánu: Německy		
3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:		
Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
Durchführung der Ausschreibungsverfahren (M1)	30.4.2013	14.5.2013
Realisierung der Bauarbeiten, Abschlussabrechnung, Mängelbeseitigung, Einlösung der Abschlussrechnung (M2)	31.12.2014	verläuft
3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy): - der Zeitplan ist in Einklang mit dem Projektharmonogramm		

4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Česky
- na místě realizace projektu jsou osazeny dva billboardy v souladu s pravidly publicity;

4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Německy
- auf der Baustelle werden 2 großflächige Billboards nach der Publizitätsregeln abgesetzt;

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky		
5.1 Druh výstupu:		
Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
počet metrů silnic	1316	920
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: - výstupy projektu jsou v souladu s harmonogramem projektu		

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy		
5.1 Druh výstupu:		
Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
Zahl der Meter Straßen	1316	920
5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: - die Projektergebnisse sind in Einklang mit dem Projektharmonogramm		

6. Odchyly od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Česky
Bez odchylek.

6. Odchyly od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Německy
Ohne Abweichungen.

**ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.****ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

**7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Česky**  
 - stavební práce dle smlouvy s dodavatelem - úsek 2. etapy (ul. 9. května) včetně 2 okružních křižovatek;

**7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Německy**  
 - Bauarbeiten nach dem Liefervertrag - der Abschnitt der 2. Etappe (9. května Str.) einschließlich 2 Kreisverkehr;

**8. Přílohy: Česky**

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Zpráva o pokroku č. 2 VP
2	Žádost o platbu č. 2

**8. Přílohy: Německy**

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Partner-Projektbericht Nr. 2 LP
2	Anzahlungsantrag Nr. 2

**9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)**

ANO	x	NE		
-----	---	----	--	--

**9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)**

JA	x	NEIN		
----	---	------	--	--

Zpracovatel: Ing. Radek Žižka

Podpis: .....

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko: .....

Datum: .....



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION  
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007 - 2013  
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj

## ŽÁDOST O PLATBU 4.

Název programu:	ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013		
Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah		
Číslo projektu:	M00254		
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina		
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 192		
Kontaktní osoba:	Radek Žižka		
Kontakt (tel./e-mail):	zizka.r@kr-vysocina.cz		
Číslo Žádosti o platbu:	2	Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje	č. 2 od 01/08/2013 - 31/01/2014		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

### PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	66,00 €	66,60 €	0,00 €	-0,60 €
3. Investice	913 399,00 €	123 919,71 €	409 939,57 €	379 539,72 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>CELKEM</b>	<b>913 465,00 €</b>	<b>123 986,31 €</b>	<b>409 939,57 €</b>	<b>379 539,12 €</b>

\* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

#### v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	38 685,00 €	38 030,79 €	0,00 €	654,21 €
v % schváleného rozpočtu	4,23%	4,16%	0,00%	0,07%
vecné příspěvky (dle čl. 36 (2) c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

**Specifikace dle partnerů projektu****Vedoucí partner**

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	66,00 €	66,60 €	0,00 €	-0,60 €
3. Investice	913 399,00 €	123 919,71 €	409 939,57 €	379 539,72 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>CELKEM</b>	<b>913 465,00 €</b>	<b>123 986,31 €</b>	<b>409 939,57 €</b>	<b>379 539,12 €</b>

**v tom započteny**

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	38 685,00 €	0,00 €	38 030,79 €	654,21 €
v % schváleného rozpočtu	4,23%	0,00%	4,16%	0,07%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Projektový partner 1**

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**v tom započteny**

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254

## Projektový partner 2

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje				0,00 €
2. Věcné a externí výdaje				0,00 €
3. Investice				0,00 €
4. Odečtené příjmy				0,00 €
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Přípravné výdaje (max. 5%)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Nákup pozemků				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!

## Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
776 445,25 €	105 388,00 €	348 448,00 €		322 609,25 €

## PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ\*\*

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
0 €	0 €	0 €	0%	0,00 €

\*\*Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.

**Zkratka projektu:** II/406 Telč - průtah

**Číslo projektu:** M00254

**Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.**

Jako Vedoucí partner prohlašuji:

- 1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
- 2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
- 3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.

**Zpracovatel:** Ing. Mirka Kremláčková

**Podpis:** .....

**Pozice:** referent

**Statutární zástupce:** MUDr. Jiří Běhounek

**Podpis a razítko:** 

**Datum:** .....