



OPERAČNÍ PROGRAM
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
 vzduch a přírodu

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	10052726	PM projektu:	Rejlová Květoslava
Číslo projektu:	1548556	FM projektu:	Ptáček Radek
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.1.00/10.06494	Právník projektu:	Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS:	115D122001362		
Datum:	01.07.2014		
Č. j.:	00008/HBR/2010		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	12
Období monitorovací zprávy:	28.2.2014 - 30.6.2014
Anglický název projektu:	Implementation of Natura 2000 in Vysocina region - forests and ponds

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	24.09.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2013
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	24.09.2010
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



2662441	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	16.7.2010	31.12.2010	2 118 480	OK
Popis:	Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
GRV Engineering s.r.o.		24.09.2010	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	11171	441 000	441 000	441 000	13.12.2011	OK
2	12014	299 340	299 340	299 340	25.5.2012	OK
3	12277	339 024	339 024	339 024	9.7.2013	OK
4	13122	149 145	149 145	147 912	14.11.2013	OK
5	13241	211 508	211 508	209 760	25.6.2014	OK
CELKEM		1 440 017	1 440 017	1 437 036		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 118 480,00	1 437 036,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	2 118 480,00	1 437 036,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	2 118 480,00	1 437 036,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	2 118 480,00	1 437 036,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 437 036,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 365 184,20
	v %	95,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	71 851,80
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2010

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	ne
- komentáře a doplňující informace k publicitě	ne

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	30.09.2013
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci akce a to včetně bannerů OPŽP a log subjektů podílejících se na finanční podpoře.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	V rámci publicity projektu byla v uplynulém období vydána tisková zpráva medializovaná jak na webových stránkách Kraje Vysočina, tak i v periodikách-noviny KrÚ Kraje Vysočina a Zpravodaj Krajského úřadu Kraje Vysočina.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Na jednotlivých lokalitách budou dále do konce roku 2013 umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci akce a to včetně bannerů OPŽP a log subjektů podílejících se na finanční podpoře.

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Na jednotlivých lokalitách budou do konce roku 2013 umístěny infopanely zajišťující publicitu a propagaci akce a to včetně bannerů OPŽP a log subjektů podílejících se na finanční podpoře.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014



Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.06.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	1 765 400,00 Kč	2 118 480,00 Kč	2 118 480,00 Kč	1 197 530,00 Kč	1 437 036,00 Kč	1 437 036,00 Kč
Celkem	1 765 400,00 Kč	2 118 480,00 Kč	2 118 480,00 Kč	1 197 530,00 Kč	1 437 036,00 Kč	1 437 036,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávy:	V tomto období proběhla žádost o platbu k proplacení uznatelných výdajů za provedené značení v roce 2013. Dále probíhalo shromažďování podkladů pro ZVA a byla na SFŽP podána žádost o změnu monitorovacích indikátorů.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	V dalším období se předpokládá podání poslední žádosti o platbu k proplacení víceprací (DPH) do výše méněprací a zaslání podkladů k ZVA na SFŽP ČR.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	počet	8,0000	8,0000
Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně	ha	511,0077	517,5000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.06.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Martina Ferklová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.6.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Rejlová Květoslava
Datum ověření monit. zprávy:	