



OPERAČNÍ PROGRAM
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	10077216	PM projektu:	Šittnerová Tereza
Číslo projektu:	2454511	FM projektu:	Horáček Vilém
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/10.09180	Právník projektu:	Houšková Alžběta
Číslo EDS/SMVS:	115D122001649		
Datum:	16.05.2014		
Č. j.:	00701/HBR/2010		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	10
Období monitorovací zprávy:	31.12.2013 - 30.4.2014
Anglický název projektu:	Revitalisation of Parks within Vysocina council facilities - Nursing Home - Mitrov

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.12.2014
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	17.09.2012
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



16655564	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	1 250 437	OK
Popis:	Realizace akce - Domov pro seniory-Mitrov				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
Wotan Forest, a.s.	17.09.2012	Služby	Realizace		

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26351106	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	224 814	OK
Popis:	Zpracování žádostí včetně PD				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
AS PROJECT CZ s.r.o.	05.12.2009	Služby	Projektová příprava		

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26360388	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	21.11.2012	31.12.2014	34 992	OK
Popis:	AD s prvky TDI a kontroly BOZP				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
AS PROJECT CZ s.r.o.	21.11.2012	Služby	Technický dozor		
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	1 510 243,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 284 408,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 284 408,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 284 408,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 284 408,00
	v %	85,05
Výdaje ERDF/FS	v Kč	899 085,60
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	321 102,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	64 220,40
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Informace pro veřejnost prostřednictvím tiskové zprávy, včetně informace o spolufinancování (www.kr-vysocina.cz uveřejněno 10. 12. 2012)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.04.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
1	188 919,00 Kč	224 814,00 Kč	224 814,00 Kč	146 712,67 Kč	175 213,62 Kč	0,00 Kč
2	29 160,00 Kč	34 992,00 Kč	34 992,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	1 042 031,00 Kč	1 250 437,00 Kč	1 250 437,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	1 260 110,00 Kč	1 510 243,00 Kč	1 510 243,00 Kč	146 712,67 Kč	175 213,62 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Pokračovala realizace sadových úprav, bylo dokončeno kácení stromů a odstraňování peřezů, bylo provedeno ošetření dřevin a zahájení výsadeb. Vysázeny byly zejména listnaté stromy.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Pokračování realizace sadových úprav, zejména by mělo dojít k zahájení výsadeb keřů (kontejnerových).

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	187,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	4 274,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.04.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.4.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Šittnerová Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	