



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11096496 PM projektu: Doležalová Markéta
Číslo projektu: 16131258 FM projektu: Ptáček Radek
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/11.12170 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002441
Datum: 01.04.2015
Č. j.: 00813/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	8
Období monitorovací zprávy:	30.11.2014 - 31.3.2015
Anglický název projektu:	Biodiverzity - PP Jezdovické rašeliniště

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.07.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	24.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
24890460	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	7.8.2013	31.5.2015	420 258	OK
Popis:	Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-neinvestiční (nestavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			24.10.2013	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27437731	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	16.4.2010	31.12.2010	178 800	OK
Popis:	Zpracování 5 žádostí o dotaci včetně všech potřebných příloh o podporu z OPŽP				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Wetland s.r.o.			17.05.2010	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27437824	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2013	30.6.2015	50 000	OK
Popis:	Hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině			04.09.2013	Služby	Technický dozor
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	FV-42/2011	589 848	589 848	22 797	21.11.2014 0:00:00	OK
1	20140625	46 000	46 000	6 000	21.11.2014 0:00:00	OK



CELKEM		635 848	635 848	28 797	
--------	--	---------	---------	--------	--

Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		649 058,00	184 800,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		478 742,00	28 797,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		478 742,00	28 797,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		478 742,00	28 797,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	478 742,00	28 797,00
	v %	100,00	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	406 930,70	24 477,45
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu (MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	47 874,20	2 879,70
	v %	10,00	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	23 937,10	1 439,85
	v %	5,00	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydána tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	347 320,00 Kč	420 258,00 Kč	420 258,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 01	149 000,00 Kč	178 800,00 Kč	178 800,00 Kč	149 000,00 Kč	178 800,00 Kč	22 797,00 Kč
so 01	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Celkem	546 320,00 Kč	649 058,00 Kč	649 058,00 Kč	155 000,00 Kč	184 800,00 Kč	28 797,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Bylo provedeno a dokončeno kácení nádoucích (stínících) stromů a křovin.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	V závislosti na průběhu vegetační sezóny bude zahájena další etapa asanačního kosení.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	0,0000	1,6000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.03.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.3.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Doležalová Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	1.4.2015