



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče - Věž**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11094336 PM projektu: Piskáčková Tereza
Číslo projektu: 16026886 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/11.12081 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002193
Datum: 06.03.2015
Č. j.: 00810/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	8
Období monitorovací zprávy:	31.10.2014 - 28.2.2015
Anglický název projektu:	Revtalisation of Parks within Vysocina council facilities II. Special Needs Home - Věž

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.11.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



27416483	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	25.5.2010	31.12.2010	250 478	OK
Popis:	Zpracování tří žádostí o dotaci (na tři akce ravitalizací parků Domov důchodců Ždírec, Ústav sociální péče Věž a Ústav sociální péče Křižanov)				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		23.06.2010	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27416860	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	3.10.2013	30.5.2015	70 000	OK
Popis:	autorský dozor				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
AS PROJECT CZ s.r.o.		29.11.2013	Služby	Technický dozor	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27734205	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	24.7.2013	5.11.2014	1 580 498	OK
Popis:	Realizace akce				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		30.10.2013	Služby	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	KUJIP00V78I M	329 250	329 250	149 069	23.1.2015 0:00:00	OK



2	105/2014	1 586 024	1 586 024	1 490 697	23.1.2015 0:00:00	OK
2	20100194	694 992	694 992	74 534	23.1.2015 0:00:00	OK
CELKEM		2 610 266	2 610 266	1 714 300		

Přehled financování projektu:

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 230 226,00	2 219 850,57
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 759 020,00	1 759 020,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 759 020,00	1 759 020,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 759 020,00	1 759 020,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 759 020,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	1 231 314,00
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	439 755,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	87 951,00
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	V uplynulém období byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 28.02.2015)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	tisková zpráva o dokončení realizace(http://www.kr-vysocina.cz/parky-u-domova-duchodcu-ve-zdirci-a-u-domova-ve-vezi-jsou-v-novem/d-4062639/p1=1013)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	1 306 197,00 Kč	1 580 498,00 Kč	1 580 498,00 Kč	1 306 197,00 Kč	1 580 498,00 Kč	1 490 697,00 Kč
SO 1	208 732,00 Kč	250 478,00 Kč	250 478,00 Kč	208 732,00 Kč	250 478,00 Kč	74 534,00 Kč
SO 1	57 851,24 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	49 276,50 Kč	59 624,57 Kč	44 720,00 Kč
4	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	149 069,00 Kč
Celkem	1 902 030,24 Kč	2 230 226,00 Kč	2 230 226,00 Kč	1 893 455,50 Kč	2 219 850,57 Kč	1 759 020,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byly dokončeny veškeré zbývající práce na sadových úpravách, zejména výsadby rostlin a ošetření stromů.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude zajištěna publicita - instalace pamětní desky. Budou administrovány podklady pro ZVA.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	1,7660	1,7660
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	177,0000	177,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	20 533,0000	20 553,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	28.02.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 28.2.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Piskáčková Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	