



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
Název projektu: **Hrad Kámen - revitalizace parku**  
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 14179816 PM projektu: Janská Zuzana  
Číslo projektu: 26709093 FM projektu: Schestauber Karel  
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/13.21720 Právník projektu: Moravcová Daniela  
Číslo EDS/SMVS: 115D122003888  
Datum: 06.03.2015  
Č. j.: 11930/ZV/13

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	2
Období monitorovací zprávy:	31.10.2014 - 28.2.2015
Anglický název projektu:	Castle Rock - park revitalization

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	10.11.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.9.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.11.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



29902432	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	29.8.2014	30.9.2015	475 170	OK
Popis:	realizace akce				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	10.11.2014		Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31462402	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	13.10.2014	10.10.2015	32 670	OK
Popis:	činnosti technického dozoru s prvky autorského dozoru				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Irena Dundychová	20.10.2014		Služby	Technický dozor	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
31462499	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	26.11.2014	31.12.2014	49 000	OK
Popis:	projektová dokumentace revitalizace parku Hrad Kámen - řešení zeleně				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace	27.11.2014		Služby	Projektová příprava	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	556 840,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	507 302,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	507 302,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	507 302,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	507 302,00
	v %	91,10
Výdaje ERDF/FS	v Kč	355 111,40
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	126 825,50
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	25 365,10
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

### Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 28.02.2015)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla vydána tisková zpráva o zahájení realizace ( <a href="http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zahajil-revitalizaci-parku-u-hradu-kamen/d-4064061/p1=1013">http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-zahajil-revitalizaci-parku-u-hradu-kamen/d-4064061/p1=1013</a> ) a noticka v novinách Měsíčník Kraje Vysočina ( <a href="http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-15.pdf">http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-15.pdf</a> )
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

## 7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
02	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč	32 670,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
01	40 495,87 Kč	49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	40 495,87 Kč	49 000,00 Kč	0,00 Kč
03	392 702,00 Kč	475 170,00 Kč	475 170,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	460 197,87 Kč	556 840,00 Kč	556 840,00 Kč	40 495,87 Kč	49 000,00 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Byly dokončeny arboristické práce - ošetření stromů řezem a bezpečnostní vazbou. Bylo zahájeno kácení stromů a odstraňování náletových dřevin.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude dokončeno odstraňování náletů a kácení dřevin, zejména odstranění pařezů. Budou řešeny sadové úpravy výsadby stromů a keřů.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	0,0000	1,2600
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	27,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	471,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	28.02.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 28.2.2015	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Janská Zuzana
Datum ověření monit. zprávy:	