



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon**
Název prioritní osy: **3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)**

Akceptační číslo: 12119263 PM projektu: Sova Josef
Číslo projektu: 17488853 FM projektu: Schestauber Karel
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/3.2.00/12.13900 Právník projektu: Brožíková Ivana
Číslo EDS/SMVS: 115D222002880
Datum: 01.04.2015
Č. j.: SFZP 042207/2012

1. Identifikační údaje

| | |
|-----------------------------|--|
| Číslo monitorovací zprávy: | 7 |
| Období monitorovací zprávy: | 30.11.2014 - 31.3.2015 |
| Anglický název projektu: | Saving of energy in the buildings established by the region of Vysočina - Hospital Jihlava - diagnostic pavilion |

2. Časový harmonogram

| | |
|---|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu: | 01.04.2014 |
| Předpokládané datum ukončení projektu: | 30.11.2014 |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu: | 01.04.2014 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO |

3. Veřejné zakázky



| Číslo | Typ | Datum zahájení | Datum ukončení | Cena s DPH | Stav |
|---|--|----------------------|------------------|-------------------|------|
| 26583866 | VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27) | 25.4.2013 | 5.11.2013 | 18 754 868,11 | OK |
| Popis: | Veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací | | | | |
| Dodavatelé | | Datum podpisu SoD | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky | |
| POZEMSTAV Prostějov,a.s. | | 10.07.2013 | Stavební práce | Realizace | |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením: | - | | | | |

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o platbu | Číslo faktury | Cena s DPH (včetně víceprací) | Uhrazeno dle BV | Způsobilé výdaje | Datum proplacení dotace | Stav |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 1 | 000620 | 147 330 | 147 330 | 127 970 | 13.10.2014 0:00:00 | OK |
| 2 | 000737 | 2 002 123 | 2 002 123 | 1 442 350,09 | 11.11.2014 0:00:00 | OK |
| 3 | 000038 | 917 801 | 917 801 | 917 801 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 3 | 000118 | 1 032 755 | 1 032 755 | 1 032 755 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 3 | 000184 | 1 880 391 | 1 880 391 | 1 880 391 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| 3 | 000255 | 6 801 624 | 6 801 624 | 2 532 617,21 | 11.12.2014 0:00:00 | OK |
| CELKEM | | 12 782 024 | 12 782 024 | 7 933 884,3 | | |

**Přehled financování projektu:**

| Ukazatel | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč | 18 754 868,11 | 15 466 249,04 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| Způsobilé veřejné výdaje | v Kč | 9 600 000,00 |
| | v % | 100,00 |
| Výdaje ERDF/FS | v Kč | 8 160 000,00 |
| | v % | 85,00 |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP) | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů | v Kč | 960 000,00 |
| | v % | 10,00 |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR) | v Kč | 480 000,00 |
| | v % | 5,00 |
| Jiné veřejné výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |
| Soukromé výdaje | v Kč | 0,00 |
| | v % | 0,00 |

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

| | |
|---|----|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | NE |
| Byl v rámci projektu proveden audit? | NE |



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

| | |
|--|----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

| | |
|--|------------|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu: | 16.04.2014 |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

| | |
|--|-----|
| Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2014

| | |
|------------------------------|--|
| Zajištění povinné publicity: | |
|------------------------------|--|



| | |
|--|-----|
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | ANO |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2015)

| | |
|--|-----|
| Zajištění povinné publicity: | |
| - umístění trvalé pamětní desky: | ANO |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE |
| - jiné formy zajištění publicity projektu: | - |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě | - |

7. Nesrovnalosti

| | |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|



8. Stav realizace projektu

| kód | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| SO 1 | 15 499 891,00 Kč | 18 754 868,11 Kč | 18 754 868,11 Kč | 15 413 194,00 Kč | 18 649 964,74 Kč | 9 600 000,00 Kč |
| Celkem | 15 499 891,00 Kč | 18 754 868,11 Kč | 18 754 868,11 Kč | 15 413 194,00 Kč | 18 649 964,74 Kč | 9 600 000,00 Kč |

| | |
|--|--|
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou: | Stavební práce byly ukončeny, dne 5.11.2014 proběhlo převzetí stavby. Práce byly provedeny dle schválené projektové dokumentace, vč. všech dodatků. Veškeré faktury související s projektem byly uhrazeny. |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: | Během roku 2015 proběhne na základě měření kontrola skutečných úspor energie na vytápění. |

9. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|--|----------------|---|--|
| Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) | m ² | 0,0000 | 7 091,0000 |
| Snížení emisí CO ₂ | t/rok | 0,0000 | 78,0000 |
| Snížení spotřeby energie | GJ/rok | 0,0000 | 1 415,0000 |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům: | | - | |

10. Finální údaje

| | |
|---|--------------|
| Datum zpracování monit. zprávy: | 31.03.2015 |
| Zpracovatel monit. zprávy: | Milan Křížek |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.3.2015 | |

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

| | |
|------------------------------|------------|
| Stav monit. zprávy: | |
| Monit. zprávu ověřil: | Sova Josef |
| Datum ověření monit. zprávy: | |