

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2HutVPM00401

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/30.01360

Název projektu: III/13035 Ho íce - most ev. . 13035-2

Kontaktní osoba: Kremlá ková Mirka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 4

Typ zprávy: Záv re ná monitorovací zpráva


P edpokládané datum p edložení: 01.04.2015

Sledované období: 10.11.2014 - 31.03.2015

3. Indikátory hlášení




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Kód nár. íselníku: 00.07.
Název indikátoru: Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 1,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty: 31.03.2015
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 00.11.
Název indikátoru: Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 2,00
Cílová hodnota: 2,00
Datum dosažené hodnoty: 31.03.2015
Aktuální stav:

Kód nár. íselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,08
Cílová hodnota: 0,08
Datum dosažené hodnoty: 31.03.2015
Aktuální stav:



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Stavba III/13035 Ho ice - most ev. . 13035-2
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 21 200 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 10 982 396,02
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 04.01.2013
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 09.04.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 09.04.2013
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
HASTRA s.r.o.	SK2020446098	5 491 198,01	5 365 641,15
		Organiza ní složka zahrani ní právnícké osoby	
GRIV s.r.o.	28083580	5 491 198,01	5 365 641,15
		Spole nost s r.o.	

Oficiální adresa zahrani ního dodavatele:

HASTRA s.r.o. - Dolné Rudiny, 3528, Žilina, 01001, SVK


Dodatky V :

Po adí: 001
 Datum podpisu: 22.04.2013
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 10 982 396,02
 Popis zm n ešených dodavatelem:

Dodatkem . 1 Smlouvy o dílo se m ní termín p edání staveníšt a zajišt ní závazk zhotovitele.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Dodatky V :

Po adí: 002
Datum podpisu: 18.04.2014
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 10 982 396,02

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatkem . 2 Smlouvy o dílo se mění termín předání stavení, zprávy, jezdění a dokončení díla v . předání kompletní dokladové části. Dále je dodatkem upraveno zajištění závazků zhotovitele.

Po adí: 003
Datum podpisu: 27.06.2014
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 11 042 204,56

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatkem . 3 Smlouvy o dílo je podle smlouvy rozšířeno o dodatečné stavební práce a ponížení o méně práce. Na základě uzavřené smlouvy o dílo na provedení provizorní úpravy sdělovacích kabel je objekt SO 401 vyjmut z plnění smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Po adí: 004
Datum podpisu: 06.10.2014
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 11 091 275,09


Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatkem . 4 Smlouvy o dílo je podle smlouvy rozšířeno o dodatečné stavební práce a ponížení o méně práce.

Po adí: 005
Datum podpisu: 15.12.2014
Skutečná cena V po podpisu dodatku: 10 731 282,30

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatkem . 5 Smlouvy o dílo je podle smlouvy rozšířeno o dodatečné stavební práce a ponížení o méně práce.



Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění publicity projektu
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení zrušeno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 88 200,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.10.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Na stránkách Kraje Vyso ína (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie

(<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

Aktuální stav:

Na stránkách Kraje Vyso ína (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie
(<http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

Na uvedených stránkách je uložena tisková zpráva, která informovala o zahájení modernizace mostu v Ho ících.

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno stálou vysv tlující tabulkou (pam tní deskou) dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav:

Po ukon ení projektu bylo místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace pam tní desky je sou ástí p ílohy monitorovací zprávy.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace ozna ena velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV. Po et billboard na most bude up esn n po komunikaci s odd lením komunikace ÚRR.

Aktuální stav:

Velkoplošné billboardy byly osazeny z obou stran modernizovaného mostu dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy ozna ovaly místo realizace až do ukon ení stavebních prací, poté byla osazena pam tní deska dle Pravidel publicity ROP JV. Zajišt ní publicity projektu realizoval zhotovitel stavebních prací v rámci smlouvy o dílo. Stav V na zajišt ní publicity projektu v záložce Výb rová ízení, se proto zm nil na stav "Výb rové ízení zrušeno".

6. Rovné p íležitosti


7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			10 463 349,15	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	53 240,00	53 240,00	0,00	0,51	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			10 410 109,15	0,00	99,49	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	10 410 109,15	10 410 109,15	0,00	99,49	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!


02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing		0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing - splátky	0	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing - zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobitelné výdaje celkem		2 900 512,06	0,00	27,72
03.01	Další doplňkové výdaje	1	107 933,80	107 933,80	1,03
03.02	Projektová dokumentace	1	462 264,00	462 264,00	4,42
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	169 702,50	169 702,50	1,62
03.04	Pořízení staveb	1	104 156,80	104 156,80	1,00
03.05	Pořízení staveb - dodatky č. 3. - 5. k SOD (dle e-mailu ze dne 19. 2. 2015)	1	2 056 454,96	2 056 454,96	19,65
04	Způsobitelné výdaje		10 463 349,15	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu		13 363 861,21	0,00	127,72

9. Pohled financování**Výdaje projektu (v Kč)**

Celkové zdroje:	13 363 861,21
Celkové způsobilé výdaje:	10 463 349,15
Celkové nezpůsobilé výdaje:	2 900 512,06
Celkové způsobilé investiční výdaje:	10 463 349,15
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	12 954,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	1 567 559,28
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	8 882 835,87
z toho EU:	8 882 835,87



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	31.03.2015
áštka dotace:	8 882 835,87
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - áštka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
íslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	10 477 660,75
Aktuální stav:	8 882 835,87


12. P ílohy

Název p ílohy:	ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení spole n se soupiskou faktur
íslo p ílohy:	19
Požadovaná p íloha:	P íloha
Po et list :	0
Po et vyhotovení:	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:	1360_soupiska-mimo 2.2_18.2.2015.xlsm
Doloženo:	Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem,
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu).



Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t) projektu
íslo p ílohy: 20
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Ú etní deníky.zip
Doloženo: Ano
Popis:


Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví projektu pomocí analytických ú t .

Název p ílohy: doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž
íslo p ílohy: 22
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy je Rozhodnutí o povolení k p ed asnému užívání stavby.

Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku
íslo p ílohy: 25
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy jsou zápisy z kontrolních dn a stavební deníky.



Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálů)
íslo p ílohy: 26
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Foto publicity.zip
Doloženo: Ano
Popis:


Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity projektu (billboardy a pam tní deska).

Název p ílohy: Popis realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: priloha-mz01-III13035_Ho ice-most.doc
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

Název p ílohy: Monitoring prostav nosti a finan ního pln ní
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: monitoring prostav nosti a finan ního pln ní 1360.zip
Doloženo: Ano
Popis:

Sou ástí p ílohy je monitoring prostav nosti a finan ního pln ní projektu dle metodického pokynu ÚRR . 6/2011 EX.



Název p ílohy: Fotodokumentace realizace a výstup projektu

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Foto realizace.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

Název p ílohy: Podklady k jiným pen žním p íjm m

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha: Poklady k JPP_1360.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- doklady k evidenci získaného materiálu ze stavby,
- sm rnice KSÚSV, p. o. S 35/2010 k evidenci vyt ženého materiálu (na základ stanoviska ÚRR k využívání sm rnice KSÚSV pro ocen ní získaného materiálu).

Název p ílohy: Zápisy o p edání stavby

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou zápisy o p edání stavby.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název p ílohy: Dokumentace skute ného provedení stavby

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je Dokumentace skute ného provedení stavby (DSPS) v etn geodetické ásti DSPS v
tišt né podob .

Název p ílohy: Záv re ná zpráva zhotovitele

íslo p ílohy:

Požadovaná
p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:


Doloženo: Ano

Popis:

Sou ástí p ílohy je záv re ná zpráva zhotovitele stavebních prací v tišt né podob .



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. estné prohlášení

P íjemce estn prohlašuje,
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk).

P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: III/13035 Hořice - most ev. . 13035-2
číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/30.01360
Název příjemce: Kraj Vysočina
číslo smlouvy: 2
číslo žádosti o platbu: 00/01360
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závazná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Sberbank
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200201235/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001360
Specifický symbol:
Účet zizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:



3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:


Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	10 450 395,15
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	10 450 395,15
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	8 882 835,87
Požadovaná ástka dotace investí ní:	8 882 835,87
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	10 450 395,15
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	12 954,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	10 463 349,15
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	10 463 349,15
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	2 900 512,06
Celkové výdaje:	13 363 861,21
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	0,00



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů :

Počet vyhotovení:

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


Příloha:

Popis:

Součástí přílohy je závěrečná monitorovací zpráva projektu III/13035 Hořice - most ev. . 13035-2.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. estné prohlášení

Žadatel estn prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p ídané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce estn prohlašuje, že na aktivity projektu ne erpá podporu z jiného ve ejného rozpo tu R, p ípadn pouze na nezp sobilé výdaje a na zp sobilé výdaje maximáln ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpo e jsou, pokud je to relevantní, popsány v p íloze této žádosti o platbu (dota ní titul nebo ve ejný rozpo et, výše poskytnuté podpory).

P íjemce podpory estn prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estn prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

