



Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Ing. Erika Šteřlová

vedoucí Odboru implementace projektů
Jihlava

Kraj Vysočina

MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman
Žižkova 1882
586 01 Jihlava

Váš dopis zn./ze dne:

Naše č.j.:

Vyřizuje/kl.:

V Brně dne:

RRJV 3356/2016

Ing. Zdeněk Čákl / 610

27. 4. 2016

Informace o porušení podmínek dotace

Vážený pane hejtmane,

při administraci projektu „II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01330 bylo na základě ukončených kontrol zjištěno pochybení ve veřejné zakázce na stavební práce, kdy bylo neoprávněně použito jednacích řízení bez uveřejnění.

Uvedené zjištění je spojeno s vrácením dotace ve výši 12 065,77 Kč.

Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 10. 9. 2012 příjemcem dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01330. Na základě této smlouvy Vám byly poskytnuty finanční prostředky.

Na základě auditu Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky (Zpráva z auditu č. RPJV/2016/O/014) bylo pracovníky Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace (čl. I odst. 3 a čl. V odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod).

Porušení podmínek poskytnutí dotace spočívá v tom, že byly provedeny dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu k vícepracím. Příjemce v pozici zadavatele tyto nově navržené práce zadal prostřednictvím jednacích řízení bez uveřejnění původnímu dodavateli



stavby. Příjemce mezi způsobilé výdaje zařadil dodatečné stavební práce u SO 201 „Propust pro bezejmenný potok km 0,509 135“ a SO 202 „Propust pro bezejmenný potok km 0,915 489“.

Předmětem dodatečných stavebních prací u SO 202 bylo mj. navýšení množství u položky poř. č. 39 „OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ SL PO 2M ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM VČ DODATEČNÉHO KOTVENÍ“ (kód položky 911233). Jako důvod vzniklých dodatečných stavebních prací je u SO 202 uvedena skutečnost, že po odkrytí základové spáry v celé ploše nebyly v základové spáře zastiženy zeminy předpokládaných parametrů. Navýšení množství u položky poř. č. 39 ale nesouvisí s umístěním základové spáry. Předmětem dodatečných stavebních prací u SO 202 u položky poř. č. 39 bylo navýšení množství z 12,6 m na 24,04 m (tedy o 11,44 m, tj. o 91 % původního množství). U uvedené položky se jedná o chybu resp. nepřesnost v projektové dokumentaci.

Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům činí 12 065,77 Kč. Tyto finanční prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány za nezpůsobilé.

V souladu s podmínkami poskytnutí dotace uhradte předmětnou částku ve výši 12 065,77 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, č. ú.: 2012990020/6000, VS: 1330, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Erika Šteřlová
vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava
„Podepsáno elektronicky“