



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
 Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz**
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	10078866	PM projektu:	Kadlecová Kristina
Číslo projektu:	2456284	FM projektu:	Rakusová Zolzaya
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/10.09181	Právník projektu:	Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS:	115D122001618		
Datum:	27.06.2016		
Č. j.:	00697/HBR/2010		

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	01.09.2012	12.09.2012
Termín ukončení realizace projektu:	30.06.2015	10.12.2014
Termín předložení podkladů ZVA	30.09.2015	29.09.2015
Doba trvání projektu ve dnech	819	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
16655479	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	23.3.2012	31.12.2014	1 933 794	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			17.09.2012	Služby	Realizace

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26350438	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 3. kategorie	20.5.2009	18.12.2009	269 368	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.			05.12.2009	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
26359372	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	19.11.2012	31.12.2014	28 709	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.			21.11.2012	Služby	Technický dozor
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
--	----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohly-s-revitalizaci-sedmi-parku/d-4062872/p1=58888)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tiskové zprávy, označování písemností logem OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Pamětní deska o podpoře z OPŽP je umístěna v budově administrativní části zámku v parku v Těchobuzi.

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
1	1 611 495,00 Kč	1 933 794,00 Kč	1 933 794,00 Kč	1 404 508,00 Kč	1 685 409,40 Kč	1 200 281,40 Kč
2	226 360,00 Kč	269 368,00 Kč	269 368,00 Kč	135 816,00 Kč	161 621,04 Kč	63 008,00 Kč
3	23 924,00 Kč	28 709,00 Kč	28 709,00 Kč	14 828,50 Kč	17 718,60 Kč	17 718,60 Kč
Celkem	1 861 779,00 Kč	2 231 871,00 Kč	2 231 871,00 Kč	1 555 152,50 Kč	1 864 749,04 Kč	1 281 008,00 Kč



Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Realizace probíhala dle projektové (technické) dokumentace "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov Jeřábina" vypracované společností AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního díla 128, 393 01 Pelhřimov (tato dokumentace uvádí rozsah a druh zásahů, opatření a úprav) a v souladu se změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2.
---	---

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	294,0000	289,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	3 477,0000	3 289,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

**9.1 Přehled financování projektu:**

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	2 231 871,00	1 864 749,04
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	682 063,00	583 741,04
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	1 549 808,00	1 281 008,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 549 808,00	1 281 008,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	1 084 865,60	896 705,60
	v %	70,00	70,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	77 490,40	64 050,40
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	387 452,00	320 252,00
	v % CZVV	25,00	25,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	30.06.2015	-	03.02.2016
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina, Ekoimplex Vysočina s.r.o.	Kopie	12.09.2012	KUJIP00Z1B9K	20.06.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	Ekoimplex Vysočina, s.r.o., Kraj Vysočina	Kopie	10.12.2014	KUJIP014PZOL	20.06.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	Ověřená kopie	29.09.2015	00816/ZV/15	03.02.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
KPL	Městský úřad Pacov	Ověřená kopie	06.03.2015	MP/02503/2015/K m	03.02.2016
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
1	Kraj Vysočina, AS Project CZ s.r.o.	Originál	08.06.2015	-	20.06.2016

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	20.06.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP