



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče - Věž**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	11094336	PM projektu:	Kadlecová Kristina
Číslo projektu:	16026886	FM projektu:	Horáček Vilém
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/11.12081	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D122002193		
Datum:	29.06.2016		
Č. j.:	00810/HBR/2011/AOPK		

1. Časový harmonogram

	RoPD	Skutečnost
Datum zahájení realizace projektu:	10.02.2014	10.02.2014
Termín ukončení realizace projektu:	31.05.2015	05.11.2014
Termín předložení podkladů ZVA	31.08.2015	28.08.2015
Doba trvání projektu ve dnech	268	



2. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27416483	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	25.5.2010	31.12.2010	250 478	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.			23.06.2010	Služby	Projektová příprava

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27416860	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	3.10.2013	30.5.2015	70 000	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
AS PROJECT CZ s.r.o.			29.11.2013	Služby	Technický dozor

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27734205	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	24.7.2013	5.11.2014	1 580 498	OK
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.			30.10.2013	Služby	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	V uplynulém období byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	tisková zpráva o dokončení realizace (http://www.kr-vysocina.cz/parky-u-domova-duchodcu-ve-zdirci-a-u-domova-ve-vezi-jsou-v-novem/d-4062639/p1=1013)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Vydána tisková zpráva http://www.kr-vysocina.cz/park-u-domova-ve-vezi-otevren-verejnosti/d-4066445/p1=1013
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Tiskové zprávy, označování písemností logem OPŽP.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	Pamětní deska o podpoře OPŽP je umístěna ve vstupních prostorách v budově zámku v parku ve Věži.



6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	1 306 197,00 Kč	1 580 498,00 Kč	1 580 498,00 Kč	1 306 197,00 Kč	1 580 498,00 Kč	1 490 697,00 Kč
SO 1	208 732,00 Kč	250 478,00 Kč	250 478,00 Kč	208 732,00 Kč	250 478,00 Kč	74 534,00 Kč
SO 1	57 851,24 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	49 276,50 Kč	59 624,57 Kč	44 720,00 Kč
4	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	329 250,00 Kč	149 069,00 Kč
Celkem	1 902 030,24 Kč	2 230 226,00 Kč	2 230 226,00 Kč	1 893 455,50 Kč	2 219 850,57 Kč	1 759 020,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Dílo bylo zhotoveno podle projektové (technické) dokumentace ?Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. Ústav sociální péče Věž?, vypracované 09/2010 společností AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního díla 128, 393 01 Pelhřimov (tato dokumentace uvádí rozsah a druh zásahů, opatření a úprav) a v souladu se změnovým listem č. 1. a č. 2.
---	--

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládání a regenerované zeleně	ha	1,7660	1,7660
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	177,0000	177,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	20 533,0000	20 533,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	



9.1 Přehled financování projektu:

Struktura financování		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Stanovení výdajů na financování akce OSS	Struktura financování vykázaná dle žádostí o platbu *
Celkové výdaje na projekt	v Kč	2 230 226,00	2 219 850,57
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	471 206,00	460 830,57
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	1 759 020,00	1 759 020,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	1 759 020,00	1 759 020,00
Dotace ERDF/FS	v Kč	1 231 314,00	1 231 314,00
	v %	70,00	70,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	87 951,00	87 951,00
	v %	5,00	5,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	439 755,00	439 755,00
	v % CZVV	25,00	25,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Přílohy požadované úsekem řízení projektů					



Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací	Přijato dne
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	Kraj Vysočina	Originál	30.06.2015	-	23.12.2015
Protokol o předání staveniště					
KPL	Kraj Vysočina, AS PROJECT CZ s.r.o.	Originál	10.02.2014	KUJIP014NFHU	28.06.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	AS PROJECT CZ s.r.o., Kraj Vysočina	Kopie	05.11.2014	KUJIP014Q09S	28.06.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					Není vyžadována
Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci					
KPL	AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy	Originál	27.08.2015	00841/ZV/15	28.06.2016
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody					
KPL	MěÚ Havlíčkv Brod, OŽP	Ověřená kopie	19.03.2015	OŽP/1133/201/Be	21.12.2015
Stanovisko České geologické služby					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována
V případě opatření budování a obnova retenčních a akumulčních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže s příčnými a podélnými profily					Není vyžadována
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
1	Kraj Vysočina	Originál	08.06.2015	-	21.12.2015

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	28.06.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Podpis a razítko statutárního zástupce:	

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP