


## Obecní úřad Dyjice - 588 56 Telč

KRAJ VYSOČINA		116
Došlo dne: 19 -12- 2008	Počet listů	
č. j.: 8848 / 2008 01042 416 / 2008	Počet příloh	2



VÁŠ DOPIS ZE DNE

VYŘIZUJE  
Mgr. Opravil Milan

DYJICE DNE  
15.11.2008

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Vážený pane Zvolánku,

Obec Dyjice se zúčastnila programu „Čistá voda 2008“ a uzavřela s Krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí podpory ze dne 20.5.2008. Projekt má být ukončen do 8 měsíců (tj. leden 2009).

Dne 30.10.2008 se na Obecní úřad Dyjice obrátil Ing. Vladimír Klička – Projektce vodohospodářských staveb, s žádostí o prodloužení termínu plnění předmětu díla. V uvedené žádosti (viz. příloha) zdůvodňuje stávající problémy a žádá o posunutí termínu.

Ďůvody posunutí termínu:

- a) Problémy s vytyčením stávajícího vodovodu Nová Říše – Telč ze strany VAS a.s. Brno, divize Jihlava pro upřesnění jeho průběhu a pro jednoznačnou identifikaci pozemku, na kterém se bude nacházet armaturní a vodoměrná šachta pro spotřebišť Dyjice
- b) Průběh jednání s vlastníky stěžejních pozemků, které budou dotčeny přírodním vodovodním řadem pro Obec Dyjice  
(trasa v extravilánu obce od místa napojení na řad VAS a.s. směrem k Obci Dyjice)

sděluji :

ad a) Ze strany VAS a.s. Brno, divize Jihlava, středisko Telč byly učiněny neúspěšné pokusy o vytyčení vodovodu. Stávající řad je z ocelového potrubí bez přípoje vytyčovacího vodiče. Vytyčení řadu v prostoru požadovaného místa napojení na řad VAS a.s. bylo problematické. Zde hrozí nebezpečí posunu místa napojení na obtížně projednatelné pozemky.

Pro správnost podkladů pro Rozhodnutí o umístění stavby, VH povolení stavby, vypracování Rozpočtu stavby, atd., bylo dohodnuto s provozovatelem vodovodu jeho nalezení příčnou výkopovou sondou. Tímto řešením bude zároveň zjištěna hloubka vodovodu, tzn. současně bude možno odvodit hloubku armaturní šachty pro další návrh odvodnění této šachty odpadním potrubím do blízké vodoteče, to vše dle požadavku na technické řešení budoucího předpokládaného provozovatele.

Sonda by měla být realizována do 15.11.2008, výsledek, t.j. místo nalezeného vodovodního řadu bude nutno geodeticky doměřit a doplnit tím stávající podklady k projekčním pracem.

Po nalezení řadu bude možno potvrdit vlastníka pozemku, resp. bude určen vlastník sousedního pozemku pro obnovu jednání v majetkoprávních záležitostech.

ad b) ~~Jednání s vlastníky stěžejních pozemků určených ke stavbě přívodného řadu nebylo~~ dosud zcela úspěšné. Od námi oslovených či obeslaných vlastníků nám chybí cca 15 souhlasných stanovisek ke stavbě, přičemž cca 5 až 7 souhlasů je vázáno přímo na nápojně místo dle popisu problematiky uvedeném v bodu a). Problém nastal také s některými vlastníky pozemků ,kteří ještě nemají vyřízené dědické řízení.

Obec uznává uvedené důvody a žádá Fond Vysočiny v programu „Čistá voda“ o prodloužení termínu do 15.5.2009.

Větší část problémů je dnes již vyřešena ale přinesla jisté zdržení. Jsme malá obec s neuvolněným starostou a tyto problémy řešíme při zaměstnání.

Věřím v kladné vyřízení.

S pozdravem starosta obce Dyjice- Mgr. Milan Opravil.



TELEFON  
721624664

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
400728754/0600

IČO  
42634679

# MĚSTYS OSTROV NAD OSLAVOU

594 45 Ostrov nad Oslavou

Telefon: 566 678 052, 566 678 123  
Bankovní spojení: GE Money bank  
Č.ú.: 500226604/0600  
IČO: 00295035  
Email: obec.ostrov@worldonline.cz



KUJIP00LJXI5

KRAJ VYSOČINA		16
Došlo dne:	19-12-2008	Počet listů:
Č. j.	<i>Muj 19.12.2008</i>	Počet příloh:

*ZV*

Krajský úřad kraje Vysočina  
Odbor lesního a vodního hospodářství  
a zemědělství  
Ing. Radek Zvolánek  
Žižkova 57  
587 33 JIHLAVA

Č.j. : 188/08

v Ostrově nad Oslavou  
dne: 2008-12-18

Věc: **Žádost o prodloužení realizace projektu – „Kanalizace a ČOV – Ostrov nad Oslavou“**

Městys Ostrov nad Oslavou dne 19.5.2008 podepsal smlouvu o poskytnutí podpory FV 024/197/08 na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV – Ostrov nad Oslavou“ ve výši 310 000, Kč a projekt měl být ukončen do 8 měsíců od podepsání smlouvy.

Žádáme Vás o prodloužení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté podpory o 2 měsíce, tj. do 19.3.2009.

Náš městys je svou rozlohou rozdělen na několik částí. V nové části městyse je napojení rodinných domů na splaškovou kanalizaci prakticky bez problémů, ve staré části městyse, kde jsou rodinné domy postaveny již od založení městyse je jejich napojení na splaškovou kanalizaci velice komplikované. Na základě připomínek občanů k napojení jejich nemovitostí na splaškovou kanalizaci, budeme muset znovu část PD upravit tak, aby jejich napojení bylo technicky proveditelné a vzhledem k možné změně trasy kanalizační stoky prozatím nejsou dořešeny majetkové vztahy s vlastníky nemovitostí.

Protože máme velký zájem čistírnu postavit, je pro nás velice důležité připravit projektovou dokumentaci tak, aby se všechny rodinné domy mohly na splaškovou kanalizaci napojit.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádost.

S pozdravem

*Homolková*  
Dana Homolková  
starostka

MĚSTYS  
Ostrov nad Oslavou

**Obec Častrov**  
394 63 Častrov okres Pelhřimov

KRAJ VYSOČINA

Došlo dne: - 4 - 12 - 2008	Počet listů:
Č. j.: KVV/ 85321 / 2008	Počet stránek:

Krajský úřad kraje Vysočina  
Odbor lesního a vodního hospodářství  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava



KUJIP00LMBJ7

Váš dopis značky/ze dne

naše značka  
Y 57 / 2008

vyřizuje  
Houšková

v Častrově dne  
3.12.2008

Věc: Žádost o posunutí termínu realizace projektu

Dovoluji si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu z Fondu Vysočiny grantového programu ČISTÁ VODA 2008, kanalizace a ČOV Častrov, podprogram odvádění a čištění odpadních vod. Podle smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 049/197/08, která byla oběma stranami uzavřena ke dni 2.6.2008 je termín realizace stanoven podle odst. III., článku 1 nejpozději do 8 měsíců ode dne podpisu smlouvy tj. do 2.3.2009.

V podmínkách obce Častrov, ve které není provedena plynofikace, je nutné pro účely zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vypracovat polohopisné a výškopisné zaměření celého území. Tato práce je vzhledem k velké rozloze a členitosti obce náročná. Je to práce v terénu a vzhledem k nepříznivým podmínkám se do dnešního dne nepodařilo zajistit veškeré potřebné podklady pro vypracování tohoto dokumentu.

Dovoluji si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu alespoň do července roku 2009.

Děkuji Vám za kladné vyřízení žádosti.



Ing. Jana Houšková  
starostka

E-mail:  
obec@castrov.cz

telefon:  
565 437 127

fax:  
565 437 150

IČO:  
00 247 987

bankovní spojení:  
ČS Pelhřimov

číslo účtu:  
622 113 309/0800

# OBEC KEJŽLICE

Ke Světlé 161, 394 52 Kejžlice

IČO : 248398, tel.fax. : 565564125, e-mail : info@kejzlice.cz, bank. spojení : KB Humpolec 5529-261/0100



KUJIP00LP8EE

Č.j: 81/08/Za-2

Vyřizuje : Zástěra V.

KRAJ VYSOČINA		Číslo listu:
Došlo dne:	29-10-2008	
Č.j.:	Kejž 76999/2008	Počet příloh:

Krajský úřad kraje Vysočina  
Odbor lesního a vodního hosp.  
Ing. Radek Zvolánek  
Žižkova 57

587 33 Jihlava

## Věc : Žádost o prodloužení termínu realizace

V květnu letošního roku jsme obdrželi finanční podporu z FV grantového programu „Čistá voda 2008“ a 2.6.2008 uzavřeli Smlouvu o poskytnutí podpory projektu „PD na akci kanalizace a ČOV v Kejžlicích“. Termín realizace je v čl. III. 1) stanoven do 8 měsíců od podpisu, tj. do 2.2.2009.

Jelikož se nám úspěšné výběrové řízení na dodavatele PD podařilo uskutečnit až tento měsíc, tj. v říjnu 2008, je velmi nepravděpodobné, že budeme schopni zrealizovat grant v daném termínu. Jde totiž o velmi časově náročnou záležitost, protože před PD pro stavební řízení je nutné zajistit PD pro územní řízení a zejména územní rozhodnutí. Kdo něco podobného již realizoval, dobře ví, že se to neobejde bez zásahů do soukromých pozemků. Dojde tedy k jednání s majiteli a zákonitě časové prodlevě.

Z výše uvedených důvodů žádáme tedy váš odbor o vydání dodatku ke smlouvě FV 082/197/08 s prodloužením termínu realizace v čl. III. 1) o 7 měsíců, tj. do 2.9.2009.

Děkuji za ochotu a pochopení náročnosti daného záměru.

Václav Zástěra  
starosta obce Kejžlice  
tel. 606102095

V Kejžlicích 27. 10. 2008



Pozn. : pondělí a středa 8.00 – 10.00 a 15.00 – 17.00  
pátek 13.00 – 15.00



Čj: KA - 4837/2008/VŽP/Km  
Vyřizuje: Kamír  
Tel: 565 400504  
E-mail: vystavba@kamencenl.cz

## Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství  
**Žižkova 57**  
**587 33 Jihlava**

KRAJ VYSOČINA		4
Došlo dne:	11-12-2008	Prac. listů
Č. j.:	KW 86876/2008	Počet stránek

Mi  
Zv

V Kamenici nad Lipou 9. prosince 2008

### Žádost o prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace

Město Kamenice nad Lipou uzavřelo s krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí podpory na vypracování projektové dokumentace na stavbu Zásobování pitnou vodou místní části Vodná, Rachačky a Kutlov a na odkanalizování místní části Antonka na ČOV. Celkové náklady na pořízení projektové dokumentace činí 860.000,- Kč.

Smlouva byla podepsaná dne 19. května 2008 s tím, že projekt bude dokončen do 8 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 19. ledna 2009. Protože při zpracovávání PD (zaměrování navržených tras kanalizačního sběrače) došlo k majetkoprávním problémům, není projektant schopen dodržet stanovený termín dokončení díla. Město Kamenice nad Lipou z tohoto důvodu žádá Kraj Vysočina o prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace, tj. do 30. května 2009.

S pozdravem

Ing. Ivan Pfaur  
Starosta města

MĚSTO  
Kamenice nad Lipou  
PSČ 394 81  
-11-