



Program Kulturní dědictví Vysočiny



# Průběžná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu

(dále jen „průběžná zpráva“)

Číslo zprávy

7.

Vykazované období<sup>1</sup>

01.07.2009-30.09.2009

## 1. Údaje o sub-projektu:

NUTS II Jihovýchod

Kraj Vysočina

Konečný příjemce Římskokatolická farnost Žírovnice

Registrační číslo  
žádosti CZ 0012/8

Název projektu Stavební úpravy kostela sv.Filipa a [Jakuba v Žírovnici



P.V.Zboroň	<i>Zboroň</i>	6+3	06.10.2009
Vypracoval	Podpis	Počet stran	Datum

<i>MONA TA'BOŘSKÁ</i>	<i>TA'BOŘSKÁ</i>	14. 10. 2009
Převzal (pracovník sekretariátu)	Podpis	Datum

<sup>1</sup> Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

## 2. Popis realizace sub-projektu za vykazované období

Za vykazované období bylo provedeno:

-ukončení vysprávkování fasády (podhoz, omítka, štukování)

-nátěr fasády

-ukončení demontáže krytiny (PZ plechu a šindele)

Montáž –laťování na lodi pro krytinu s nátěrem lastanoxem, folie (zbývající plocha na lodi a presbytář)

Pokládka krytiny s doplňkovými prvky (ETERNIT)

Demontáž a montáž dalších 3 ks vikýřů včetně tesařských konstrukcí s nátěry a montáž 6 ks vikýřů včetně oplechování (Cu)

Demontáž žlabů a svodů – montáž nadstřeš. žlabů s okap. plechem, svodů, kotlíků, úžlabí

Zhotovení schod. stupňů s kamennou zídkou a dlažbou při vstupu do sakristie

Ukončení kanalizace-odvod okapových vod

Provedení tesařských prací na konstr. krovů (výměna poškozených prvků)

Demontáž a odvoz lešení

Odvoz sutě, demontovaného plechu, dřeva a ostatních potřeb zařízení staveniště

Úklid staveniště a půdního prostoru

## 3. Další plán realizace sub-projektu

Zahájení kolaudačního řízení u stavebního odboru MěÚ v Žírovnici

4. Zadávací řízení na dodavatele	
Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele	
Typ zadávacího řízení č. 1	
Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise	Objem zakázky  Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
Název	
Výsledný objem zakázky (v Kč)	
Typ zadávacího řízení č. 2	
Název zadávacího řízení Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů Datum zasedání hodnotící komise	Objem zakázky  Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
Název dodavatele	
Výsledný objem zakázky (v Kč)	

5. Srovnání plánovaných cílů a průběžných výsledků sub-projektu			
Monitorovací ukazatel	Jednotka	Údaj v Žádosti	Skutečnost

6. Změny sub-projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření	
Popis změny v Sub-projektu	Změna harmonogramu projektu
Datum oznámení sekretariátu	21.09.2009
Přijatá opatření	Uzavřen dodatek č.5 (30.09.2009)
Popis změny v sub projektu	
Datum oznámení sekretariátu	
Přijatá opatření	

7. Výkaz příjmů sub-projektu za vykazované období	
Typ příjmu	Kč
Příjmy sub-projektu nebyly vykázány	
Příjmy celkem	

8. Přehled kontrol sub-projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly	Veřejnoprávní	Číslo kontroly	2
Výsledek kontroly	Nedostatky nebyly zjištěny		
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

## 9. Zajištění způsobu propagace sub-projektu

Projednáno zadání na výrobu letáčků-skládaček

Zhotovena pamětní mosazná tabulka (bude osazena v průběhu měsíce října 2009)-

## 10. Hodnocení aktuálního dopadu sub-projektu

Představitelé města se účastní pravidelně kontrol.dnů ,oprava je veřejnosti vnímané kladně,bez podstatných připomínek.

**11. Výkaz nákladů vynaložených konečným příjemcem za vykazované období**

Poř. č.	Dodavatel		Číslo dodavatelské faktury/smlouvy	Datum zdanitel. plnění	Datum provedení úhrady	Celková fakturovaná/úhura zenná částka	Výše uznatelného nákladu v Kč (bez DPH)	Výše uznatelné DPH	Výše neuzn. atelné DPH	Vyjádření správce programu		Korekce faktur v Kč
	Název	IČ								Uznaný náklad (bez DPH)	Uznaná DPH	
1	ISOLITE, spol.s.r.o J.Hradec	63911337	2908006	Zál.faktura	21.08.2009 24.08.2009	1.200.000,00						
2	ISOLITE, spol.s.r.o J.Hrade	63911337	2901049	30.09.2009	---	---	1.008.360,00	191.640,00			1.008.360,- 191.640,-	1
3	PROFF, s.r.o., Pelh.	49022407	29120164	29.07.2009	21.08.2009	3.808,00	3.200,00	608,00			3.200,- 608,-	1
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
Náklady celkem						1.203.808,00						

Pozn: tučně orámovanou část tabulky vyplňuje Sekretariát  
Příjemce dotace (jméno, název):



Rímskokatolická farnost Žiřovnice,  
Palackého nám.č2  
394 64 Počátky

Podpis (razítko)



*Morav*

Dne 7.10.2009  
9

Korekci faktur provedl :	1) 2)	ILONA TABORSKÁ BA	Podpis: 1) 2)		Datum: 1) 2)	10. 11. 2009
Korekci kontroloval :		ING. ZDĚNKA JEKARLOVA	Podpis:		Datum:	10. 11. 2009


**ŽÁDOST O PRŮBĚŽNOU PLATBU č. 6...**

Číslo / specifický symbol žádosti o platbu: .....

V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/ 8 ze dne 28.01.2008 a na základě prokázaných uhrazených nákladů v Průběžné zprávě o sub-projektu č.CZ 0012/8 ... za období od 01.07.2009 ..... do 30.09.2009..... Vás žádáme o proplacení průběžné platby ve výši ...**1,027.570,00..... Kč**.

<b>Příjemce žádosti:</b>	Vysočina, kraj
<b>Adresa:</b>	Žižkova 57 587 33 Jihlava
<b>Identifikace projektu</b>	
Smlouva o poskytnutí dotace k sub projektu č.	CZ 0012/ 8
Grant v celkové výši (KČ):	4,938.781,00
<b>Identifikace příjemce dotace:</b>	
Název příjemce dotace:	Římskokatolická farnost Žírovnice
<b>Adresa:</b>	Palackého nám.č.2 394 64 Počátky
<b>IČ:</b>	650 41 721
<b>DIČ:</b>	
<b>Identifikace bankovního účtu</b>	
Název banky:	GE Money Bank,a.s.
Adresa pobočky:	Počátky
Číslo účtu (IBAN):	159132427/0600
Měna účtu:	Kč

Souhrnné vyúčtování sub-projektu za vykazované období		Celkem v Kč
1.	Příjmy sub-projektu (viz. část 7 Průběžné zprávy)	0,0
2.	Náklady sub-projektu (viz. část 11 Průběžné zprávy)	1,203.808,00
3.	Vyúčtování sub-projektu za vykazované období (2. ř. – 1. ř.)	1,203.808,00
4.	Výše požadované průběžné platby za vykazované období (vypočtené ze 3.řádku za pomoci stanoveného procenta dle části II, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/ xx .)	1,027.570,00

Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Žírovnice Palackého nám.č.2 394 64 Počátky	Podpis/Ražítko 	Datum 07.10.2009
--	---	---------------------