

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 0qazOPM00501

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.00880

Název projektu: Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice

Kontaktní osoba: Zikán Václav

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: zikan.v@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602189

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 5

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 27.05.2011

Sledované období: 31.10.2010 - 02.06.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 00.07.

Název indikátoru: Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

Jednotka: Počet


Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00

Dosažená hodnota: 1,00

Cílová hodnota: 1,00

Datum dosažené hodnoty: 06.05.2011




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	00.08.
Název indikátoru:	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.09.
Název indikátoru:	Počet zklidněných průtahů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.10.
Název indikátoru:	Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	00.11.
Název indikátoru:	Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	00.12.
Název indikátoru:	Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	1,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	06.05.2011
Kód nár. číselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	3,12
Cílová hodnota:	3,12
Datum dosažené hodnoty:	06.05.2011
Kód nár. číselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	3,12
Cílová hodnota:	3,12
Datum dosažené hodnoty:	02.06.2011



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 169 706 896,32
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 169 706 896,32
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 21.11.2008
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 25.03.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

COLAS CZ, a.s.	26177005	169 706 896,32
----------------	----------	----------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
 Datum podpisu: 21.04.2010
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 169 705 867,68

Popis změn řešených dodavatelem:

Zvýšení kubatury skryté ornice, sanace podloží, změna zatřídění výkopů u kanalizace, změna profilu SO 201, navýšení frézování, navýšení délek trativodů



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 48 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 48 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.09.2008
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.09.2008
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

GORDION, s.r.o.	26147921	48 000,00
-----------------	----------	-----------




Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Znalecké posudky na ocenění pozemků
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	2 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.03.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 004
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - výkon koordinátora BOZP na stavení
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 225 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 225 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 11.02.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.02.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Jitka Krupičková	75972140	225 000,00
------------------	----------	------------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 005
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Zpracování studií proveditelnosti na projekty silniční infrastruktury kraje Vyso
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 480 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 480 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.05.2008
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.07.2008
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

EUFC CZ s.r.o.	26942364	480 000,00
----------------	----------	------------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 006
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
 Vypňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 178 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 178 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.04.2008
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.04.2008
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	178 000,00
-----------------------------	----------	------------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 007
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Vytyčení vlastnických hranic pozemků
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 25 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 25 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 05.08.2008
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.08.2008
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Martin Pejchal	72146753	25 000,00
---------------------	----------	-----------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)


Pořadové číslo VŘ: 008
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Rekonstrukce silnice II/352 Jihlava - Heroltice
 Vypíňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 379 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 379 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.02.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.02.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. František Lízal	75662132	379 000,00
----------------------	----------	------------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 009
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Autorský dozor
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 165 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 165 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.02.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.02.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	165 000,00
-----------------------------	----------	------------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 010
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Záchranný archeologický výzkum
 Vypíňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 56 500,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 56 500,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 16.01.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 09.03.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace	00090735	56 500,00
---	----------	-----------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 011
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Měření hlukové zátěže
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 84 030,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 198 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.01.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.03.2011
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	71009396	198 000,00
-------------------------------------	----------	------------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod



Finální vorze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 012
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Vícetisky projektové dokumentace
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 32 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 32 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 04.03.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 04.03.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	32 000,00
-----------------------------	----------	-----------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 013
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Aktualizace Finančního a ekonomického hodnocení projektu
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 5 000,00
Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 5 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 25.02.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

EUFC CZ s.r.o.	26942364	5 000,00
----------------	----------	----------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 14
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
 Název VŘ: Aktualizace výpočtu odvodů
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 000,00
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 26.06.2009
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.06.2009
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ing. Jaroslav Čermák	61732826	2 000,00
----------------------	----------	----------



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod



5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Další aktivity (popište)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Tiskové zprávy

Stav aktuální: <http://www.kr-vysocina.cz/nova-silnicni-prelozka-zkrati-ridicum-cestu-k-d1-a-ulevi-casti-jihlavy/d-4029443/p1=9051>

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na stránkách www.kr-vysocina.cz je umístěn zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300446&p1=9178

Stav aktuální: <http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051>

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Fotodokumentace ze dne 8. 5. 2011 přiložena


Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace označena velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Stavba byla po dobu realizace označena 2 ks velkoplošných billboardů dle Pravidel publicity ROP JV

6. Rovné příležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 39

Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Přeložka silnice II/352 je využitelná jako severní obchvat krajského města Jihlavy, odvede tranzitní dopravu z Polenska na silnici I/38 a nákladní dopravu do průmyslové zóny z obydlého území města.

Aktuální stav: Realizace projektu přispěla k odvedení transitní nákladní dopravy z Polenska na silnici I/38.


Číslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu výstavby komunikace v kategorii S9,5 přispěje k větší plynulosti a bezpečnosti dopravy a odvede tranzitní dopravu a dopravu do jihlavské průmyslové zóny z obydlých částí města Jihlavy kolem současného vedení trasy silnice II/352.

Aktuální stav: Realizace projektu přispěla k větší plynulosti a bezpečnosti dopravy a odvedla transitní dopravu do průmyslové zóny z obydlých částí města Jihlavy.




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			323 295,00	37 975,00	0,15	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			323 295,00	37 975,00	0,15	
01.03.01	Výběrová řízení	1	57 120,00	57 120,00	0,00	0,03	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	1	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	1	225 000,00	225 000,00	0,00	0,10	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Nájemné	1	37 975,00	37 975,00	37 975,00	0,02	
02	Hlavní způsobilé výdaje			222 106 931,54	0,00	99,85	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	47 996,40	47 996,40	0,00	0,02	
02.02	Nákup nemovitostí			20 966 030,00	0,00	9,43	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	20 966 030,00	20 966 030,00	0,00	9,43	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			353 430,00	0,00	0,16	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	1	73 780,00	73 780,00	0,00	0,03	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	1	279 650,00	279 650,00	0,00	0,13	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	1	409 140,00	409 140,00	0,00	0,18	
02.05	Stavební a technologické činnosti			200 330 335,14	0,00	90,06	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	1 031 685,00	1 031 685,00	0,00	0,46	
02.05.02	Pořízení staveb	1	199 298 650,14	199 298 650,14	0,00	89,60	
02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00	




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem			3 022 799,06	0,00	1,36
03.01	Pořízení staveb	1	1 742 778,06	1 742 778,06	0,00	0,78
03.02	Ostatní nezpůsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	292 171,00	292 171,00	0,00	0,13
03.03	Stavební dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	1	112 931,00	112 931,00	0,00	0,05
03.04	Technický dozor investora	1	37 900,00	37 900,00	0,00	0,02
03.05	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	1	49 070,00	49 070,00	0,00	0,02
03.06	Pozemky včetně ostatních nezpůsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	787 495,00	787 495,00	0,00	0,35
03.07	DPH 9/20	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	DPH 19/20	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09	Výběrová řízení	1	454,00	454,00	0,00	0,00
04	Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů			222 430 226,54	37 975,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů			225 453 025,60	37 975,00	101,36
06	Příjmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Způsobilé výdaje po odečtení příjmů			222 430 226,54	37 975,00	100,00




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	225 453 025,60
Celkové způsobilé výdaje:	222 430 226,54
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 022 799,06
Celkové způsobilé investiční výdaje:	222 392 251,54
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	37 975,00
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	222 430 226,54
Veřejné prostředky:	16 682 267,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	205 747 959,54
z toho EU:	189 065 692,55
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	222 430 226,54
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	3 022 799,06





Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2009
Částka dotace:	88 364 115,57
Z toho neinvestiční:	35 126,87
Skutečnost - částka dotace:	88 360 813,32
Skutečnost - z toho neinvestiční:	35 126,87
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	02.03.2010
Částka dotace:	29 541 835,07
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	29 541 835,07
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.07.2010
Částka dotace:	32 011 736,10
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	32 011 736,10
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2010
Částka dotace:	34 749 706,42
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	34 749 706,42
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	02.06.2011
Částka dotace:	21 083 868,63
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
Číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	190 763 071,30
Aktuální stav:	189 065 692,55

12. Přílohy

Název přílohy:	účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur
Číslo přílohy:	37
Požadovaná příloha:	Příloha
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:	Heroltice_Soupiska faktur05.xls
Popis:	

Název přílohy:	oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu
Číslo přílohy:	38
Požadovaná příloha:	Příloha
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:	
Popis:	




Finální verze (ROP-IP)

Název přílohy: dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem
Číslo přílohy: 39
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:
Výběrové řízení - měření hlukové zátěže

Název přílohy: doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž
Číslo přílohy: 40
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:
Povolení k předčasnému užívání stavby
Zápis o odevzdání a převzetí stavby - protokol celkový
Potvrzení o odstranění vad a nedodělků stavby

Název přílohy: u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku
Číslo přílohy: 43
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Název přílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)
Číslo přílohy: 44
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Datum schválení:
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:
Fotodokumentace stálé vysvětlující tabulky

Název přílohy: Popis realizace projektu
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Datum schválení:
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha: priloha-mz-05.doc
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



1. Popis realizace projektu za sledované období (01.10.2010 – 06.05.2011)

Práce na SO 801 Úprava stávající zeleně
Odevzdání a převzetí stavby
Odstranění vad a nedodělků
Kontrolní měření hluku (úhrada došlé faktury dne 06. 05. 2011)

2. Další plán realizace projektu

Realizace projektu je ukončena
Kolaudační souhlas
Povýšení hodnoty dlouhodobého majetku kraje Vysočina ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Předmětná komunikace bude provozována podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Provoz bude zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace s finančním krytím nákladů ze svého rozpočtu.



ROP
Jihovýchod



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u: závěrečné MZ)

Realizací projektu bylo dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů: 1 ks

Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů: 1 ks

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem: 3,12 km

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí: 3,12 km

**4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá
nápravná opatření**

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

5. Jiné peněžní příjmy v průběhu realizace projektu		
Typ příjmu:		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Etapa celkem		
Plán jiných peněžních příjmů na další sledované období:		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Projekt celkem		

6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni>

7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)


Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.00880
Název příjemce: Vysočina
Číslo smlouvy: 1
Číslo žádosti o platbu: 05/00880
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu: 16.05.2011
Závěrečná žádost: Ano

2. Bankovní spojení

Název banky: Volksbank CZ
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200076147/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0500880
Specifický symbol:
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



3. Finanční údaje - předpokládané

Celkové výdaje:	22 812 121,27
Celkové způsobilé výdaje celkem:	22 793 371,47
Celkové způsobilé výdaje investiční:	22 793 371,47
Celkové způsobilé výdaje neinvestiční:	0,00
Výdaje na nákup pozemků:	
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Požadovaná částka dotace celkem:	21 083 868,60
Požadovaná částka dotace investiční:	21 083 868,60
Požadovaná částka dotace neinvestiční:	0,00
Skutečné příjmy:	0,00

Zdůvodnění platby:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Závěrečná monitorovací zpráva

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení:

Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jinou obdobnou, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU.


Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

