

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 1vaN1PM00101

## 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**Příjemce:** Vysočina

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/15.01184

**Název projektu:** II/402 Třešť - křiž. s I/38

**Kontaktní osoba:** Žižka Radek

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** zizka.r@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602192

## 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 1

**Typ zprávy:** Závěrečná monitorovací zpráva

**Předpokládané datum předložení:** 27.05.2011

**Sledované období:** 28.04.2011 - 30.05.2011

## 3. Indikátory hlášení

**Kód nár. číselníku:** 00.07.

**Název indikátoru:** Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

**Jednotka:** Počet


**Výchozí hodnota:** 0,00

**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00


**Dosažená hodnota:** 0,00

**Cílová hodnota:** 0,00

**Datum dosažené hodnoty:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)

**Kód nár. číselníku:** 00.08.  
**Název indikátoru:** Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**


**Kód nár. číselníku:** 00.09.  
**Název indikátoru:** Počet zklidněných průtahů  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 00.10.  
**Název indikátoru:** Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních křižovatek  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. číselníku:** 00.11.  
**Název indikátoru:** Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb  
**Jednotka:** Počet  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. číselníku:	00.12.
Název indikátoru:	Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	4,50
Cílová hodnota:	4,50
Datum dosažené hodnoty:	30.04.2011
Kód nár. číselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**4. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ: 001  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zajištění organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 45 800,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 21.06.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.06.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

IS engineering s.r.o.	25975609	45 800,00
-----------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 002  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano  
 Číslo ISVZ: 60047024  
 Název VŘ: VŘ na zhotovitele stavebních prací  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 37 579 536,34  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.07.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.09.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


STRABAG a.s.	60838744	37 579 536,34
--------------	----------	---------------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001  
 Datum podpisu: 13.09.2010  
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 37 579 536,34  
 Popis změn řešených dodavatelem:  
 Dodatek č. 1 řeší úpravu chybného výpočtu DPH ve smlouvě o dílo.

Pořadí: 002  
 Datum podpisu: 18.10.2010  
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 37 388 972,12  
 Popis změn řešených dodavatelem:

Důvodem uzavření dodatku č.2 je zjištěný nesoulad mezi PD ve stupni DOS+ZDS a položkovým soupisem prací, který tvoří přílohu smlouvy o dílo.



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 003  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: VŘ na zpracovatele Ekonomického a finančního hodnocení projektu  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 29 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.06.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 29.06.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


EUFC CZ s.r.o.	26942364	29 000,00
----------------	----------	-----------

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001  
 Datum podpisu: 27.09.2010  
 Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 29 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatek č. 1 řeší úpravu termínu plnění díla. Nemá vliv na cenu díla.



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)


Pořadové číslo VŘ: 004  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zajištění technického dozoru investora stavby  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 116 520,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.08.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.08.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Ivo Toman	76205053	116 520,00
-----------	----------	------------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod




Finální verze (ROP-IP)


Pořadové číslo VŘ: 005  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Zajištění autorského dozoru  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 87 500,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.08.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.08.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

PROfi Jihlava spol. s r. o.	18198228	87 500,00
-----------------------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod






Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo VŘ: 006  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Výkon koordinátora BOZP  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 85 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 17.08.2010  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.08.2010  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Vysplan s.r.o.	27717089	85 000,00
----------------	----------	-----------



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



## 5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

**Stav při podání projektové žádosti:** Na stránkách [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie:  
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie  
[http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz\\_dok.asp?id\\_org=450008&id\\_ktg=300446&p1=9051](http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300446&p1=9051)

**Stav aktuální:** Beze změny.

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

**Stav při podání projektové žádosti:** Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

**Stav aktuální:** Po ukončení projektu bylo místo realizace (konec 2. úseku u Stonařova) označeno stálou vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace stálé vysvětlující tabulky je přílohou monitorovací zprávy.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:


**Stav při podání projektové žádosti:** Stavba je po dobu realizace označena 2 ks velkoplošného billboardu dle Pravidel publicity ROP JV. Přestože je realizace projektu rozdělena na 2 úseky, během rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace je vyloučena veřejná doprava. Není tedy průjezdný ani úsek ve staničení km 10,810 - 12,950 (úsek je ve vyhovujícím stavu) a jsou tak využity 2 ks billboardu. A sice na začátku úpravy (km 8,330) a na jejím konci (km 14,973).

**Stav aktuální:** Stavba byla po dobu realizace označena 2 kusy velkoplošných billboardů dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboardů je přílohou monitorovací zprávy.

## 6. Rovné příležitosti

## 7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Číslo: 11  
Název environmentálního kritéria: Zahrnuje projekt využívání recyklátů?  
Výchozí hodnota: 0,00  
Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00  
Dosažená hodnota: 8 043,00  
Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Hodnota zahrnuje recyklaci na místě, dosypání krajnic recyklátem a úpravu hospodářských sjezdů recyklátem - viz průvodní zpráva PD.

Aktuální stav: Výpočet dosažené hodnoty:  
recyklace na místě -  $14\,558\text{ m}^2 \times 0,18\text{ m} = 2620\text{ m}^3 \times 2,45\text{ t/m}^3 = 6419\text{ t}$   
dosypání krajnic recyklátem -  $6280\text{ m}^2 \times 0,1\text{ m} = 628\text{ m}^3 \times 2,45\text{ t/m}^3 = 1539\text{ t}$   
úprava hosp.sjezdů recyklátem -  $346\text{ m}^2 \times 0,1\text{ m} = 34,6\text{ m}^3 \times 2,45\text{ t/m}^3 = 85\text{ t}$   
Celkem využití recyklátů: 8043 t

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 39  
Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení zatížení transiitní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Modernizace komunikace umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.


Aktuální stav: V předmětných úsecích komunikace II/402 bylo dosaženo stavebního a technického stavu, který odpovídá normovým požadavkům a rovněž požadavkům provozu na těchto komunikacích. Došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti dopravy a plynulosti provozu, což je pozitivní z pohledu vlivu na životního prostředí

Číslo: 66  
Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Po realizaci projektu se na předmětných úsecích komunikace již nevyskytují místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**8. Rozpočet projektu**

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			156 960,00	0,00	0,35	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			156 960,00	0,00	0,35	
01.03.01	Výběrová řízení	1	54 960,00	54 960,00	0,00	0,12	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	1	102 000,00	102 000,00	0,00	0,23	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní způsobilé výdaje			44 297 066,07	0,00	99,65	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	102 863,12	102 863,12	0,00	0,23	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			34 800,00	0,00	0,08	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	1	34 800,00	34 800,00	0,00	0,08	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	1	144 270,00	144 270,00	0,00	0,32	
02.05	Stavební a technologické činnosti			44 015 132,95	0,00	99,01	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	44 015 132,95	44 015 132,95	0,00	99,01	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod




### Finální verze (ROP-IP)

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem			93 530,68	0,00	0,21
03.01	Ostatní nezpůsobilé výdaje související s pořízením staveb	1	56 385,90	56 385,90	0,00	0,13
03.02	Výběrová řízení	1	15 468,00	15 468,00	0,00	0,03
03.03	Výdaje na povinnou publicitu	1	21 676,78	21 676,78	0,00	0,05
04	Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů			44 454 026,07	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů			44 547 556,75	0,00	100,21
06	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Způsobilé výdaje po odečtení příjmů			44 454 026,07	0,00	100,00

## 9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
<b>Celkové zdroje:</b>	44 547 556,75
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	44 454 026,07
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	93 530,68
<b>Celkové způsobilé investiční výdaje:</b>	44 454 026,07
<b>Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:</b>	0,00
<b>Příjmy projektu:</b>	0,00
<b>Příjmy způsobilé:</b>	0,00
<b>Příjmy nezpůsobilé:</b>	0,00
<b>Způsobilé výdaje bez příjmů:</b>	44 454 026,07
<b>Veřejné prostředky:</b>	6 668 103,92
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpočtu RR:</b>	37 785 922,15
z toho EU:	37 785 922,15
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:</b>	44 454 026,07
<b>Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:</b>	93 530,68



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.05.2011
Částka dotace:	37 785 922,15
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00


**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
Číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	38 421 686,27
Aktuální stav:	37 785 922,15

**12. Přílohy**

Název přílohy:	účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur
Číslo přílohy:	19
Požadovaná příloha:	Příloha
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:	TREST_Soupiska faktur.xls
Popis:	

Název přílohy:	oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu
Číslo přílohy:	20
Požadovaná příloha:	Příloha
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:	
Popis:	



Finální verze (ROP-IP)

Název přílohy: doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž

Číslo přílohy: 22

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Doloženy následující dokumenty:  
Zápis o předání a převzetí staveniště  
Zápis o předání a převzetí dokončené stavby  
Potvrzení, že stavební úpravy jsou provedeny v souladu se Souhlasem k provedení stavebních úprav

Název přílohy: u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku

Číslo přílohy: 25

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Záznam z kontrolního dne č. 1 - 6  
Stavební deník za období 21.9.2010 - 15.11.2010

Název přílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálů)

Číslo přílohy: 26

Požadovaná příloha: Příloha

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0


Datum schválení:

Přílohu zadal: ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Doložena fotodokumentace velkoplošných billboardů a stále vysvětlující tabulky.




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**Název přílohy:** Popis realizace projektu  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:** Popis realizace projektu - II402-Třešť-kříž138.doc  
**Popis:**  
Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.

**Název přílohy:** Fotodokumentace - realizace  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**  
Na CD přiložena Fotodokumentace - realizace stavebních prací.

**Název přílohy:** Protokol o povýšení hodnoty DHM  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** ZIZKA.R@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**  
Protokol o povýšení hodnoty DHM včetně Hlavní knihy KSÚSV, p. o.





## **13. Čestné prohlášení**

**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 1. Popis realizace projektu za sledované období (21. 9. 2010 - 30. 4. 2011)

V rámci závěrečné monitorovací zprávy je popisováno sledované období od 21. 9. 2010 do 30. 4. 2011, což je zároveň datum ukončení fyzické realizace projektu.

Dne 21. 9. 2010 bylo předáno staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Ve sledovaném období byly prováděny následující stavební práce v souladu se zpracovanou PD:

Objekt SO 101 silnice II/402 byl rozdělen na dva úseky.

Úsek č. 1 byl od konce intravilánu města Třešť do km 10,810. Délka rekonstruovaného úseku je 2 480 m.

Úsek č. 2 je dlouhý 2 023 m a začíná v km průběžného staničení 12,950 a končí v km 14,973 na začátku městyse Stonařov.

V úseku č. 1 bylo provedeno rozfrézování vozovky a reprofilace za studena s použitím cementu a asfaltového pojiva. Na tuto vrstvu byly položeny asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm a ACO 11+ v tl. 40 mm. Zpevnění krajnic bylo provedeno vyfrézovanou asfaltovou drtí v tl. 100 mm. Projekt stupně ZDS uvažoval v úseku č. 1 s rekonstrukcí tří propustků. V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že propustek v km 9,554 není třeba rekonstruovat a propustek v km 10,376 nebyl nalezen. Proto byl rekonstruován pouze propustek v km 8,490.

Na úseku č. 2 bylo provedeno odfrézování horní asfaltové vrstvy v tl. cca 55 mm. Po očištění povrchu byla provedena sanace mrazových trhlin a krajů vozovky. Sanované úseky byly zaměřeny a zakresleny v DSPS. V průběhu prací byl objeven nefunkční, zanesený propustek na konci úseku a bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Rekonstruovaný propustek je rovněž zakreslen v DSPS. Na odfrézovaný povrch byly položeny asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a ACO 11+ v tl. 40 mm. Krajnice byly zpevněny vyfrézovanou asfaltovou drtí v tl. 100 mm.

Na obou úsecích byly osazeny směrové sloupky, osazeno svislé dopravní značení, provedeno VDZ a zpevněny hospodářské sjezdy dle PD.

V rámci SO 102 byly rekonstruovány povrchy na dvou úsecích objížďkových tras. Na silnici II/403 bylo provedeno v km 29,490 – 29,990 průběžného staničení odfrézování asfaltové vrstvy a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm. Na silnici III/4069 v km 2,684 – 3,184 byla položena vrstva z ACO 11+ v tl. 40 mm s vyrovnáním profilu v prům. tl. 20 mm. Na obou úsecích bylo provedeno zpevnění krajnic vyfrézovanou asfaltovou drtí.

Realizace projektu byla ukončena. Ke dni 30. 12. 2010 byla hodnota investice realizovaná v rámci projektu II/402 Třešť – křiž. s I/38 zařazena do majetku kraje Vysočina ve správě KSÚSV, příspěvkové organizace. Kopie Protokolu o povýšení hodnoty DHM včetně Hlavní knihy KSÚSV, p.o., je přílohou monitorovací zprávy.

## 2. Další plán realizace projektu

Realizace projektu byla ukončena. Po vyúčtování projektu budou vypracovávány pravidelné monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu podle pravidel ROP JV. V následujícím období bude hodnota investice realizovaná v rámci projektu II/402 Třešť – křiž. s I/38 zařazena do majetku kraje Vysočina ve správě KSÚSV, příspěvkové organizace. Předmětné úseky komunikace II/402 budou provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Provoz bude zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů ze svého rozpočtu.

## 3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Realizací projektu bylo dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem: **4,5 km**

## 4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis změny v projektu:

Přesun způsobilých výdajů do nezpůsobilých na základě vypořádání formálních náležitostí

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 10.2.2011

Přijatá opatření:

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

<p>Popis změny v projektu: Změna data ukončení projektu z důvodu posunu termínu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace</p>
<p>Datum oznámení pracovišti ÚRR: 6.4.2011</p>
<p>Přijatá opatření: Protokol o provedení změny a souhlas se změnou</p>

5. Příjmy projektu v průběhu realizace projektu		
Příjmy připadající na způsobilé výdaje		Kč
1		
2		
3		
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje		Kč
1		
2		
3		
Etapa celkem		
Plán příjmů na další 3 měsíce		
Příjmy připadající na způsobilé výdaje		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		



**ROP**  
Jihovýchod



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

3	
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	
Typ příjmu	Výše příjmu (Kč)
1	
2	
3	
Projekt celkem	

6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly	Ex-ante fyzická kontrola	Číslo kontroly	1/CZ.1.11/1.1.00/15.01184
Datum zahájení	30.3.2011	Datum ukončení	30.3.2011
Výsledek kontroly	bez nedostatků		
Nápravná opatření splněna	nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		


## Zjednodušená žádost o platbu

### 1. Identifikační údaje

Název projektu: II/402 Třešť - křiž. s I/38  
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/15.01184  
Název příjemce: Vysočina  
Číslo smlouvy: 1  
Číslo žádosti o platbu: 01/01184  
Modifikovaná platba: Ne  
Typ žádosti: Ex-post  
Datum finalizace žádosti o platbu: 12.05.2011  
Závěrečná žádost: Ano

### 2. Bankovní spojení

Název banky: Volksbank CZ  
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200241958/6800  
Měna účtu: CZK  
Konstantní symbol:  
Variabilní symbol: 0101184  
Specifický symbol:  
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### **3. Finanční údaje - předpokládané**

<b>Celkové výdaje:</b>	44 547 556,75
<b>Celkové způsobilé výdaje celkem:</b>	44 454 026,07
<b>Celkové způsobilé výdaje investiční:</b>	44 454 026,07
<b>Celkové způsobilé výdaje neinvestiční:</b>	0,00
<b>Výdaje na nákup pozemků:</b>	
<b>Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:</b>	0,00
<b>Požadovaná částka dotace celkem:</b>	37 785 922,15
<b>Požadovaná částka dotace investiční:</b>	37 785 922,15
<b>Požadovaná částka dotace neinvestiční:</b>	0,00
<b>Skutečné příjmy:</b>	0,00

**Zdůvodnění platby:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



#### **4. Přílohy žádosti o platbu**

**Název přílohy:** Monitorovací zpráva  
**Číslo přílohy:**  
**Požadovaná příloha:**  
**Počet listů:**  
**Počet vyhotovení:**  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**Přílohu zadal:** ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





## 5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jinou obdobnou, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....  
podpis



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

