


Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: II/411 Moravské Budjovice - hranice kraje
Íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/15.01188
Název příjemce: Vysočina
Íslo smlouvy: 2
Íslo žádosti o platbu: 01/01188
Modifikovaná platba: Ano
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu: 13.07.2011
Závazná žádost: Ne


2. Bankovní spojení

Název banky: Volksbank CZ
Účet příjemce - íslo účtu a kód banky: 000000-4200241966/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0101188
Specifický symbol:
Účet zizovatele příjemce - íslo účtu a kód banky:



3. Finan ní údaje - p edpokládané


Celkové výdaje:	55 805 299,53
Celkové zp sobilé výdaje:	55 713 299,53
Celkové nezp sobilé výdaje:	92 000,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	0,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Celkové zp sobilé výdaje platby bez p íjm (finan ní mezera):	55 713 299,53
Celkové zp sobilé výdaje platby bez p íjm (finan ní mezera) - investi ní:	55 713 299,53
Celkové zp sobilé výdaje platby bez p íjm (finan ní mezera) - neinvesti ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	47 356 304,60
Požadovaná ástka dotace investi ní:	47 356 304,60
Požadovaná ástka dotace neinvesti ní:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Zd vodn ní platby:	



4. P ílohy žádosti o platbu



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Estní prohlášení

Žadatel estní prohlašuje, že v p ípad , že mu vznikne nárok na odpo et dan z p idané hodnoty, tento nárok nebude uplat ovat, pokud m l zahrnuto DPH jako zp sobilý výdaj v žádosti o platbu.

P íjemce podpory estní prohlašuje, že v p ípad , že na innost, která je p edm tem pomoci dle Smlouvy v p íslušném období, pro které je pomoc p iznána, ne erpá žádnou další dotaci, podporu, fin. p ísp vek i jím obdobné, a to ani z jiných rozpo tových kapitol státního rozpo tu R, státního fondu i jiných SF nebo jiných prost edk EU.

P íjemce podpory estní prohlašuje, že má k datu p edložení žádosti o platbu vypo ádány veškeré splatné závazky v í státním fond m a státním institucím.

P íjemce estní prohlašuje, že v rámci práv administrované p edložené žádosti o platbu, která obsahuje zp sobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpe ení, nepožaduje proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpe ení od eské správy sociálního zabezpe ení, že si ani o proplacení ástky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od eské správy sociálního zabezpe ení nepožádá.


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 1vsjdPM00102

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Vyso ina

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/15.01188

Název projektu: II/411 Moravské Bud jovice - hranice kraje

Kontaktní osoba: Kremlá ková Mirka

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: kremlackova.m@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 1

Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP

P edpokládané datum p edložení: 20.07.2011

Sledované období: 17.03.2011 - 30.07.2011

3. Indikátory hlášení

Kód nár. íselníku: 00.07.

Název indikátoru: Po et postavených nebo technicky zhodnocených most

Jednotka: Po et

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00


Dosažená hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 1,00

Datum dosažené hodnoty:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. íselníku: 00.08.
Název indikátoru: Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 00.09.
Název indikátoru: Po et zklidn ných pr tah
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 00.10.
Název indikátoru: Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních k ižovatek
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 00.11.
Název indikátoru: Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Finální verze (ROP-IP)

Kód nár. íselníku: 00.12.
Název indikátoru: Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 10,93
Datum dosažené hodnoty:

Kód nár. íselníku: 61.01.09
Název indikátoru: Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Finanční a ekonomické hodnocení projektu
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmílovaná cena v Kč bez DPH: 29 000,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 02.06.2010
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 29.06.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

EUFC CZ s.r.o.	26942364	29 000,00
----------------	----------	-----------

Dodatky V :

Pořadí: 001
Datum podpisu: 27.09.2010
Skutelná cena V po podpisu dodatku: 29 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Změna v termínu plnění díla. Původní text v čl. VIII., odst. 1, se ruší a nahrazuje se novým textem, kde se smlouva uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2011.

Finální verze (ROP-IP)


Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění koordinátora BOZP
Vyplované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 91 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 85 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 07.03.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.03.2011
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Vysplan s.r.o.	27717089	85 000,00
----------------	----------	-----------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)


Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění technického dozora investora
Vyplované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 147 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 120 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.03.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.03.2011
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Ing. Petr Brunclík	46318071	120 000,00
--------------------	----------	------------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)

Pořadové číslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění autorského dozora
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 98 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 90 200,00
Předpokládané/skutkové datum zahájení V : 16.03.2011
Předpokládané/skutkové datum ukončení V : 28.03.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.	42767377	90 200,00
-------------------------------------	----------	-----------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)


Po adové číslo V : 005
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby
Vyplované údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 95 000,00
Předpokládané/skutné datum zahájení V : 03.08.2010
Předpokládané/skutné datum ukončení V : 30.08.2010
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	62508822	95 000,00
--------------------------------	----------	-----------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)


Po adové číslo V : 006
Je V evidováno v ISVZ: Ano
číslo ISVZ: 60051351
Název V : Pořízení staveb
Vyplované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 119 151 039,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 113 689 475,51
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 14.10.2010
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 24.02.2011
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

EUROVIA CS, a.s.	45274924	113 689 475,51
------------------	----------	----------------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)


Pořadové číslo V : 007
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění kácení stromů
Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předem tu: Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 199 100,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 198 380,00
Předpokládané/skutné datum zahájení V : 11.01.2011
Předpokládané/skutné datum ukončení V : 26.01.2011
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	00090450	198 380,00
---	----------	------------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Finální verze (ROP-IP)


Po adové číslo V : 008
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zajištění vícetisk PD
Vyplované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 33 333,33
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 6 580,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 22.03.2011
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 29.04.2011
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.	42767377	6 580,00
-------------------------------------	----------	----------



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Na webových stránkách kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projektů financovaných prostřednictvím Strukturálních fondů Evropské unie:

Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie (http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300446&p1=9051)

Stav aktuální: Beze změn.

Způsob zajištění publicity: Stálá výsvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou výsvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Beze změn.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:


Stav při podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace označena (na jejím začátku a konci) velkoplošným billboardem dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální: Před zahájením stavebních prací byly osazeny na začátku a konci úseku velkoplošné billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy budou označovat místo stavby po dobu realizace stavebních prací, po jejich ukončení bude osazen kámen s pamětní deskou dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboardu je přílohou monitorovací zprávy.

6. Rovné příležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 11

Název environmentálního kritéria: Zahrnuje projekt využívání recyklát ?

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota z poslední MZ: 0,00

Dosažená hodnota: 0,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Dle doplnění projektanta k PD, bude množství uvedeného asfaltového recyklátu využito jako materiál na dosypání krajnic a úpravu hospodářských sjezdů. Nevyužitý materiál bude odvezen dle dispozic investora k další recyklaci na skládku KSUSV, p.o.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 39

Název environmentálního kritéria: Píspívá projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Modernizace komunikace II/411 v uvedeném úseku, od Moravských Budjovic na hranici kraje Vysočina, umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se odtahová akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Aktuální stav:

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:


Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav:



8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusů [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvestiční [K]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje			169 200,00	0,00	0,12	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnanců	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotoví)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje			169 200,00	0,00	0,12	
01.03.01	Výbavní práce	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,04	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultace, odborné a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru			109 200,00	0,00	0,08	
01.03.03.01	Koordinátor BOZP	1	109 200,00	109 200,00	0,00	0,08	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízení majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní způsobilé výdaje			143 588 966,80	0,00	99,88	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu			84 000,00	0,00	0,06	
02.01.01	Billboardy	2	30 000,00	60 000,00	0,00	0,04	
02.01.02	Pamětní deska	1	24 000,00	24 000,00	0,00	0,02	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			74 800,00	0,00	0,05	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	1	34 800,00	34 800,00	0,00	0,02	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce			40 000,00	0,00	0,03	
02.03.02.01	Víceúrovňový PD	4	10 000,00	40 000,00	0,00	0,03	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor			294 000,00	0,00	0,20	




Finální verze (ROP-IP)

02.04.01	Technický dozor investora	1	176 400,00	176 400,00	0,00	0,12
02.04.02	Autorský dozor	1	117 600,00	117 600,00	0,00	0,08
02.05	Stavební a technologické innoosti			143 136 166,80	0,00	99,57
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené			143 136 166,80	0,00	99,57
02.05.01.01	Po ízení staveb	1	142 897 246,80	142 897 246,80	0,00	99,40
02.05.01.02	Kácení strom	1	238 920,00	238 920,00	0,00	0,17
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem			92 000,00	0,00	0,06
03.01	Výb rová ízení	1	92 000,00	92 000,00	0,00	0,06
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm			143 758 166,80	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm			143 850 166,80	0,00	100,06
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm			143 758 166,80	0,00	100,00



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




9. P ehled financování

	Výdaje projektu (v K)
Celkové zdroje:	143 850 166,80
Celkové zp sobilé výdaje:	143 758 166,80
Celkové nezp sobilé výdaje:	92 000,00
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	143 758 166,80
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí zp sobilých výdajů bez příjmů :	143 758 166,80
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezp sobilých výdajů :	92 000,00
Veřejné prostředky:	21 563 725,02
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	122 194 441,78
z toho EU:	122 194 441,78

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.07.2011
částka dotace:	47 356 304,60
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2011
částka dotace:	51 000 000,00
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.01.2012
částka dotace:	23 838 137,18
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00



11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace
 číslo prioritního tématu: 23
 Odhad výdaj (K):
 Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 122 194 441,78
 Aktuální stav: 122 194 441,78

12. P ílohy

Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení
 společ n se soupiskou faktur

číslo p ílohy: 19

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou:

- výkaz výdaj vynaložených p íjemcem
- ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z ú tu)

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t) projektu

číslo p ílohy: 20

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Popis:

Sou ástí p ílohy jsou ú etní deníky a odd lené ú etnictví pomocí analytických ú t .



Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku
íslo p ílohy: 25
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:

Sou ástí p ílohy je:

- stavební deník stavby "II/411 Moravské Bud jovice - hranice kraje,
- zápisy z kontrolních dn . 1 - 13,
- Zápis o p edání staveníšt zhotoviteli ze dne 28. 3. 2011.

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálů)
íslo p ílohy: 26
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace zajišt ní publicity formou velkoplošných billboard v pr b hu realizace k projektu v tišt né podob (ze dne 26. 5. 2011) za období od 28. 3. 2011 do 30. 6. 2011.

Název p ílohy: Popis realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: popis realizace - II411 MB - hr.kr..doc
Popis:

Sou ástí p ílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu . 10/2009 EX.

Název p ílohy: Fotodokumentace pr b hu realizace stavby

íslo p ílohy:

**Požadovaná
p íloha:**

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha:

Popis:

Sou ástí p ílohy je fotodokumentace pr b hu realizace stavby.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Estní prohlášení

P íjemce estn prohlašuje,
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk).
P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



1. Popis realizace projektu za sledované období (předání stavby 28. 3. 2011 – 30. 6. 2011)

V rámci monitorovací zprávy je popisováno sledované období od předání staveniště dne 28. 3. 2011 do 30. 6. 2009, což je zároveň datum ukončení první etapy fyzické realizace projektu.

Dne 28. 3. 2011 proběhlo předání staveniště zhotoviteli, společnosti EUROVIA CS, a.s.

V uvedeném období byly dokončeny tyto práce:

- frézování na celém úseku stavby,
- sanace krajnic,
- rekonstrukce stávajících propustků a výstavba nových propustků včetně úpravy vtoku a výtoku,
- odfrézování pařezů, čištění a hloubení příkopů,
- pokládka podkladní asfaltové vrstvy,
- rekonstrukce mostu č. 411-011,
- provedení spojovacího postřiku,
- pokládka ložné vrstvy,
- zahájení zemních prací v místech, kde bude osazeno svodidlo,
- příprava PD, získání příslušného povolení a zajištění veřejné zakázky na rekonstrukci opěrné zdi v k.ú. Dešov (v km 14,5). Rekonstrukce opěrné zdi bude financována z rozpočtu kraje Vysočina a bude probíhat souběžně s realizací projektu „II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje“, který je financován z ROP JV. Dne 27. 5. 2011 byl návrh rekonstrukce opěrné zdi konzultován s pracovníky OIP ÚRR Jihlava.

2. Další plán realizace projektu (1. 7. 2011 – 30. 9. 2011)

V uvedeném období budou realizovány tyto práce:

- pokládka obrusné vrstvy,
- úprava krajnic,
- osazení svodidel a dopravního značení,
- vegetační úpravy,
- dokončení čištění příkopů.

Souběžně s realizací projektu bude během července a srpna 2011 realizována rekonstrukce opěrné zdi v k.ú. Dešov (v km 14,5 provozního staničení). Po dokončení této úpravy bude v dotčeném úseku dokončena pokládka asfaltových vrstev, osazení svodidel a dopravního značení.

Předpoklad uvedení části stavby do provozu, před jejím celkovým dokončením, je k 30. 9. 2011.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Realizací projektu bude dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem: **10,93 km**

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů: **1**

4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis změny v projektu:

Změna hodnot indikátorů o počet postavených a technicky zhodnocených mostů.

Změna údaje ve výběrovém řízení s pořadovým číslem 006 (Pořízení staveb).

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 31.1.2011

Přijatá opatření:

Protokol o provedení změny s souhlas se změnou

Popis změny v projektu:

Skutečný vývoj fakturace.

Datum oznámení pracovišti ÚRR: 23.6.2011

Přijatá opatření:

Protokol o provedení změny s souhlas se změnou

Popis změny v projektu: Projekt využije režim modifikovaných plateb.	
Datum oznámení pracovišti ÚRR:	1.7.2011
Přijatá opatření: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt „II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje“ v rámci podpory 1.1 – modifikované platby.	
Popis změny v projektu: Zvýšení nezpůsobilých výdajů	
Datum oznámení pracovišti ÚRR:	13.7.2011
Přijatá opatření: Protokol o provedení změny a souhlas se změnou	

5. Jiné peněžní příjmy v průběhu realizace projektu

Typ příjmu:	Výše příjmu (Kč)
1	
2	
3	
Etapa celkem	
Plán jiných peněžních příjmů na další sledované období:	

Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)	
1			
2			
3			
Projekt celkem			
6. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly	Ex-ante fyzická kontrola	Číslo kontroly	1/CZ.1.11/1.1.00/15.01188
Datum zahájení	3. 3.2011 (fyzická část)	Datum ukončení	7. 3. 2011 (administrativní část)
Výsledek kontroly	bez nedostatků		
Nápravná opatření splněna	nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			

Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena
---------------------------	---

7. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/dokumenty-ke-stazeni>

7. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

7. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)