

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 211J8PM00101

1. Údaje o projektu


Prioritní osa:	11.1 Dostupnost dopravy
Oblast podpory:	11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Jihovýchod
P íjemce:	Kraj Vyso ína
Registra ní íslo projektu:	CZ.1.11/1.1.00/21.01330
Název projektu:	II/150 Havlí k v Brod - Okrouhlice
Kontaktní osoba:	Kremlá ková Mirka
Adresa:	Jihlava, Žižkova, 1882, 58601
E-mail:	kremlackova.m@kr-vysocina.cz
Telefon:	564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení


Po adí:	1
Typ zprávy:	Hlášení o pokroku
P edpokládané datum p edložení:	08.04.2013
Sledované období:	10.09.2012 - 09.03.2013

3. Indikátory hlášení

Kód nár. íselníku:	00.07.
Název indikátoru:	Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	



Kód nár. íselníku:	00.11.
Název indikátoru:	Po et dalších nov zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. íselníku:	00.12.
Název indikátoru:	Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. íselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,61
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. íselníku:	61.01.09
Název indikátoru:	Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,61
Datum dosažené hodnoty:	



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 íslo ISVZ: 7202011010796
 Název V : Stavby - 04, komunikace
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 75 600 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 68 121 469,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 19.02.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 19.02.2013
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Skanska Transbeton, s.r.o.	60471778	68 121 469,00	



Regionální operační
 program NUTS 2
 Jihovýchod



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Na stránkách Kraje Vyso ina (www.kr-vysocina.cz) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie (<http://www.krvysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

Stav aktuální:

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální:

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:


Stav p i podání projektové žádosti: Stavba bude po dobu realizace ozna ena (na jejím začátku a konci) dvěma kusy velkoplošných billboard dle Pravidel publicity ROP JV.

Stav aktuální:

6. Rovné p íležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 39

Název environmentálního kritéria: P ísp je projekt ke snížení zatížení transi ní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: P eložka a rekonstrukce silnice II/150 v úseku Horní Chlístov - Okrouhlice, umožní plynulejší pr jezd vozidel a odstraní se prudké zatá ky. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav:

íslo: 66

Název environmentálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?


Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nenod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	86 492 520,44	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	49 200,00	49 200,00	0,00	0,06	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	5 406 394,00	0,00	6,25	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	5 406 394,00	5 406 394,00	0,00	6,25	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	81 036 926,44	0,00	93,69	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	80 865 416,44	80 865 416,44	0,00	93,49	
02.05.02	Jiné	1	171 510,00	171 510,00	0,00	0,20	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	14 355 706,92	36 500,00	16,60
03.01	Další dopl kové výdaje	1	400 000,00	400 000,00	36 500,00	0,46
03.02	Projektová dokumentace	1	2 922 717,00	2 922 717,00	0,00	3,38
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	480 000,00	480 000,00	0,00	0,55
03.04	Po ízení staveb - dle emailu ze dne 13.3.2012	1	10 412 989,92	10 412 989,92	0,00	12,04
03.05	Jiné	1	140 000,00	140 000,00	0,00	0,16
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	86 492 520,44	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	100 848 227,36	36 500,00	116,60
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	86 492 520,44	0,00	100,00

9. P ehled financování**Výdaje projektu (v K)**

Celkové zdroje:	100 848 227,36
Celkové zp sobilé výdaje:	86 492 520,44
Celkové nezp sobilé výdaje:	14 355 706,92
Celkové zp sobilé investí ní výdaje:	86 492 520,44
Celkové zp sobilé neinvestí ní výdaje:	0,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	0,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	12 973 878,07
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	73 518 642,37
z toho EU:	73 518 642,37




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.07.2013
částka dotace:	10 000 000,00
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00
Po adí žádosti o platbu:	02
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.10.2013
částka dotace:	16 000 000,00
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00
Po adí žádosti o platbu:	03
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.01.2014
částka dotace:	14 000 000,00
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00
Po adí žádosti o platbu:	04
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.07.2014
částka dotace:	10 000 000,00
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00
Po adí žádosti o platbu:	05
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	29.01.2015
částka dotace:	23 518 642,37
Z toho neinvesti ní:	0,00
Skute nost - částka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00



11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace
Íslo prioritního tématu: 23
Odhad výdaj (K):
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 73 518 642,37
Aktuální stav: 73 518 642,37

12. P ílohy

Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)
Íslo p ílohy: 34
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:
Dokládáme kopii uzav ené smlouvy s vybraným dodavatelem.

Název p ílohy: Popis realizace projektu
Íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: priloha-mz-II150 HB-Okrouhlice.doc
Popis:
Dokládáme p ílohu k Monitorovacímu hlášení - Popis realizace projektu.



Název p ílohy: Zápís o p edání a p evzetí staveníšt

íslo p ílohy:

Požadovaná

p íloha:

Po et list :

Po et vyhotovení:

Datum schválení:

P ílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ


P íloha:

Popis:

Sou ástí p ílohy je Zápís o p edání a p evzetí staveníšt .



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Ústní prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



1. Popis realizace projektu za sledované období (10. 9. 2012 – 9. 3. 2013)

V rámci monitorovacího hlášení je popisováno sledované období od 10. 9. 2012, což je datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, do 9. 3. 2013, což je období 6 měsíců po podpisu Smlouvy dle pokynů Příručky pro žadatele a příjemce.

Dne 19. 2. 2013 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavebních prací, společností Skanska Transbeton, s.r.o. Dne 1. 3. 2013 proběhlo předání staveniště.

2. Další plán realizace projektu (10. 3. 2013 – 30. 7. 2013)

V uvedeném období budou realizovány tyto práce:

- přípravné práce, kácení dřevin, skrývky ornice,
- stavební práce na jednotlivých stavebních objektech dle harmonogramu stavebních prací (zemní práce příprava pláně, založení propustů, konstrukce vozovky).

Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a časovým harmonogramem zhotovitele. Bude zpracována Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), která bude zpracovávána postupně dle jednotlivých objektů. Budou také osazeny informativní tabule (billboardy) pro zajištění publicity projektu na začátku a konci úseku stavby.

3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)

Realizací projektu bude dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů:	1
Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb:	2
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem:	1,61 km
Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů:	1
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí:	1,61 km

**4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá
nápravná opatření**

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

5. Jiné peněžní příjmy projektu

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – **ANO*** **NE*** (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky)

Typ příjmu:	Výše příjmu (Kč)
1	
2	
3	
Celkem	

Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu:

Typ příjmu	Výše příjmu (Kč)
1	
2	
3	
Projekt celkem	

* Nehodící se škrtněte.

6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006

RELEVANTNÍ POUZE PRO ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU

Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: **ANO*** **NE***

(V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočítaný finanční mezery v systému eCBA)

* Nehodící se škrtněte.

7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly	Ex-ante fyzická kontrola	Číslo kontroly	1/CZ.1.11/1.1.00/21.01330
Datum zahájení	19.7.2012	Datum ukončení	19.7.2012
Výsledek kontroly	bez nedostatků		
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>

8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)

8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)