

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2IY9NPM00101

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.1  
Dostupnost dopravy

**Oblast podpory:** 11.1.1  
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/1.1.00/21.01331

**Název projektu:** II/353 D1 - Rytí sko - Jamné, 2. stavba

**Kontaktní osoba:** Kremlá ková Mirka

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** kremlackova.m@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602181

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 1

**Typ zprávy:** Hlášení o pokroku

**P edpokládané datum p edložení:** 08.04.2013

**Sledované období:** 10.09.2012 - 09.03.2013

### 3. Indikátory hlášení

**Kód nár. íselníku:** 00.07.

**Název indikátoru:** Po et postavených nebo technicky zhodnocených most

**Jednotka:** Po et

**Výchozí hodnota:** 0,00

**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00

**Dosažená hodnota:** 0,00

**Cílová hodnota:** 1,00

**Datum dosažené hodnoty:**




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**Kód nár. íselníku:** 00.08.  
**Název indikátoru:** Po et vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. íselníku:** 00.12.  
**Název indikátoru:** Po et zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvat  
**Jednotka:** Po et  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. íselníku:** 61.01.00  
**Název indikátoru:** Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem  
**Jednotka:** km  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,76  
**Datum dosažené hodnoty:**

**Kód nár. íselníku:** 61.01.09  
**Název indikátoru:** Délka nov vybudovaných nebo rekonstruovaných silni ních obchvat m st a obcí  
**Jednotka:** km  
**Výchozí hodnota:** 0,00  
**Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Cílová hodnota:** 1,76  
**Datum dosažené hodnoty:**



**4. Výb rová ízení**


Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 7202011010796  
 Název V : Stavby - 04, komunikace  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Užší ízení (§28)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 115 000 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 107 649 888,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 06.03.2013  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 06.03.2013  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ano

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
EUROVIA CS, a.s.	45274924	53 824 944,00	
STRABAG a.s.	60838744	53 824 944,00	



Regionální operační  
 program NUTS 2  
 Jihovýchod



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Internetové stránky

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Na stránkách Kraje Vyso ina ([www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz)) existuje zvláštní odkaz pro publicitu projekt financovaných prost ednictvím Strukturálních fond Evropské unie:  
Téma - Doprava - Silni ní projekty spolufinancované ze zdroj Evropské unie  
(<http://www.krvysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/p1=9175>).

**Stav aktuální:**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po ukon ení projektu bude místo realizace ozna eno jedním kusem stálé vysv tlující tabulky dle Pravidel publicity ROP JV.

**Stav aktuální:**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Velkoplošný reklamní panel (billboard)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**


**Stav p i podání projektové žádosti:** Stavba bude po dobu realizace ozna ena (na jejím za átku a konci) dv ma kusy velkoplošných billboard dle Pravidel publicity ROP JV.

**Stav aktuální:**

## **6. Rovné p íležitosti**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo: 39

**Název environmentálního kritéria:** P ísp je projekt ke snížení zatížení transitzní a nákladní dopravou ?

### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Výstavba p eložky v úseku komunikace II/353 v obchvatu obce Jamné mezi m sty Jihlava a Ž ár nad Sázavou umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se astá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

### **Aktuální stav:**

íslo: 66

**Název environmentálního kritéria:** Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?


### **Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravn -bezpe nostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

### **Aktuální stav:**




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## **8. Rozpo et projektu**

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho neinvesti ní [K ]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje	0	0,00	145 645 930,00	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	33 272,40	33 272,40	0,00	0,02	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	2 300 418,00	0,00	1,58	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	1	2 300 418,00	2 300 418,00	0,00	1,58	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti	0	0,00	143 312 239,60	0,00	98,40	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	122 835 294,60	122 835 294,60	0,00	84,34	
02.05.02	Jiné	1	20 476 945,00	20 476 945,00	0,00	14,06	




**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	16 473 270,56	100 000,00	11,31
03.01	Další dopl kové výdaje	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,34
03.02	Projektová dokumentace	1	1 855 669,00	1 855 669,00	0,00	1,27
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,34
03.04	Po ízení staveb - RDS, DSPS	1	384 000,00	384 000,00	0,00	0,26
03.05	Po ízení staveb - výdaje na výsadbu zelen	1	3 926 657,56	3 926 657,56	0,00	2,70
03.06	Po ízení staveb - ostatní	1	8 132 216,00	8 132 216,00	0,00	5,58
03.07	Nájemné	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,07
03.08	Jiné	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,07
03.09	SO 702 Protihluková ze v km 1,49 až 1,54 vpravo	1	974 728,00	974 728,00	0,00	0,67
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm	0	0,00	145 645 930,00	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm	0	0,00	162 119 200,56	100 000,00	111,31
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	1	43 275,08	43 275,08	0,00	0,03
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm	0	0,00	145 602 654,92	0,00	99,97




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



**9. P ehled financování**

	<b>Výdaje projektu (v K )</b>
<b>Celkové zdroje:</b>	162 119 200,56
<b>Celkové zp sobilé výdaje:</b>	145 645 930,00
<b>Celkové nezp sobilé výdaje:</b>	16 473 270,56
<b>Celkové zp sobilé investiční výdaje:</b>	145 645 930,00
<b>Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:</b>	0,00
<b>Jiné pen žní příjmy projektu:</b>	43 275,08
<b>Příjmy projektu dle článku 55:</b>	0,00
<b>Veřejné prostředky:</b>	21 840 398,25
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00
<b>Dotace z rozpočtu RR:</b>	123 762 256,67
<b>z toho EU:</b>	123 762 256,67





**10. Finan ní plán**

Po adí žádosti o platbu: 01  
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.07.2013  
    částka dotace: 32 000 000,00  
Z toho neinvesti ní: 0,00  
Skute nost - částka dotace: 0,00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00


Po adí žádosti o platbu: 02  
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.10.2013  
    částka dotace: 45 000 000,00  
Z toho neinvesti ní: 0,00  
Skute nost - částka dotace: 0,00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

Po adí žádosti o platbu: 03  
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.01.2014  
    částka dotace: 20 000 000,00  
Z toho neinvesti ní: 0,00  
Skute nost - částka dotace: 0,00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

Po adí žádosti o platbu: 04  
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.09.2014  
    částka dotace: 26 762 256,67  
Z toho neinvesti ní: 0,00  
Skute nost - částka dotace: 0,00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

**11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu: Regionální / místní komunikace  
    íslo prioritního tématu: 23  
Odhad výdaj (K ):  
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 123 762 256,67  
Aktuální stav: 123 762 256,67

**12. P ílohy**

**Název přílohy:** kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s n kterým z předložených monitorovacích hlášení předloženo)

**číslo přílohy:** 34

**Požadovaná příloha:** Příloha

**Počet listů :** 0

**Počet vyhotovení:** 0

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:**

**Popis:**  
Dokládáme kopii uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem.

**Název přílohy:** Popis realizace projektu

**číslo přílohy:**

**Požadovaná příloha:**

**Počet listů :**

**Počet vyhotovení:**

**Datum schválení:**

**Přílohu zadal:** KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

**Příloha:** priloha-mz-II353 D1-Rytíško-Jamně,2.stavba.doc

**Popis:**  
Dokládáme přílohu k Monitorovacímu hlášení - Popis realizace projektu.



## **13. Ústní prohlášení**


**Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### **1. Popis realizace projektu za sledované období (10. 9. 2012 – 9. 3. 2013)**

V rámci monitorovacího hlášení je popisováno sledované období od 10. 9. 2012, což je datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, do 9. 3. 2013, což je období 6 měsíců po podpisu Smlouvy dle pokynů Příručky pro žadatele a příjemce.

Dne 6. 3. 2013 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavebních prací, Sdružení Rytířsko – Jamné. Vedoucím účastníkem sdružení je společnost EUROVIA CS, a. s. a druhým účastníkem sdružení je společnost STRABAG a. s.

### **2. Další plán realizace projektu (10. 3. 2013 – 30. 7. 2013)**

V uvedeném období budou realizovány tyto práce:

- provedení nutných doplňkových průzkumů,
- předání staveniště zhotoviteli,
- přípravné práce, skrývky ornice,
- stavební práce na jednotlivých stavebních objektech dle harmonogramu stavebních prací (zemní práce, založení mostu a násypu).

Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a časovým harmonogramem zhotovitele. Bude zpracována Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), která bude zpracovávána postupně dle jednotlivých objektů. Budou také osazeny informativní tabule (billboardy) pro zajištění publicity projektu na začátku a konci úseku stavby.

### **3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)**

Realizací projektu bude dosaženo plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů:

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů:	1
Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených protihlukových zdí a bariér:	1
Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů:	1
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem:	1,76 km
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí:	1,76 km

**4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá  
nápravná opatření**

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

Popis změny v projektu:

Datum oznámení pracovišti ÚRR:

Přijatá opatření:

### 5. Jiné peněžní příjmy projektu

Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – **ANO\*** **NE\*** (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky)

Typ příjmu:		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Celkem		
Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu:		
Typ příjmu		Výše příjmu (Kč)
1		
2		
3		
Projekt celkem		

\* Nehodící se škrtněte.

### 6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006

**RELEVANTNÍ POUZE PRO ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU**

Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: **ANO\*** **NE\***

(V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočít finanční mezery v systému eCBA)

\* Nehodící se škrtněte.

<b>7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána</b>			
Název kontroly	Ex-ante fyzická kontrola	Číslo kontroly	1/CZ.1.11/1.1.00/21.01331
Datum zahájení	26.6.2012	Datum ukončení	26.6.2012
Výsledek kontroly	bez nedostatků		
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Datum zahájení		Datum ukončení	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		

**8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na <http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni>**

**8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu)**

**8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)**