



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU **2.**

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina
Adresa (tel./e-mail):	Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 192
Kontaktní osoba:	Radek Žižka
Kontakt:	zizka.r@kr-vysocina.cz
Typ zprávy:	Průběžná zpráva
Monitorovací období (č./od do):	č. 1 od 10/10/2012 - 31/07/2013

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu

Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období	Berichtsperiode/Monitorovací období	
	Anfang/Počátek	Ende/Konec

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána: Česky

LP
- realizace výběrového řízení na dodavatele stavby, předání staveniště zhotoviteli, zahájení stavebních prací, publicita projektu
PP01
- kontrola harmonogramu projektu, společná příprava grafického návrhu publicity na místě realizace projektu

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v celém projektu během období, za které je zpráva podávána: Německy

LP
- Durchführung der Ausschreibungsverfahren für den Baulieferant, die Bauortsübergabe, der Beginn der Bauarbeiten
PP01
- die Harmonigrammkontrolle der Projektdurchführung, die gemeinsame Ausarbeitung des grafischen Publizitätsentwurfes auf der Baustelle

3. Plnění časového plánu: Česky

3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
provedení výběrových řízení (M1)	30.4.2013	14.5.2013
realizace stavebních prací, závěrečné vyúčtování, odstranění případných vad a nedodělků, proplacení závěrečné faktury (M2)	31.12.2014	probíhá

3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy):

- časový plán je v souladu s harmonogramem projektu

3. Plnění časového plánu: Německy

3.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
Durchführung der Ausschreibungsverfahren (M1)	30.4.2013	14.5.2013
Realisierung der Bauarbeiten, Abschlussabrechnung, Mängelbeseitigung, Einlösung der Abschlussrechnung (M2)	31.12.2014	verläuft

3.2 Komentář k plnění časového plánu (odchyly, zpoždění, problémy):

- der Zeitplan ist in Einklang mit dem Projektharmonogramm

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah**Číslo projektu:** M00254**4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Česky**

Vedoucí partner zajistil dodání velkoplošného billboardu (2 ks) pro označení staveniště dle pravidel publicity.

4. Popis informačních a propagačních aktivit projektu: Německy

Lead Partner hat die Projektpublizität (großflächige Billboard - 2 Stück - für die Bauortsbezeichnung nach der Publizitätsregeln) sichergestellt.

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky

5.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
počet metrů silnic	1316	0

5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:

- výstupy projektu jsou v souladu s harmonogramem projektu

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy

5.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
Zahl der Meter Straßen	1316	0

5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:

- die Projektergebnisse sind in Einklang mit dem Projektharmonogramm

6. Odchytky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Česky

Bez odchylek.

6. Odchytky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Německy

Ohne Abweichungen.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 2.**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Česky
- stavební práce dle smlouvy s dodavatelem7. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: Německy
- Bauarbeiten nach dem Liefervertrag**8. Přílohy: Česky**

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Zpráva o pokroku č. 1 VP

8. Přílohy: Německy

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Partner-Projektbericht Nr. 1 LP

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)

ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----	--------------------------

9. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)

JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEIN	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------	--------------------------

Zpracovatel: Ing. Radek Žižka

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a
razítko:

Datum:



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ŽÁDOST O PLATBU 4.

Název programu:	ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013		
Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah		
Číslo projektu:	M00254		
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina		
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 192		
Kontaktní osoba:	Radek Žižka		
Kontakt (tel./e-mail):	zizka.r@kr-vysocina.cz		
Číslo Žádosti o platbu:	1	Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje	č. 1 od 10/10/2012 - 31/07/2013		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2. Věcné a externí výdaje	240,00 €	0,00 €	66,60 €	173,40 €
3. Investice	1 386 477,00 €	0,00 €	157 013,84 €	1 229 463,16 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	1 387 017,00 €	0,00 €	157 080,44 €	1 229 936,56 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	38 685,00 €	0,00 €	38 030,79 €	654,21 €
v % schváleného rozpočtu	2,79%	0,00%	2,74%	0,05%
vecné příspěvky (dle čl. 36 (2) c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254

Specifikace dle partnerů projektu

Vedoucí partner

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2. Věcné a externí výdaje	240,00 €	0,00 €	66,60 €	173,40 €
3. Investice	1 386 477,00 €	0,00 €	157 013,84 €	1 229 463,16 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	1 387 017,00 €	0,00 €	157 080,44 €	1 229 936,56 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	38 685,00 €	0,00 €	38 030,79 €	654,21 €
v % schváleného rozpočtu	2,79%	0,00%	2,74%	0,05%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Projektový partner 1

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Přípravné výdaje (max. 5%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nákup pozemků	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zkratka projektu:	II/406 Telč - průtah
Číslo projektu:	M00254

Projektový partner 2

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje				0,00 €
2. Věcné a externí výdaje				0,00 €
3. Investice				0,00 €
4. Odečtené příjmy				0,00 €
CELKEM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Přípravné výdaje (max. 5%)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!
Nákup pozemků				0,00 €
v % schváleného rozpočtu	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!

Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
1 178 964,00 €	0,00 €	133 518,00 €	11,33%	1 045 446,00 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
0 €	0 €	0 €	0%	0,00 €

**Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.

Zkratka projektu: II/406 Telč - průtah

Číslo projektu: M00254

Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.

Jako Vedoucí partner prohlašuji:

- 1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.
- 2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.
- 3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.

Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis:

Pozice: referent

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko: 

Datum: