



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13146826 PM projektu: Doležalová Markéta
Číslo projektu: 20069201 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/13.17579 Právník projektu: Moravcová Daniela
Číslo EDS/SMVS: 115D122002983
Datum: 01.12.2014
Č. j.: 04781/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	4
Období monitorovací zprávy:	31.7.2014 - 30.11.2014
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - Small scale remedial actions at selected, particularly protected sites under special care of the Vysocina Region

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	01.07.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



29261616	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	1 089 300	OK
Popis:	zpracování 4 žádostí + TDI				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Wetland s.r.o.		02.04.2012	Služby	Projektová příprava	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262307	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	170 000	OK
Popis:	hodnocení vlivu zásahů				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Ing. Vojtěch Kodet		01.07.2014	Služby	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263254	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	30.6.2014	3 470 339,29	OK
Popis:	neinvestiční (nestavení) opatření				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Mgr. Filip Lysák		30.06.2014	Služby	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29263309	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	2 406 498,82	OK
Popis:	investiční (stavební) opatření				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Třeštický mlýn s.r.o.		22.07.2014	Stavební práce	Realizace	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:		-			



4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

Přehled financování projektu:

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	7 136 138,11	572 600,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	6 387 158,11	315 700,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	6 387 158,11	315 700,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	6 387 158,11	315 700,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	315 700,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	268 344,98
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu (MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	31 570,04
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	15 784,98
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
---	----



Byl v rámci projektu proveden audit?	NE
--------------------------------------	----

6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace vydána stručná tisková zpráva: http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=3379
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/drobne-sanacni-upravy-pomohou-sedmi-zvlaste-chranenym-uzemim-v-kraji/d-4060409/p1=69671
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S01	2 868 049,00 Kč	3 470 339,29 Kč	3 470 339,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S02	907 750,00 Kč	1 089 300,00 Kč	1 089 300,00 Kč	735 250,00 Kč	882 300,00 Kč	295 700,00 Kč
S03	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
S03	1 988 842,00 Kč	2 406 498,82 Kč	2 406 498,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	5 934 641,00 Kč	7 136 138,11 Kč	7 136 138,11 Kč	755 250,00 Kč	902 300,00 Kč	315 700,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Na všech lokalitách zařazených do projektu bylo dokončeno letošní asanační kosení. V PR Rašeliniště Loučky zahájena realizace stavebních opatření. Postupně je bylo na všech lokalitách zahájeno kácení dřevin a odstraňování náletu, které juiž je před dokončením na těchto lokalitách: Na Ostrážné, Obecník, Dobrá Voda
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Na všech lokalitách bude dokončeno kácení a odstraňování náletu. alespoň na polovině lokalit budou dokončeny práce stebního charakteru.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity	počet	0,0000	7,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 30.11.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Doležalová Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	