



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita II. - PR Pařez**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 13142436 PM projektu: Doležalová Markéta
Číslo projektu: 20057092 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/12.17245 Právník projektu: Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS: 115D122002984
Datum: 01.12.2014
Č. j.: 04784/ZV/2012

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	4
Období monitorovací zprávy:	31.7.2014 - 30.11.2014
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - Nature Reserve Pařez

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	01.07.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



29261532	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	7.3.2012	31.5.2015	202 500	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II." na zpracování 4 samostatných žádostí o poskytnutí podpory (včetně všech potřebných příloh), vypracování kompletní projektové dokumentace (včetně obstarání dokladů, vyjádření a povolení orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob), výkon autorského dozoru s prvky technického dozoru				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Wetland s.r.o.		02.04.2012	Služby	Projektová příprava	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29262367	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	4.4.2014	30.6.2015	70 000	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II - hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy" na dodavatele služeb spočívajících v posouzení, dohledu, kontrole a vyhodnocení zásahů a opatření na podporu biodiverzity (včetně námětů a návrhů na budoucí management dotčeného území)				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Ing. Vojtěch Kodet		01.07.2014	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29684585	VŘ - Nadlimitní - Otevřené řízení (§27)	28.3.2014	31.5.2015	261 968,63	OK
Popis:	vz "Biodiverzita II. - neinvestiční (nestavební) opatření" na výběr zhotovitele prací nestavebního charakteru				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Třeštický mlýn s.r.o.		30.06.2014	Služby	Realizace	

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29684667	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	19.3.2014	31.5.2015	3 438 075,85	OK
Popis:	VZ "Biodiverzita II. - investiční (stavební) opatření" na výběr zhotovitele prací stavebního charakteru				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	



Třeštický mlýn s.r.o.	01.07.2014	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		3 972 544,48	187 500,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		3 946 924,48	176 400,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		3 946 924,48	176 400,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		3 946 924,48	176 400,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	3 946 924,48	176 400,00
	v %	100,00	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	3 354 885,40	149 939,98
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	394 692,88	17 640,03
	v %	10,00	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	197 346,20	8 819,99
	v %	5,00	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00



5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2014)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydány 2 tiskové zprávy: 1) http://www.kr-vysocina.cz/evropske-penize-pomohou-na-vysocine-obnovit-zvlaste-chranena-uzemi/d-4060112/p1=69342 2) http://www.kr-vysocina.cz/raci-z-rybnika-parez-se-konecne-dockali/d-4060298/p1=69342
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
S01	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
S02	168 750,00 Kč	202 500,00 Kč	202 500,00 Kč	148 750,00 Kč	178 500,00 Kč	167 400,00 Kč
SO 02	216 503,00 Kč	261 968,63 Kč	261 968,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 04	2 841 385,00 Kč	3 438 075,85 Kč	3 438 075,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	3 296 638,00 Kč	3 972 544,48 Kč	3 972 544,48 Kč	157 750,00 Kč	187 500,00 Kč	176 400,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	V průběhu vegetační sezóny proběhlo asanační kosení rašelinných a podmáčených luk. Proběhl výlov rybníka a záchranný transfer populace raků. Je dokončeno vystruhování vypuštěného rybníka
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude zahájeno kácení a odstranění náletu. V průběhu prosince předpokládáme zahájení samotného odbahnění rybníka.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	0,0000	4,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Doležalová Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	