



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita - EVL Šímanovské rašeliniště**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11099676 PM projektu: Doležalová Markéta
Číslo projektu: 16104748 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/11.12338 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122002386
Datum: 01.12.2014
Č. j.: 00828/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.7.2014 - 30.11.2014
Anglický název projektu:	Biodiverzity - EVL Šímanovské rašeliniště

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.07.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	24.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



24890724	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	7.8.2013	31.5.2015	551 117	OK
Popis:	Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-neinvestiční (nestavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		24.10.2013	Služby	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
24890933	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	7.8.2013	31.12.2014	385 442	OK
Popis:	Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-investiční (stavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Miroslav Zámečník		25.11.2013	Stavební práce	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27480544	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	17.10.2013	30.5.2015	50 203	OK
Popis:	výkon autorského dozoru projektanta s prvky technického dozoru a kontrola BOZP				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Wetland s.r.o.		25.11.2013	Služby	Technický dozor	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27480648	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2013	31.5.2015	73 000	OK
Popis:	Hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině		04.09.2013	Služby	Technický dozor	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav



27481560	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	16.4.2010	31.12.2010	237 000	OK
Popis:	Zpracování 5 samostatných žádostí o dotaci, včetně všech potřebných příloh				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD		Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Wetland s.r.o.	17.05.2010		Služby	Projektová příprava	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	1 296 762,00	615 584,80
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	1 048 521,00	427 981,90
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	1 048 521,00	427 981,90
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	1 048 521,00	427 981,90
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	427 981,90
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	363 784,61
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	42 798,20
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	21 399,09
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Při příležitosti zahájení realizace projektu vydána tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2014)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

**8. Stav realizace projektu**

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	318 547,00 Kč	385 442,00 Kč	385 442,00 Kč	316 110,00 Kč	382 494,00 Kč	342 793,90 Kč
SO 01	41 480,00 Kč	50 203,00 Kč	50 203,00 Kč	41 480,00 Kč	50 190,80 Kč	28 646,00 Kč
SO 01	455 468,00 Kč	551 117,00 Kč	551 117,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
So 01	197 500,00 Kč	237 000,00 Kč	237 000,00 Kč	197 500,00 Kč	237 000,00 Kč	48 542,00 Kč
so 01	73 000,00 Kč	73 000,00 Kč	73 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Celkem	1 085 995,00 Kč	1 296 762,00 Kč	1 296 762,00 Kč	563 090,00 Kč	677 684,80 Kč	427 981,90 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Dokončení prací stavebního charakteru. V minulých dnech dokončena podzimní seč.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Zhotovitel nestavebních opatření plánuje dokončení kácení a odstraňování náletu.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	0,0000	3,9600
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.11.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Doležalová Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	