



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11096616 PM projektu: Doležalová Markéta
Číslo projektu: 16131298 FM projektu: Ptáček Radek
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.2.00/11.11990 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122002438
Datum: 01.12.2014
Č. j.: 00814/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.7.2014 - 30.11.2014
Anglický název projektu:	Biodiverzity - NR Rašeliniště Kaliště

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	15.07.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	31.5.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	24.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



24890611	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	7.8.2013	31.5.2015	705 985	OK
Popis:	Účelem veřejné zakázky s názvem "Biodiverzita-neinvestiční (nestavební) opatření" je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný uchazeč zaváže provést zásahy a opatření na podporu biodiverzity v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem "Biodiverzita" v evropsky významných lokalitách a/nebo maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.		24.10.2013	Služby	Realizace	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27475385	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	16.4.2010	31.12.2010	357 600	OK
Popis:	Zpracování 5 samostatných žádostí o dotaci včetně všech potřebných příloh				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Wetland s.r.o.		17.05.2010	Služby	Projektová příprava	
Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27475403	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2013	31.5.2015	81 000	OK
Popis:	Hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy				
Dodavatelé		Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky	
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině		04.09.2013	Služby	Technický dozor	
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:		-			

4. Finanční řízení projektu

4.1 Usutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	1 144 585,00	151 948,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	812 454,00	48 688,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	812 454,00	48 688,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	812 454,00	48 688,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	48 688,00
	v %	100,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	41 384,80
	v %	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	4 868,80
	v %	10,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	2 434,40
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.03.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Vydána tisková zpráva při příležitosti zahájení realizace projektu (http://www.kr-vysocina.cz/pet-zvlaste-chranenych-uzemi-na-vysocine-se-docka-revitalizace/d-4057058/p1=66334)
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.07.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.11.2014)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 01	298 000,00 Kč	357 600,00 Kč	357 600,00 Kč	298 000,00 Kč	357 600,00 Kč	38 688,00 Kč
so 01	583 458,00 Kč	705 985,00 Kč	705 985,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 01	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Celkem	962 458,00 Kč	1 144 585,00 Kč	1 144 585,00 Kč	308 000,00 Kč	367 600,00 Kč	48 688,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	V průběhu vegetační sezóny bylo provedeno asanační kosení rašelinných biotopů.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	V současné době je zhotovitel připraven zahájit kácení dřevin a odstraňování náletů. Skutečný termín zahájení těchto prací je závislý na počasí - kácení v PR Rašeliniště Kaliště možné při souvislejší vrstvě sněhu nebo na zamrzlé půdě. Při optimálních podmínkách bude v příštím období kácení hotové.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	0,0000	4,4600
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.11.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 30.11.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Doležalová Markéta
Datum ověření monit. zprávy:	