



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**
Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec**
Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo: 11098526 PM projektu: Piskáčková Tereza
Číslo projektu: 16026966 FM projektu: Horáček Vilém
Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/11.12146 Právník projektu: Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS: 115D122002238
Datum: 07.11.2014
Č. j.: 00829/HBR/2011/AOPK

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	30.6.2014 - 31.10.2014
Anglický název projektu:	Revtalisation of Parks within Vysocina council facilities II. Nursing Home Ždírec

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.11.2013
Předpokládané datum ukončení projektu:	30.4.2015
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	30.10.2013
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
-------	-----	----------------	----------------	------------	------



27410351	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 1. kategorie	3.10.2013	30.5.2015	70 000	OK
Popis:	Autorský dozor				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
AS PROJECT CZ s.r.o.	29.11.2013	Služby	Technický dozor		

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27410658	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu - Zakázka malého rozsahu 2. kategorie	25.10.2010	31.12.2010	227 440	OK
Popis:	Zpracování tří žádostí o dotaci (na tři akce ravitalizací parků Domov důchodců Ždírec, Ústav sociální péče Věž a Ústav sociální péče Křižanov				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
AS PROJECT CZ s.r.o.	23.06.2010	Služby	Projektová příprava		

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
27734410	VŘ - Podlimitní - Zjednodušené podlimitní řízení (§38)	24.7.2013	5.11.2014	786 918	OK
Popis:	realizace akce				
Dodavatelé	Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky		
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	30.10.2013	Služby	Realizace		
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-				

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	2 209 958,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	881 132,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	881 132,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	881 132,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	881 132,00
	v %	39,87
Výdaje ERDF/FS	v Kč	616 792,40
	v %	70,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	220 283,00
	v %	25,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	44 056,60
	v %	5,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2012

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	V uplynulém období byla provedena publicita formou vydání tiskové zprávy informující veřejnost o zahájení realizace a současně o subjektech zajišťujících financování - publicita OPŽP.

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.10.2014)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO 1	57 851,24 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 1	189 534,00 Kč	227 440,00 Kč	227 440,00 Kč	187 200,00 Kč	226 512,00 Kč	0,00 Kč
SO 1	650 345,00 Kč	786 918,00 Kč	786 918,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	1 125 600,00 Kč	1 125 600,00 Kč	1 125 600,00 Kč	1 125 600,00 Kč	1 125 600,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	2 023 330,24 Kč	2 209 958,00 Kč	2 209 958,00 Kč	1 312 800,00 Kč	1 352 112,00 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Pokračovaly práce na realizaci sadových úprav. Zejména ošetřování dřevin (zdravotní a výchovné řezy stromů, bezpečnostní vazby), výsadby stromů, keřů a květin. Zakládání trávníků.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Budou dokončeny veškeré zbývající práce na sadových úpravách, zejména výsadby dřevin a zdravotní a výchovné řezy stromů, bezpečnostní vazby. Bude zajištěna publicita - tiskové zprávy, pamětní deska.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha zakládané a regenerované zeleně	ha	0,0000	0,7250
Celkový počet ošetřených dřevin	počet	0,0000	60,0000
Celkový počet vysazených dřevin	počet	0,0000	3 128,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.10.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jan Joneš
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.10.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	vyplnění
Monit. zprávu ověřil:	Piskáčková Tereza
Datum ověření monit. zprávy:	